وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

العقد رقم ٢٠٢٣/١١٥٨/٢٠٢٤ - بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٣

عمليه تنفيذ اعمال انشاء كوبري القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق السويس -السخنه والطريق الدائري حول مدينه السويس بالامر المباشر .

مستخلص رقم ٣

شامل المده من بدء الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٠٧-٠٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	المقايسه معدله ١	كميه العمل السابق تنفيذه	كميه الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى او نهائى	قيمة الأعمال التى تمت جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١٦	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت كشاف من الهالوجين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفر واعادة الردم بعد الانتهاء من العمل والسعر يشمل جميع الاعمال من نقل المعدات الى الموقع والسعر يشمل كل ما يلزم وكل ما يلزم لتنفيذ العمل طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
أ	أ- بالعدد توريد وتركيب كشاف جهد من ١٨١ ملي حتى ٢٥٠ ملي وات وجوايط	٢٥٠٠٠	بالعدد	٦٣	٣٢	٠	٣٢,٠٠٠	جاري	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠,٠٠٠	
ب	ب- بالعدد توريد وتركيب كشاف جهد من ٢٥١ ملي حتى ٤٠٠ ملي وجوايط	٥٧٥٠٠	بالعدد	٩	٤	٢	٦,٠٠٠	جاري	٣٤٥٠٠٠	٠	٣٤٥,٠٠٠	
ج	ج- بالعدد توريد وتركيب كشاف جهد من ٤٠١ ملي حتى ٥٥٠ ملي وجوايط	١٠٧٥٠٠	بالعدد	١٢٣	٥٥	٢٥	٨٠,٠٠٠	جاري	٨٦٠٠٠٠٠	٠	٨,٦٠٠,٠٠٠	
	اعمال الطرق تابع اعمال الكبارى											
٤	بالعدد اعداد سطح اسفلت انشاء طبقة اساس بالخرسانة الاسفلتية (IC 1000) بمعدل ٢٥٠كجم/م٢ طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	١٠	م٢	١١٥٠٠٠	٤٤٧٦٠,٤٧١	٣٦٦٥,٢٠٣	٤٨٤٢٥,٦٧٤	جاري	٤٨٤٢٥٦,٧٣٧٤	٠	٤٨٤,٢٥٧	
٥	بالعدد اعداد سطح اسفلت انشاء طبقة وسطية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار السابقة المعدة بالمحجر تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	١٦٨	م٢	٧٠٠٠٠	٢٢٣٧٩,٩٠٧	١٨٣٢,٩٣٠	٢٤٢١٢,٨٣٧	جاري	٤٠٦٧٧٥٦,٥٩٤	٠	٤,٠٦٧,٧٥٧	
٦	بالعدد اعداد سطح اسفلت انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار السابقة المعدة بالمحجر تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	١٥٠	م٢	٧٠٠٠٠	٢٢٣٨٠,٢٤	١٨٣٢,٥٩٦	٢٤٢١٢,٨٣٧	جاري	٣٦٣١٩٢٥,٥٣١	٠	٣,٦٣١,٩٢٦	
	اعمال الكهرباء تابع اعمال الكبارى											
٢	بالعدد توريد و تركيب عمود انارة ارتفاع ١٠ متر مفرد حسب المواصفات و الرسومات شامل التركيب والقواعدة الخرسانية وسلك التوصيل ٣×٢ مم٢ ثرمو بلاستيك و لوحة فرعية للعمود طبقا للرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٥٠٠٠	بالعدد	١٩٤		٨٠	٨٠	جاري	٢٠٠٠٠٠٠	٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل الومنيوم (٤×٢٥) مم٢ مسلح و يشمل ذلك جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب شامل الحفر و الردم و غير شامل المواسير كما هو موضح بالرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس.	٤٢٥	م ط	٥٠٠٠		١٩٩٥,٢٨٠	١٩٩٥,٢٨٠	جاري	٨٤٧٩٩٤	٠	٨٤٧,٩٩٤	
٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير ٣ بوصة PVC	٢٦٠	م ط	٥٠٠٠		١٧١٩,١٠٠	١٧١٩,٩٠٠	جاري	٤٤٧١٧٤	٠	٤٤٧,١٧٤	
	التشوينات											
	بالطن توريد وقطع وثني ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك ربالط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لذهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٤٤٠٠٠	بالطن	_	٤١٢,٢١٢	١٤٤٧,٦٢٨	١٨٥٩,٨٤٠	جاري	٨١,٨٣٢,٩٤١	٠	٨١,٨٣٢,٩٤١	تم صرف ٧٥% من كميه التشوين والتي تقدر بكميه ٢٤٧٩,٨
	إجمالى قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة لاعمال الرصف الاسفلتي	٣	م٢	١٤٠٠٠٠	٤٤٧٦٠	٣٦٦٥,٥٢٦١	٤٨٤٢٦	جاري	١٤٥,٢٧٧	٠	١٤٥,٢٧٧	
	إجمالى قيمة أعمال الكبارى								خمسمائة وأربعة وستون مليون ومائة وواحد وخمسون الف وثمانمائة وواحد وسبعون جنيها وسبعة وخمسون قرشا		٥٦٤,١٥١,٨٧١,٥٧	
	إجمالى قيمة أعمال الطرق								ستون مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون الف وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيها وخمسون قرشا		٦٠,٩٩٨,٧٨٣,٥٠	
	إجمالى قيمة أعمال البرابخ										٠	
	إجمالى قيمة الأعمال								ستمائة وخمسة وعشرون مليون ومائة وخمسون الف وستمائة وخمسة وخمسون جنيها وسبعة قرشا		٦٢٥,١٥٠,٦٥٥,٠٧	
	اجمالي السابق								أربعمائة وستة وستون مليون وستمائة واثنا عشر الف وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيها وسبعة وتسعون قرشا		٤٦٦,٦١٢,٩٤٧,٩٧	
	اجمالي الحالي								مائة وثمانية وخمسون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون الف وسبعمائة وسبعة جنبها وعشره قرشا		١٥٨,٥٣٧,٧٠٧,١٠	

تحريرا في / ٧ / ٢٠٢١

استشاري الشركة

مكتب بنا للاستشارات الهندسية

خاص بأعمال كوبري القطار السريع

شركة سامكريت

مهندس / هاني علي

إستشارى الأعمال الصناعية (أ.د / أسامه عقيل)

مدير المشروع الإستشارى لأعمال الكبارى

مهندس / محمد سيد

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

عن الهيئة

مدير مشروع الهيئة

مهندس / محمد سامي

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس / أحمد عراقي

مهندس / أحمد الطحان

International Consulting Engineers

المهندسون الاستشاريون الدوليون

جمله الاعمال ٦٢٥/١٠٠٨٢٥/٦٥

سابق ٤٦٦٦١٢٧٦٢,٤٠

جاري ١٥٨٥٢٨٠٧٢,٢٥

٥٪ ليحين التقاضا ٧٩٢٦٩٠٢,٦٥

صافي ١٥٠٦١١١٦٩,٦٠

دفعه ٨/١٢ ٩٦٧٠٤٦٠٢/٠٥

متبقي ٥٢٩٠٦٥٦٧/٠٠

دفعه ٩٦٧٠٤٦٠٢/٠٥

[redacted]

دمغاه ٢٢١٠٧٨٧,٧٠

ض.ق.م ٩٢٠٩٩٦/٢٠

بترول حدير ٥٨٠٠٠٠٠٠/-

استقطاعاه ٦١١٢١٧٨٢,٩٠

ضرائب ٤٦٠٤٩٨١/٠٥

بنك ٢٠٩٦٧٨٢٧,١٠

باقي المستخلص ٥٢٩٠٦٥٦٧,٠٠

٤٨١٥٩٠٠/- تم تامين نهائي عملية الاعمال المعمارية والتشطيبات الالكتروميكانيكية لعدد ٢ محطاه

دمغاه ١٢٢٢٥٤٦,٩٠

ض.ق.م ٥١٢٢٩٥١٩٠

٢٠٠٠٠٠٠/- تعلية تامينا

٧٥٢٠٠٥٨/٥٠ ضمان اعمال

استقطاعاه ١٧٠٩٢٤٠١,٢٠

ضرائب ٢٥٦٦٩٧٩,٤٠

بنك ٢٤٢٤٧١٨٦/٨٥