وزارة النقل	عن عملية / تنفيذ أعمال تطوير القطاع الثاني من محور المريوطية بطول 5 كم بالأمر المباشر من الكم 5+000 الى الكم 10+000	مستخلص رقم ٠٥ (ب)	عملية: تنفيذ أعمال تطوير القطاع الثاني من محور المريوطية بطول 5 كم بالأمر المباشر من الكم 5+000 إلى الكم 10+000.
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	مدة العمل من بدء العملية إلى ٢٠٢٣-٧-١١		الشركة المنفذة: الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره			العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٤٤

رقم البند	نوع العمل	الهدف قرش	الهدف جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق ادراجها بمستخلص العميل	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال القطيه	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن قرش	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز قرش	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع قرش	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولا: أعمال الكبارى															
	أ- أعمال التكسير والإزالة وتجهيز الموقع															
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	٠,٠٠	١٢,٠٠	م.ط	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	
	ب- أعمال كبارى البر والأعمال الصناعية															
١١	بالمتر الطولي جسات للكوبري في جميع أنواع التربه عدا الصخرية بأعماق مختلفة	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون مكتب العمليه بتجهيزاته متواجد لوحات المشروع متواجده المعمل متواجد التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجده الحد الادني من المعدات متواجد يراعي خصم ماسبق صرفه يراعي تطبيق نصوص التعاقد وسائل الانتقال بمعرفه الاداره
١٣	بالمتر المكعب حفر إستكشافي باستخدام العمالة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م٣	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد نقل ماكينة خوازيق إلى موقع العمل	٠,٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد نقل داخلي ماكينة خوازيق إلى داخل الموقع	٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	عدد	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبه بموقعها قطر 1.5م	٠,٠٠	٧٦٤٠,٠٠	م.ط	٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٤٥٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨٤٠٠٠,٠٠	
٢١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة و الحمل التصميمي (150 %)	٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠	
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية	٠,٠٠	٥٣٠٠٠,٠٠	طن	١٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٣٣٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٢٠٠٠٠,٠٠	
	ج- أعمال المجرى المائي															
٣٦	بالمتر المكعب حفر وتكريك وتطهير أتربة القاع المائي للوصول للمناسيب التصميمية	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	م٣	٢٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٢٠٠,٠٠	٢٠٤٢٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٨٥٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٨٨٠٠٠,٠٠	
٣٨	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت لزوم لعمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائي	٠,٠٠	١٠٥,٠٠	م٣	١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٤٢,٠٠	جارى	٠,٠٠	١١٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٥٠٠٠,٠٠	
٣٩	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني)	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	طن	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٥٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠٠٠,٠٠	
٤٠	بالمتر المكعب توريد ورمي أحجار جيرية (دبش) في مجري الترعة بالقاع للوصول للمناسيب التصميمية	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	م٣	٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٤٩٥٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٥٧٠٠٠,٠٠	
	سادسا :أعمال دراسات وإختبارات على أعمال قائمة بالموقع															
٨٤	بالمقطوعية دراسة أتران ميول المصرف الحالي تحت تأثير الاحمال المرورية للطريق بعد رفع كفاءته وتطويرة	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	مقطوعية	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	
٨٥	بالعدد تنفيذ إختبار القالب الخرساني (core) لتحديد مقاومة الضغط وكثافة الخرسانة	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	مقطوعية	٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	
										٠,٠٠٠	٨٩٦٦٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٦٦٣٢٠٠,٠٠	

القيمة الاجمالية للاعمال	٨٩٦٦٣٢٠٠,٠٠
صافى المستحق صرفه فى المستخلص السابق	٥٩٨٨٣٥٠٠,٠٠
صافى المستحق صرفة فى المستخلص الحالى	٢٩٧٧٩٧٠٠,٠٠

عن الشركة المنفذة
مدير التنفيذ: مهندس / مصطفى محمود
مدير المكتب الفني: مهندس /أحمد حسين
مدير المشروع: مهندس / حسني محمود

عن إستشاري الهيئة
مهندس الموقع: مهندس/ محمود شمير
مدير المشروع: مهندس/ محمد محمود عبد الرحمن

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مهندس / ممدوح سليمان

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / هشام حمدي

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ أحمد عبد الجواد

يعتمد ;;;
رئيس الادارة المركزية

٨٩٦٦٢٢٠٠/- جملة الاعمال

٥٩٨٨٢٥٠٠/- سابق

٢٩٧٧٩٧٠٠/- حالي

+

٨٩٨٢٥٢٥/- ١٠٪ مقاولة

٢٨٧٦٢٢٢٥/- صافي

٢٠٠٠٠٠٠٠/- دفعة ٩/٥

١٨٧٦٢٢٢٥/- متبقي

٢٠٠٠٠٠٠٠/- دفعة ٩/٥

٤٥٧٥٢٩,٦٥ دمغات

١٩٠٤٧٦,٢٠ م.ق.م

١٠٠٠٠٠/- تعلية وتسقيف

٧٤٨٠١٥/٨٥ استقطاعات

٩٥٢٢٨٠/٩٥ ضرائب

١٨٢٩٩٦٠٢,٢٠ شوى

١٨٧٦٢٢٢٥/- باقي المستخلص

٤٢٩٢٤٧,٦٥ دمغات

١٧٨٦٨٧,٨٥ م.ق.م

١٩٢٨١١١,٢٥ ضمان اعمال

٤٤٦٦٩٥٥/- غرامة تاخير

٤٤٨٠٠٠/- خصم سيارة

٨٠٠٠٠٠٠/- خصم بيتومين

١٥٤٦١٠٠١/٧٥ استقطاعات

٨٩٢٤٢٩,٢٠ ضرائب

١٠١١٥٠٩/٥٠ تامينات

١٢٩٦٢٧٠٤/٤٥ بنك