١١١

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٥٠+٢٤٤ الى الكم ٣٥٠+٢٤٦ بطول ٢,٠ كم اتجاه منفلوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة العز للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٣-٨-٢٠٢٤

العقد رقم : (٣٣-٢٠٢٤-٢٠٢٥) بتاريخ: ٣-٧-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	القنة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.										* شهادات تأمين ضد الحوادث طرفه طرفاً للتواجد بالعقد. * مهندس المشروع ومدير المشروع متواجد وبه. * مكاتب جهاز الإشراف وبه رشاش متواجد. * الأجهزة المساحية متواجدة * المعدات متواجدة * البرنامج الزمني الخاص بالعقد تواجد. * لوحة المشروع متواجدة. * النقاط (البيس - البنشوجر) متواجدة * وسائل تأمين السلامة المرور متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم. للمنفذ فى شهر ابريل ٢٠٢٣	٢٦,٣٠	م٣	١٤٣٤٠	٠	١١٤٧٠	١١٤٧٠	جاري ١	٣٠١٦٦١,٠	٠,٠٠	٣٠١٦٦١,٠	
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.										
	لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم. للمنفذ في شهر اغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠	م٣	١٤٤٧٥	٠	١١٥٧٠	١١٥٧٠	جاري ١	٣٧٩٤٩٦,٠	٠,٠٠	٣٧٩٤٩٦,٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى للتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم. للمنفذ فى شهر يونيه ٢٠٢٣	٦٨,٢٠	م٣	٤٧٨٠	٠,٠٠	٤٢٧٠	٤٢٧٠	جاري ١	٢٩١٢١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢١٤,٠	
	الإجمالى										٩٧٢٣٧١,٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٩٧٢٣٧١,٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٩٧٢٣٧١,٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٩٧٢٣٧١,٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

شركة العز للمقاولات العمومية

م/ مصطفى عوض احمد

عزيز محمد عبد الرحيم

العز للمقاولات العمومية

ت.ض : 096-233-088

م.ض : 5/023824100031

عن الاستشارى المساحة (XYZ)

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/

م/

مكتب (أ.د / حسن مهدى)

م/ احمد عزب

م/ محمود فرج

م/

عن الاستشارى (سيسترا)

م/

م/

مهندس الاشراف

م/ مصطفى عبدالحميد

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام الشئون المالية والإدارية

سبق صرفها الى

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة بأسيوط

مهندس/ طارق البحراوى

التوقيع

(٣٠٨٧)

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه	—	
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه