وزارة النقـل
الهيئة العامه للطرق والكباري والنقل البري
(المنطقة الثالثة عشـر بالبحيرة وكفرالشيخ)
عملية أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة طريق مطوبس - قوه - دسوق (القطاع الثالث) بطول ٨كم مركز مطوبس محافظة كفرالشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة
العقد رقم (٢٠٢٢/١٧٨٨/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤
مقاولة : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنيه المتكامله

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنيه المتكامله

مستخلص رقم (٥) ختامي

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٠٦-٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه جنيه	الكمية طبقا لاخر مقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع جنيه	الباقي من الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ...	٣٦٨,٠٠	١٦٢٠٠	م٣	١٥١٠٠	٨٠٧	١٥,٩٠٧,٠٠	ختامي	٥,٨٥٣,٧٧٦,٠٠	.	٥٨٥٣٧٧٦	
2	أعمال حفريباستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا	٤٢,٥٠	١٣٦٠٠	م٣	١٢٠٠٠	.	١٢,٠٠٠,٠٠	ختامي	٥١٠,٠٠٠,٠٠	.	٥١٠٠٠٠	
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المنهارة.....	١٠٧,٠٠	٢٩٠٠٠	م٣	٢٨٠٠٠	٢٩٩	٢٨,٢٩٩,٠٠	ختامي	٣,٠٢٧,٩٩٣,٠٠	.	٣٠٢٧٩٩٣	مكتب الإشراف والكرفان متواجد
4	أعمال تكسير وإزالةالمباني أوخرسانة عادية أو خرسانة مسلحة.....	٨٠,٠٠	٣٠٠٠	م٣	٣٠٠٠	.	٣,٠٠٠,٠٠	ختامي	٢٤٠,٠٠٠,٠٠	.	٢٤٠٠٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
5	اعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار ناتج تكسير كسارات.....	٥٢٦,٠٠	٤٤٠٠٠	م٣	٤٠٨٥٠	٣٠٨١	٢٣,١٠٧,٧٠٦,٠٠	ختامي	٢٣,١٠٧,٧٠٦,٠٠	.	٢٣١٠٧٧٠٦	فنى تأمين سلامة المرور متواجد
6	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب (mc).....	٢٩,٠٠	٨١٠٠٠	م٢	٧٨٥٠٠	٣٩٠	٢,٢٨٧,٨١٠,٠٠	ختامي	٢,٢٨٧,٨١٠,٠٠	.	٢٢٨٧٨١٠	لوحات المشروع و الاجهزة المساحية متواجدة
7	بالمتر المسطح اعمال توريد طبقة رابطة بسمك ٦سم	١٥٦,٠٠	٨٠٠٠٠	م٢	٧٨٥٠٠	٣٩٠	١٢,٣٠٦,٨٤٠,٠٠	ختامي	١٢,٣٠٦,٨٤٠,٠٠	.	١٢٣٠٦٨٤٠	بوليصة التامين متواجدة وسارية حتي ٢٠٢٥/٥/١
8	اعمال توريد ورش واختبار طبقة لاصقة من اسفلت سائل سريع التطاير.....	١٠,٠٠	١٤٨٣٧٠	م٢	٦٦٦٣٠,٤٧	.	٦٦٦٣٠,٤٧	ختامي	٦٦٦٣٠٤,٧	.	٦٦٦٣٠٤,٧	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
9	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك٥سم....	١٥٠,٠٠	١٤٨٠٠٠	م٢	٦٦٦٣٠,٤٧	.	٦٦٦٣٠,٤٧	ختامي	٩,٩٩٤,٥٧٠,٥٠	.	٩٩٩٤٥٧٠,٥	التقارير الشهرية متواجدة
	الاجمالى								٥٧,٩٩٥,٠٠٠,٢٠	.	٥٧٩٩٥٠٠٠,٢	يراعى تطبيق نصوص العقد
	قيمة خصم ٠,٥ %								٢٨٩٩٧٥,٠٠١	.	٢٨٩٩٧٥,٠٠١	يراعى مراجعة ادارة المركبات بخصوص السيارة المحملة بالعقد
	الاجمالى بعد خصم ٠,٥ %								٥٧٧٠٥٠٢٥,٢	.	٥٧٧٠٥٠٢٥,٢	

في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق يضاف لاسعار القائمة رسوم كارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية كالتالى

1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ...	١٣	١٦٢٠٠	م٣	١٥١٠٠	٨٠٧	١٠٩٠٧	ختامي	٢٠٦,٧٩١,٠٠	.	٢٠٦٧٩١	يراعي مراجعة توريد الحاسب الالي بمشتملاتة بمعرفة إدارة مركز المعلومات
5	اعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار ناتج تكسير كسارات	٢٥,٠٠	٤٤٠٠٠	م٣	٤٠٨٥٠	٣٠٨١	٤٠٩٣١	ختامي	١,٠٩٨,٢٧٥,٠٠	.	١٠٩٨٢٧٥	
7	بالمتر المسطح اعمال توريد طبقة رابطة بسمك ٦سم	٣,٠٠	٨٠٠٠٠	م٢	٧٨٥٠٠	٣٩٠	٧٨٨٩٠	ختامي	٢٣٦,٦٧٠,٠٠	.	٢٣٦,٦٧٠,٠٠	
9	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك٥سم....	٣,٠٠	١٤٨٠٠٠	م٢	٦٦٦٣٠,٤٧	.	٦٦٦٣٠,٤٧	ختامي	١٩٩,٨٩١,٤١	.	١٩٩٨٩١,٤١	
	اجمالى الكرتات								١,٧٤١,٦٢٧,٤١	.	١٧٤١٦٢٧,٤١	
	اجمالى قيمة البنود و الكرتات								٥٩,٤٤٦,٦٥٢,٦١			يعتمد الاجمالى
	اجمالى المستخلص السابق بعد خصم ٠,٥%								٥٧,٣٣٨,٠٨٥,٥٣			
	صافى مستخلص ختامي								٢,١٠٨,٥٦٧,٠٨			

أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب
علي الحساب

التاريخ
يدفع إلى المقاول
ملاحظة الفنات

اعتمدت من

مهندس الشركة
م/ أحمد سعيد

مهندس الهيئة
م/
أحمد محمد السيد

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة
م/ محمد نصار
الفئات غير الواردة بصك الشروط

مدير عام الصيانة
م / سعد على مصطفى

يعتمد :
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس/
مجدي عبد [illegible]

جملة الإعانات ٥٩٤٢٧٩٤٤,٤٥

الإيرادات ٥٤٤٧١١٨١,٢٥

المتحصل ٤٩٦٦٧٦٢,٢

ضمن مصدر التوريد ٢٢٥٦٠٠,٩٠

الباقي ٤٧٤١١٦٢,٢٠

الاستخدامات

قيمة لجنة احصاء

مكافآت العاملين ١٠٠٠٠٠,٠٠

ضمن بيان ميك ٢ ١١٢٥٠,٠٠

رسوم مسلم ٤٦٩٠,٠٠

ق.ت مسلم ٦٥٦,٦٠

١١٦٥٩٦,٦٠

الباقي ٤٦٢٤٥٦٥,٧٠

أرباح الدولة

ص.ت ٢٢٦٥١٢,٥٥

الرصيد ٤٣٨٠٥٢,١٥