الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

١٦ / ١٢/١٥ (١

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العالمين - فوكة) فى مسافة من الكم 560+461 الي الكم 660+461 بطول 0,100 كم

تنفيذ : شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/1410) مؤرخ في 2024/4/17

من بداية العمل حتى: 28 /4/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق بهراوه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	مـلاحـــظـات
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - يراعى خصم التجارب المعملية - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين جميع اخطارالمقاولين سارية حتي 2025/4/17 - وثيقة تامين من الحوادث الشخصية سارية حتي 2025/4/17 - يراعى تطبيق نصوص العقد - تجهيزات الموقع متواجدة - يوجد كرفان متحرك بالموقع
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل اتربة صالحة للردم و المطبقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر وبسمك 25 سم الاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحميل كليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمة و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة تنقل حتي 2 كم و يتم احتساب عنؤه ٣.٤ جنية لكل 1 كم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الي الكم 504 - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يتم احتساب 1جنية عن زيادة نسبة الدمك لكل 1%	101.4	م3	17,400.00	0	16500	16500	0	1,673,100	0	0	0	1,673,100	0	
	علاوة مسافة النقل 188 كم	279	م3	17,400.00	0	16500	16500	0	4,603,500	0	0	0	4,603,500	0	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م3	17,400.00	0	16500	16500	0	214,500	0	0	0	214,500	0	
4	طبقة الأساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية	146.4	م3	803.70	0	700	700	0	102,480	0	0	0	102,480	0	
	علاوة مسافة النقل 117 كم	126.1	م3	803.70	0	700	700	0	88,270	0	0	0	88,270	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	803.70	0	700	700	0	17,500	0	0	0	17,500	0	
	قيمة المادة المحجرية	161	م3	803.70	0	700	700	0	112,700	0	0	0	112,700	0	
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية	151.3	م3	585.50	0	500	500	0	75,650	0	0	0	75,650	0	
	علاوة مسافة النقل 188 كم	218.4	م3	585.50	0	500	500	0	109,200	0	0	0	109,200	0	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25	م3	585.50	0	500	500	0	12,500	0	0	0	12,500	0	
	قيمة المادة المحجرية	175	م3	585.50	0	500	500	1	87,500	0	0	0	87,500	0	
	إجمالي قيمة المستخلص								7,096,900					
	سبعة ملايين وستة وتسعون الفا وتسعمائة جنيها مصرى فقط لا غير													

مدير المشروع (شركة سكاي لايت) م /أشرف السعدني

مهندس الاستشاري (المساحة) م/محمد خليل

مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي) م/مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيستراا) م/أسامة جودة

مدير المشروع (الهيئة) م/ ابراهيم عبد الوهاب الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة) م/ [illegible]

يعتمد ... رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها الى المقاول
تحريرا في :
..... بدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :

عن الحساب نهائيا

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

القيمة :

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)														جنيه مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول														٧٠٩٦٩٠٠/-
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة					
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه				
جملة المبالغ السابق صرفها														—
الباقي للمقاول														٧٠٩٦٩٠٠/-

المدفوع الآن بالتحويل رقم ١٣ ← ٧٠٩٦٩٠٠/-

بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩

أمر الدفع	٦٤٩٩١٢٠/٢٠	
مصلحة الضرائب	٢٢٧٩٤٨/-	
الشركة	٦٦٦١١٧٢/٢٠	

الاستقطاعات

ضمان أعمال	٢٥٤٨٤٥/-
دمغات	١٦٢٦١٢/-
إنتاج	٦٢٦/٤٠
تنمية	١٠٤/٤٠
م.ت.م	٦٧٥٩٠/-
مهن هندسية	١٢٠٠٢/-
الإجمالي	٥٩٧٧٧٩/٨٠

الجملة	جملة قيمة التحويل
	جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.