الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحله الاولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهره الكبري في المسافه من المرج حتي كوبري ابو المنجا (بدايه كوبري الطريق الزراعى) بطول 5.52 كم (لتنفيذ المسافه من تقاطع طريق شبرا بنها الحر (كوبري ام بيومى) حتي تقاطع طريق الاسكندريه الزراعي وتتضمن استكمال اعمال التطوير وتوسعه الطريق واستكمال توسعه الاعمال الصناعيه (كوبري منطاي 2 -كوبري ترعه الشرقاويه)

AGR INTERNATIONAL

الشركة المنفذة : ايه جى أر إنترناشونال

عقد رقم : (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٩٥)

مستخلص جاري رقم (٦) من بداية الاعمال حتى ٢٠٢٤-٧-٣٠

رقم البند	نوع العمل	اجمالى التعاقد	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	اجمالى قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		المبالغ بعد الإستقطاع		ملاحظات
									جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية أو أرصفة أو نيوجرسي غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات الى المقلب العمومية لمسافة لا تزيد عن ٢٠ كم ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢١	٧٠	م٣	١٠٣,٨٩	٥٥,٧٩-	٤٨,١٠	جارى	٣٣٦٧,٠٠				٣,٣٦٧		
١٥	بالمتر المكعب تكسير طبقة الاسفلت وطبقة الاساس لها طبقة للسمك المطلوب في اللوحات المعتمدة واللغة تشمل نقل المخلفات الي المقلب العمومية لمسافة لا تزيد عن ٢٠ كم ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٩٢	٦٠	م٣	٤٥٠٠,٠٠	٥٩١,١٠	٥٠٩١,١٠	جارى	٣٠٥٤٦٦,٠٠				٣٠٥,٤٦٦		
٢٢	بالمتر المسطح تكسير وازالة اسفلت وطبقات الاساس باى نوع ونقل المخلفات الى المقلب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٢٠	٣٠	م٢	٠,٠٠	٤٢١٩,٥٣	٤٢١٩,٥٣	جارى	١٢٦٥٨٥,٩٠				١٢٦,٥٨٦		- العمل متواجد - المهندسون متواجدون - المكتب متواجدة - وسائل التأمين سلامة المرور متواجدة -المعدات متواجدة
٢٥	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع فى جميع انواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة المتماسكة والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح ونقل ناتج الحفر الى المقلب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات والتعليمات المهندس المشرف	٤٧٤٦	٤٠	م٣	٠,٠٠	٤٧٤٦,٠٥	١٧٤٦,٠٥	جارى	١٨٩٨٤٢,٠٠				١٨٩,٨٤٢		
٤٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارصفة و البلدورات وجهد كسر لايقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ ومحتوى اسمنت لايقل عن ٢٥٠كجم/م٣ والبند شامل مماجميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٢	١٥٥٠	م٣	٠,٠٠	٢٤١,٠٢	٢٤١,٠٢	جارى	٣٧٣٥٨١,٠٠				٣٧٣,٥٨١		
٧٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل الاتربة بمواقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل والبند يشمل جميع المعدات والأعمال المؤقتة لنقل الاتربة داخل الموقع سواء من أعلى الطريق الدائري أو من طريق الخدمة المؤقتة الموازية واللغة تشمل أيضاً عمل المصاطب المؤقتة أو استخدام سيور ناقلة أو غير ذلك من المعدات بالإضافة الى المعدات التقليدية من جريدرات وهراسات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى واللغة تشمل تشغيل طبقات الاتربة بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (ركلك يدوي) أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة أو معدات لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.							جارى	٠,٠٠						- وثائق التامين سلامة للكثرة - البرنامج الزمنى متواجد - التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة - لوحات المشروع متواجدة. - باقى المعدات بمعرفة الادارة
	بند مسافة نقل من ٤٠ وحتى ٦٠ كم.	٢٧٨٨٠	١٦٦	م٣	١٨٠٠٠,٠٠	٩٧٠٨,٨٧	٢٧٧٠٨		٤٥٩٩٦٧١,٤٢				٤,٥٩٩,٦٧٢		
٨١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقات شبك للحوائط المسلحه الخرسانيه في القطاع الطولي للحفظ بنظام (BACK WRAB) أو بنظام التربة المسلحة (Extended)طبقا للمواصفات الفنيه والرسومات المقدمه للاستشاري والمعتمده من الهيئه علي ان يكون الشبك حامل لشهادة المطابقة لمتطلبات البيئة BBA أو ما يعادلها والبند لا يشمل أرضية الخرسانة العادية ويشمل كافة الاختبارات المصنع والموقع مع اعتماد العينات قبل التوريد والبند غير شامل الردم والبند يشمل دفع الكارتات اللازمة ويتم القياس بالمتر المسطح شامل الركوب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				٠,٠٠	٠,٠٠		جارى	٠,٠٠				٠		
	أ - اجهاد شد ١٩,٠١ kn/m.	١٧٥٣٦	٨٠	م٢	١٣,٠٠٠,٠٠	٣,٤٤٤,٠٤	١٦٤٤٤,٠٤		١٣١٥٥٢٣,٢٠				١,٣١٥,٥٢٣		
٨٩	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨م٣ سن دولومايت متدرج +٠,٤م٣ رمل حرش + ٢٤٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف واللغة تشمل جميع الأجهزة والأعمال المساحية المطلوبة على أن يتم نقل الخرسانة إلى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٩٥٠	١٧٥	م٢	٠,٠٠	٢,٩٤٨,٨٩	٢٩٤٨,٨٩	جارى	٥١٦٠٥٥,٧٥				٥١٦,٠٥٦		
٩٤	بالمتر الطولى إنشاء حاجز خرسانى [نيوجرسي) من الخرسانة العادية بقطير جانس ذات وجه واحد أملس Single Fair Face بارتفاع حتى ١١٠ سم طبقا للرسومات مع مراعاة إستخدام شدات خاصة للحصول على سطح أملس واللغة تشمل توريد وتثبيت الاشاير واعتماد الخلطة الخرسانية للحصول الاجهاد المطلوب مع استخدام مضخطات خرسانة للصب في الأماكن التي يصعب الصب فيها باستخدام الطرق التقليدية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤١٩	٥٥٠	م.ط	٠,٠٠	١,٤١٩,٠٠	١٤١٩,٠٠	جارى	٧٨٠٤٥٠,٠٠				٧٨٠,٤٥٠		
١٤١	بالمتر الطولى ازالة حواجز نيوجرسي قصه والبند يشمل تكسير وازالة الحواجز المصنعه من الخرسانه العاديه والخرسانه المسلحه بما فى ذلك القاعده والفرشه الخرسانيه والتنظيف ونقل كافة المخلفات الى المقلب العموميه طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٤٣٠	٧٥	م.ط	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	جارى	٣٢٢٥٠,٠٠				٣٢,٢٥٠		
	اجمالي صفحة رقم ١							٠	٨٢٤٢٧٩٣,٢٧	٠		٠	٨,٢٤٢,٧٩٣	٠	

المقاول
الشركة المنفذة / ايه جى أر انترناشونال
مهندس/ هنا محمد
مدير المشروع : م /امام صلاح

استشارى المشروع
مكتب سيكترم للاستشارات الهندسية
م/ هشى شعبان

ممثل المالك
الهيئه العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع : م /محمود المحمدي
مدير اداره المشروعات : م / محمود الشيخ

مدير عام الشؤون الهندسية والفنية

صفحة رقم 1 تحرير فى 2024 / 10 / 14

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)
وزارة النقل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

اعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحله الاولي من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهره الكبري في المسافه من المرج حتي كوبري ابو المنجا (بدايه كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم (لتنفيذ المسافه من تقاطع طريق شبرا بنها الحر (كوبري ام بيومي) حتي تقاطع طريق الاسكندريه الزراعي وتتضمن استكمال اعمال التطوير وتوسعه الطريق واستكمال توسعه الاعمال الصناعيه (كوبري منطاي ٢ -كوبري ترعه الشرقاويه)

عقد رقم : (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٩٥)

مستخلص جاري رقم (٦) من بدايه الاعمال حتي ١-٨-٢٠٢٤

SICE Saad International Consultant Engineers Prof.Dr.Fathy Saad

الشركة المنفذة : ايه جي أر إنترناشونال

رقم البند	نوع العمل	اجمالي الكميه	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		المبالغ بعد الإستقطاع		ملاحظات
									جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	بالسعر الطرفي اعمال تأمين سلامة المرور أثناء تنفيذ الأعمال والبند يشمل عمل كل الاحتياطات اللازمة لتأمين التحويلات المرورية من لافتات ارشادية وإضاءة ليلية وحواجز وشرائط تحذيرية وتعيين أفراد من الأمن الصناعي طي مدر اليوم والتنسيق مع إدارات المرور المختصة لعمل التصاريح اللازمة. والبند يشمل ذاتة تكاليف تعيين الخدمات المرورية بمعرفة إدارة المرور وعلى الشركة قبل البدء في تنفيذ الأعمال تقديم خطة خاصة لتأمين موقع العمل تتضمن سلامة وأمن وسيولة المواطنين والسيارات وان يتم العمل أيضا الأصل إلا بعد اعتماد خطة التأمين والأمن الصناعي بمعرفة السادة مهندس الهيئة ومجهل الاشراف وكل مايلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	٥٠٠	م.ط	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٠				٥٠٠٠٠		
٥	بالسعر المكعب فك تكسير الدبش في المواقع المختلفة على الطريق الدائري والتي تشمل نقلها الى اماكن التشوين المعده بمعرفة الهيئه لمسافة نقل لاتزيد عن ٢٠ كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمه في فك ونقل وتشوين ودفع جميع المخلفات لتتم نقل وتامين الطريق للمعدات أثناء فك وتحميل باستخدام ارشادات مرورية وعلى ان يتم قياس الكميات هندسيا من واقع مسطح وتخانات التدبيش على الطبيعة وكل مايلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥,٠٥٣	١٥٠	م٣	١٥,٠٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٥٣,٠٠	جاري	٢٢٥٧٩٥٠				٢,٢٥٧,٩٥٠		
٦	يفتن أعمال فك و نقل الهياكل المعدنية المختلفة مثل الوحدات الإعلانية والأعمدة الحاملة لها وأعمدة الأنارة والمظلات وغلافه بمختلف الأوزان والارتفاعات وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحماية العمل بحيث لا تزيد مسافة نقل عن ٢٠ كم والبند يشمل الأرشاف والمعدات وتريلات مجهزة لنقل لزوم أعمال فك ونقل ودفع المخلفات أثناء النقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء فك والتعمل باستخدام ارشادات مرورية وكل مايلزم لتنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٠	٢٠٠٠	طن	١٤,٣٠	١٢٣,٨٢	١٣٨,١٢٠	جاري	٢٧٦٢٤٠				٢٧٦,٢٤٠		
٧	بالسعر الطرفي فك أسوار حماية والمعوقة من مواسير صلب وزوايا حديد وصاج بارتفاع حتى ٢ م وذلك طبقا لمتطلبات المالك أوحاجة العمل والبند يشمل نقلها الى اماكن التشوين المعده بمعرفة الهيئه لمسافة نقل لاتزيد عن ٢٠ كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمه في فك ونقل وتشوين ودفع جميع المخلفات أثناء فكك وتأمين الطريق للمعدات أثناء الفك والتعمل باستخدام ارشادات مرورية وعلى أن يتم قياس الكميات هندسيا من واقع مسطح وتخانات التدبيش على الطبيعة وكل مايلزم لتنهو العمل كاملا لأصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٧	٦٠	م.ط	١٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٧,٠٠	جاري	١٠٦٢٠				١٠,٦٢٠		
٨	بالسعر المكعب نقل جميع أنواع المخلفات المتعارضة مع الأعمال من نواتج تكسير ومخلفات الورش والمصالح المحيطة بطريق الدائري وذلك مخلفات المقاول وخلافه ونقلها إلى المقالب العمومية بمسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم والبند يشمل جميع المعدات اللازمة في النقل ودفع جميع المخلفات اللازمة وكل مايلزم لتنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	٥,٨٤٥	٨٥	م٣	٥٨٤١,٢٨	٠,٠٠	٥٨٤١,٢٨	جاري	٤٩٦٥٠٨,٨				٤٩٦,٥٠٩		
٩	بالسعر المسطح قطع في الخرسانة المسلحة للتباري والأعمال الصناعية باستخدام Wire Saw للقطاع الصلدوفي أو أي قطاع أخر والبند يشمل نقل ناتج القطع إلى المقالب العمومية ودفع جميع المخلفات اللازمة وبحر مساحة المقطع على أساس الأبعاد الخارجية للقطاع دون خصم الفراغات وكل مولزم لتنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	٧,٠٠	٤٠٠٠	م٢	٠,٠٠	٦,٤٨	٦,٤٨	جاري	٢٥٩٢٠				٢٥,٩٢٠		
١١	بالسعر المتعب تكسير خرسانة مسلحة لزوم قواعد للافتات و الارشادات وذلك باستخدام المعدات المثبتة والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير في المقالب العمومية ودفع جميع المخلفات اللازمة والبند يشمل حصول المقاول على حديد للتسليح شهادة الناتج من التكسير وكل ما يلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٣	٢٠٠	م٣	٥٢,٧٣	٠,٠٠	٥٢,٧٣	جاري	١٠٥٤٥				١٠,٥٤٥		
١٢	بالسعر للمتعب تكسير خرسانة مسلحة يدويا أو باستخدام المعدات الخفيفة والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة ويشمل نقل المخلفات في المقالب العمومية ودفع جميع المخلفات اللازمة وكل ما يلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والتعليمات المهندس المشرف.	٥١	١٤٠	م٣	٥٠,٤٠	٠,٠٠	٥٠,٤٠	جاري	٧٠٥٦				٧,٠٥٦		
٢٥	بالسعر المتعب حفر في أرض الموقع في جميع انواع التربة (عدا الصامسلة وشديدة التماسكة والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يشمل نقل الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق. تعترضه ونزح مياه الرشح ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل سند جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات والتعليمات المهندس المشرف	٢,٠٢٩	٤٠	م٣	٢٠٢٨,٣٦	٠,٠٠	٢٠٢٨,٣٦	جاري	٨١١٣٤,٤				٨١,١٣٤		
٢٨	بالسعر المتعب اعمال حفر ميكانيكي بين الطوابق المنصوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات حيث يشمل نقل الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح ان وجدت والبند شامل سندوبعده طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٣	٨٥	م٣	٢٣١,٦٩	٠,٠٠	٢٣١,٦٩	جاري	١٩٦٩٣,٦٨٢٣				١٩,٦٩٤		
٢٩	بالسعر المتعب رفع حول القواعد والحوائط السادة بومال نظيفة خالية من المواد العضوية المورة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٥٠سم مع الغمر بالمياه وتنصيب كمرة الرد حسب حجمها بعد الدمك والفدة تشمل كل ما يلزم لتنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٦٤	١٠٠	م٣	٦٢,٠٨	٠,٠٠	٦٢,٠٨	جاري	٦٢٠٨				٦,٢٠٨		
	اجمـــــالي صفحة ٢								٣,٢٤١,٨٧٦				٣,٢٤١,٨٧٦		

المقاول
الشركة المنفذة / ايه جي أر انترناشونال
مهندس/ خالد محمد
مدير المشروع : م /امام صلاح

الاستشارى العام
سعد الدولية للاستشارات الهندسية
مهندس المشروع : م / احمد ممدوح
مدير المشروع : م / احمد حمدي
سعد الدولية للاستشارات الهندسية
ا. د. فتحي سعد
استاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس

ممثل المالك
الهيئه العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع : م /محمود الصعيدي
مدير ادارة المشروعات : م / محمود الشيخ

صفحة رقم ٢ تحرير في ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٤

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحله الاولي من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهره الكبري في المسافه من المرج حتي كوبري ابو العنجا (بدايه كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم (لتنفيذ المسافه من تقاطع طريق شبرا بنها الحر (كوبري ام بيومي) حتي تقاطع طريق الاسكندريه الزراعي وتتضمن استكمال اعمال التطوير وتوسعه الطريق واستكمال توسعه الاعمال الصناعيه (كوبري منطاي ٣ ،كوبري ترعه الشرقاويه)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

SICE Saad International Consultant Engineers

مستخلص جاري رقم (٦) من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٤-٨-١

الشركة المنفذة : ايه جي أر إنترناشونال

رقم البند	نوع العمل	اجمالي الكميه	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		استقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
	اجمالي صفحة رقم ٢								٣,٢٤١,٨٧٦				٣,٢٤١,٨٧٦		ملاحظات
									جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣٢	بالشتر المنقب اصل طبقة احلال من (سن+رمل) بنسبة ١:٢ للبند شامل سما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٨	٢٥٠	م٣	٠,٠٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	جاري	٦٩,٣٧٥				٦٩,٣٧٥		
٣٤	بالشتر الطرق تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها (Bored Piles) قطر ١٢٠سم بحمولة تصميمية لايقل عن ٤٥٠ طن وتنصب بالفرستة المسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدك الميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمنصب القياسي للفرستة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠كجم/سم٢ ومحتوي الاسمنت لايقل عن ٤٠٠كجم/م٣ أسمنت بورتلاندي عادي مع تكسير رؤوس الخوازيق لعلوية لازالة ركامها وبقايا الشدات ثم الدك على الا تقل اطوال اشابير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيوخ داخل السلحة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل معدات الحفر والتكسير في المنقب الصومعة مع تهو الاعمال تهوا كاملا (والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على عدد دلول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٣٣٢	٤٠٠٠	م.ط	٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٠٠	جاري	١,٣٢٨,٠٠٠				١,٣٢٨,٠٠٠		
٤٠	اعمال تنفيذ خوازيق حفر مساسية (حفر بريمة مستمر CFA) قطر ٩٠سم ووفقالتصميم المقدم من استشاري الشركة و المعتمد من قبل الهيئة بحمولة تصميمة ١٨٠ طن و تصب بفرستة مسلحة و يتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدك الميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمنصب القياسي للفرستة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠كجم/سم٢ و محتوي اسمنتي لايقل عن ٤٠٠كجم/م٣ اسمنت مطابق لتوصيات الشاميس ويتم تحديده طبقا للتقارير المقدم من استشاري الشركة و المعتمد من قبل الهيئة	٣٧٢٢	١٦٥٠	م.ط	٢,٧٢٠,٨٠	٠,٠٠	٢٧٢٠,٨٠	جاري	٤,٤٨٩,٣٢٠				٤,٤٨٩,٣٢٠		
٤٠أ	علاوة لزيادة الاجهاد إلى ١٠٠كجم/ ٢ ومحتوي ٤٨٠ كجم/م٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	٣٧٢٢	٨٠	م.ط	٢,٧٢٠,٨٠	٠,٠٠	٢,٧٢٠,٨٠		٢١٧,٦٦٤				٢١٧,٦٦٤		
٤٣	بالحفر تنفيذ اختبارات تحميل علي خازوق حفل وتشمل توريد الاصل الشي تيهل الخازوق تحت حمل يساوي ١٥٠% من حمل التشغيل والارواح المحنية المرتكزة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر ٢٠سم حمل تشغيل طبقا للرسومات ويتم العمل تهوا كاملا والبند شامل مساجيعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١	١٨٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٨٠,٠٠٠				١٨٠,٠٠٠		
٤٦	بالشتر المنقب اصال خرسانة عادية للاساسات و الباطنات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنتي لايقل عن ٢٥٠كجم/م٣ وجيد كسر لايقل عن ١٠٠كجم/سم٢ والبند شامل مساجيعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٨٦	١٥٠٠	م٣	١٢٨,٥٦	٣٥٦,٩٤	٤٨٥,٤٩	جاري	٧٢٨,٢٣٨				٧٢٨,٢٣٨		
٤٦أ	علاوة نتيجة زيادة المحتوي الاسمنتي إلى ٥٠٠كجم/سم٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	٤٨٦	٥٠	م٣	١٢٨,٥٦	٣٥٦,٩٣	٤٨٥,٤٩	جاري	٢٤,٢٧٥				٢٤,٢٧٥		
٤٨	بالشتر المنقب توريد وصب خرسانة مسلحة للاكتاف والمحوط مسلحة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمنصب القياسي للفرستة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠كجم/سم٢ ولا يقل محتوي الاسمنت عن ٤٠٠كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المنشدية لطبيعة العمل سواء كانت ثابتة او متنقلة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على العمادة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقيام المحمول على سطح اساس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢١٦٥	٢٧٦٥	م٣	١,٦٤٩,٤٤	٥١٥,١٧	٢,١٦٤,٦١	جاري	٥,٩٨٥,١٣٦				٥,٩٨٥,١٣٦		
٤٨أ	علاوة نتيجة زيادة المحتوي الاسمنتي إلى ٤٨٠كجم/سم٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	٢١٦٥	٣٩	م٣	١,٦٤٩,٤٤	٥١٥,١٧	٢,١٦٤,٦١	جاري	٨٤,٤٢٠				٨٤,٤٢٠		
٤٩	بالشتر المنقب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة والهامات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمنصب القياسي للفرستة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠كجم/سم٢ ولا يقل محتوي الاسمنت عن ٤٠٠كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المنشدية لطبيعة العمل سواء كانت ثابتة او متنقلة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على العمادة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقيام المحمول على سطح اساس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح														
	أ- الاعمدة	١٤٧	٢٧٠٠	م٣	١٢٥,٠٠	٢١,٥٤	١٤٦,٥٤	جاري	٣٩٥,٦٥٨				٣٩٥,٦٥٨		
	علاوة نتيجة زيادة المحتوي الاسمنتي إلى ٤٨٠كجم/سم٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	١٤٧	٣٩	م٣	١٢٥,٠٠	٢١,٥٤	١٤٦,٥٤	جاري	٥,٧١٥				٥,٧١٥		
٥١	بالشتر المنقب اصال خرسانة مسلحة للتمرات العرضية فوق اعمدة الشوري والهبات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجيد كسر لايقل عن ١٥٠ قطر / سم٢ ومحتوي اسمنتي لايقل عن ٥٠٠كجم / م٣ وارتفاع اقل من ١م والسعر لا يشمل حديد التسليح وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٩٨	٢٨٠٠	م٣	٢٩٧,٣٣	٠,٠٠	٢٩٧,٣٣	جاري	٨٣٢,٥٢٤				٨٣٢,٥٢٤		
٥١أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد إلى ٥٠٠ كجم/م٢ والمحتوي الاسمنتي إلى ٥٠٠كجم/سم٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	٢٩٨	٥٠	م٣	٢٩٧,٣٣	٠,٠٠	٢٩٧,٣٣	جاري	١٤,٨٦٧				١٤,٨٦٧		
	اجمـــــالي صفحة ٣								١٧,٥٩٧,٠٦٦		٠		١٧,٥٩٧,٠٦٦		

١٤٣٠٠٤١٣

المقاول
الشركة المنفذة / ايه جي أر انترناشونال
مهندس/ هنا محمد
مدير المشروع : م/ امام صلاح

الاستشارى العام
سعد الدولية للاستشارات الهندسية
مهندس المشروع : م/ احمد ممدوح
مدير المشروع : م / احمد حمدي
سعد الدولية للاستشارات الهندسية
أ.د. فتحي سعد
أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس

ممثل المالك
الهيئه العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع : م /محمود الدحمدي
مدير ادارة المشروعات : م / محمود الشيخ

تعديل في ٢٠٢٤/١٠/١٤
صفحة رقم ٣

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحله الاولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهره الكبري في المسافه من المرج حتي كوبري ابو المنجا (بدايه كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم (لتنفيذ المسافه من تقاطع طريق شبرا بلها الحر (كوبري ام بيومي) حتي تقاطع طريق الاسكندريه الزراعي وتتضمن استكمال إضلع التطوير وتوسعه الطريق واستكمال توسعه الاعمال الصناعيه (كوبري منطاي ٢ -كوبري نرعه الشرقاويه)

مستخلص جاري رقم (٦) من بدايه الاعمال حتى ١-٨-٢٠٢٤

SECE Saas International Consultant Engineers

الشركة المنفذة : إيه جي أر إنترناشونال

اجمالي صفحة رقم ٣

رقم البند	نوع العمل	اجمالي الكميه	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	قرش	الإستقطاع أو حجز جنيه	قرش	المبالغ بعد الإستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
									١٧,٥٩٧,٠٦٦				١٧,٥٩٧,٠٦٦		ملاحظات
٥٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الايقاع المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٠٠ كجم/سم٢ وعلى محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم /م٣ ان تكون الخرسانات ذات سطح املس واجهد يشمل جميع مايلزم لصناعة ومعالجة وتخزين الوحدات الخرسانية وكذلك نقلها لمسافات بين الوحدات وكل مايلزم لتنفيذ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والمادة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح او كابلات عقبة الاجهاد	٦٥٠	٣٥٥٠	م٣	٦٤٩,٢٨	٠,٠٠	٦٤٩,٢٨	جاري	٢,٣٠٤,٩٤٤				٢,٣٠٤,٩٤٤		
٥٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق وكرسانتها طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م٣مع الدمك الميكانيكي الجيد والمعالجة وتسوية السطح العلوي والجهد يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وجميع الأجهزة والأعمال الحاصلية المطلوبة على أن يتم نقل الخرسانة إلى موقع العمل مهما كانت الظروف المصاحبة بوقف العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب أو أي وسيلة أخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمادة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٧٤٨	٢٩٥٠	م٣	٧٤٧,٢٨	٠,٠٠	٧٤٧,٢٨	جاري	٢,٢٠٤,٤٧٦				٢,٢٠٤,٤٧٦		
٥٣أ	علاوة لتنوية زيادة الاجهاد الى ٥٥٠ كجم /م٢ وزيادة المحتوى الاسمنتي إلى ٥٥٠كجم/سم٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	٧٤٨	١٣٠	م٣	٠,٠٠	٧٤٧,٢٨	٧٤٧,٢٨	جاري	٩٧,١٤٦				٩٧,١٤٦		
٥٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطات الجزء العلوي(ممرات - بلاطة علوية - كوبستة) حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الايقاع المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠كجم/سم٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي والصبر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والترم للصعود على سطح الماس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وكل طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمادة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ارتفاع اقل من ٦ متر														
٥٤أ	بلاطات علوية	١٢٦٤	٢٠٦٥	م٣	١,٢٦١,٥١	١,٩٠	١,٢٦٣,٤١	جاري	٢,٦٠٨,٩٤٢				٢,٦٠٨,٩٤٢		
٥٤ب	كمرات وكوبستات	١٢٢	٢٧٣٥	م٣	١٢٠,٣٤	٠,٤٨	١٢٠,٨٢	جاري	٣٣٠,٤٤٣				٣٣٠,٤٤٣		
٥٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح(٦٠/٤٠) لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري والصبر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والصبر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٧٠	٢٢٠٠٠	طن	٢,٣٥٥,٠٩	٢٩٠,١٧	٢,٦٤٥,٢٦	جاري	٥٨,١٩٥,٧٤٢				٥٨,١٩٥,٧٤٢		
٦٠	بالعدد توريد وتركيب الركائز من النوع (C4) طبقا للاشتراطات والمواصفات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفر وضبط الاسطح اسفل الركائز بسمك ٥ سم من النوع المكون من رقائق البولبيرات المرنة والمتماثل من رقائق المعدن مثل الانواع المرغوبة بين طبقات البوربين والصلب المرائي المقاومة ويجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة EN-1337-3 وان تكون مناسبة للعمل تحت الحمل وفي مجال الحركة المعرضة لها ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب المائي المقاومة بدرجة كافية بحيث لايسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها بمقدار الانفعال تحت الحمل وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات بترضيح مطابقتها للمواصفات العالمية وان تكون هذه الشهادات موثقة بالتسجيل الخاص بالمقارات المصرية في يد المنشأ وكل مايلزم لتهو العمل كاملا على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف														
	مقاس (٦٤/١٠٥٢٤٠٠٣٢٠)	٦٨	٥٦٥٠	عدد	٦٨	٠,٠٠	٦٨	جاري	٣٨٤,٢٠٠				٣٨٤,٢٠٠		
	مقاس (٧٢/١١٣٦٤٠٠٣٢٠)	١٨	٥٩٤٦	عدد	١٨	٠,٠٠	١٨	جاري	١٠٧,٠٢٨				١٠٧,٠٢٨		
	مقاس (٧٢/١١٦٣٤٠٠٣٢٠)	٢٤	٧١٣٢	عدد	٢٤	٠,٠٠	٢٤	جاري	١٧١,١٦٨				١٧١,١٦٨		
	مقاس (٦٤/١٠٥٢٤٥٠٣٢٥٠)	٢٠	٧٠٣٥	عدد	٢٠	٠,٠٠	٢٠	جاري	١٤٠,٧٠٠				١٤٠,٧٠٠		
	مقاس (٨٠/١١١٦٤٥٠٣٢٥٠)	١	٧٩٢٥	عدد	٢٠	٢٠,٠٠٠	٠	جاري	٠				٠		
٦١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد عرضية (therma joint) والتي تسمح بالحركة الطبيعية طبقا للتصميم وطبقا للتصاميم المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم المنتاوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة للهيئة لعمل الاختبارات قبل التوريد وتقديم خطوات اسلوب التنفيذ وذلك للفصل ذات تمدد ± ٢,٥ مم	٥٢١	٤٠٠٠	م.ط	٠	٥٢١,٠٠	٥٢١	جاري	٢,٠٨٤,٠٠٠				٢,٠٨٤,٠٠٠		
٦٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لتهو العمل تهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لتهو العمل كاملا والقياس الهندسي و طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٤٨٠١	٥٠	م٢	٨٣٦٠	٦,٤٤٠,٢٤	١٤٨٠٠,٢٤	جاري	٧٤٠,٠١٢				٧٤٠,٠١٢		
٦٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وعمل دهانات سايلوز ذات اساس للتوريث مقاوم للرطوبة من انتاج الشركات المعتمدة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري لحماية جسم الكوبري وعمل كل مايلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	٢٠٣١٠	٦٥	م٢	٨٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	جاري	٩١٠,٠٠٠				٩١٠,٠٠٠		
٦٤	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مواد مقاوم للكربنة ذات أساس أكريليك (Anticarbonation) للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية المستخدمة وتوريد مواد معالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مكونة لكربنة صالحة للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة على أن تقدم الشركة كتالوجات المنتج من الشركة الموردة موضحا به الاشتراطات الفنية الخاصة بالتنفيذ والمادة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٣١٠	٨٠	م٢	٦٣٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	جاري	٥٠٤,٠٠٠				٥٠٤,٠٠٠		
	اجمـــــالي صفحة ٤								٨٨,٣٧٩,٨٦٧		٠		٨٨,٣٧٩,٨٦٧		

المقاول
الشركة المنفذة / ايه جي أر انترناشونال
مهندس/ هنا محمد

الاستشاري العام
سعد الدولية للاستشارات الهندسية
مهندس المشروع : م / احمد ممدوح
مدير المشروع : م / احمد حمدي

ممثل المالك
الهيئه العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع : م /محمود المحمدي
مدير ادارة المشروعات : م / محمود الشيخ

سعد للاستشارات الهندسية
أ.د. فتحي سعد
أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس

صفحة رقم ٤

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحله الاولى من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهره الكبري في المسافه من المرج حتي كوبري ابو المنجا (بدايه كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم (لتنفيذ المسافه من تقاطع طريق شبرا بنها الحر (كوبري ام بيومى) حتي تقاطع طريق الاسكندريه الزراعي وتتضمن استكمال اعمال التطوير وتوسعه الطريق واستكمال توسعه الاعمال الصناعيه (كوبري منطاي ٢ ،كوبري ترعه الشرقاويه)

SICE Saad International Consultant Engineers

مستخلص جاري رقم (١) من بدايه الاعمال حتي ١-٨-٢٠٢٤

الشركة المنفذة : ايه جي ار إنترناشونال

رقم البند	نوع العمل	اجمالي الكميه	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
	اجمالي صفحة رقم ٤								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
									٨٨,٣٧٩,٨٦٧				٨٨,٣٧٩,٨٦٧		ملاحظات
٧٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل الأتربة بمواقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل والبند يشمل جميع المعدات والأعمال المؤقتة لنقل الأتربة داخل الموقع سواء من أعلي الطريق الدائري أو من طريق الخدمة المؤقتة الموازية والفئة تشمل أيضاً عمل المصاطب المؤقتة أو استخدام سيور ناقلة أو غير ذلك من المعدات بالإضافة الى المعدات التقليدية من جريدرات وهراسات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوي والفئة تشمل تشغيل طبقات الأتربة بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكك يدوي) أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة أو معدات لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.							جاري						
	ب- مسافة نقل من ٤٠ وحتي ٦٠ كم.	٦٥١٢٠	١٦٦	م٣	٧,١٥٤,١٥	٥,٠٣٤,٥٠	٦٥١١٩,٦٥		١,٠٨٠٩,٨٦٢				١,٠٨٠٩,٨٦٢		
٨١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقات شبك للحوائط المسلحه الخرسانيه في القطاع الطولي للحائط بنظام (BACK WRAB) أو بنظام التربة المسلحة (Extended)طبقا للمواصفات الفنيه والرسومات المقدمه للاستشاري والمعتمده من الهيئه علي ان يكون الشبك حامل لشهادة المطابقة لمتطلبات البيئة BBA أو ما يماثلها والبند لا يشمل فرشة الخرسانة التحتية ويشمل كافة الاختبارات المصنع والموقع مع اعتماد العينات قبل التوريد والبند غير شامل الردم والبند يشمل دفع الكارتات اللازمة ويتم القياس بالمتر المسطح شامل الركوب وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف							جاري						
	أ - اجهاد شد ١٩,٠١ kn/m.	١٦٤١٤	٨٠	م٢	١٥,٠٠٠,٠٠	١,٤١٣,١٣	١٦٤١٣,١٣		١,٣١٣,٠٥٠				١,٣١٣,٠٥٠		
	ب - اجهاد شد ٢٥,١٠ kn/m.	٤١٤٨٣	٩٠	م٢	٧,٠٠٠,٠٠	٢٨,٥١٧,٠٠	٤١٤٨٣,٠٠		٣,٧٣٣,٤٧٠				٣,٧٣٣,٤٧٠		
	ج - اجهاد شد ٣٠,٦٦ kn/m.	٢١٥٤١	١١٠	م٢	٣٢٠٠,٠٠	١٨,٣٤١,٠٠	٢١٥٤١,٠٠		٢,٣٦٩,٥١٠				٢,٣٦٩,٥١٠		
٨٢	بالمتر المكعب توريد سن دلوميتي مقاس(٢-١) لزوم طبقة للفلتر لتصريف الامطار (المرشح الزلطي)خلف الحوائط المسلحه الخرسانيه بسمك ٣٠ سم و بحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستايل علي ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Stone bag) التي قبله عن طريق شنابر يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستايل ويشمل أشابر الحديد علي أن يتم التوريد من المحاجر المعتمدة و تنفيذ طبقة الفلتر طبقا للأعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات السن بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكك يدوي) أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة والفئة تشمل أيضاً عمل مصاطب مؤقتة أو استخدام سيور ناقلة أو غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط و دفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف													
	د- مسافة نقل أعلي من ٨٠ كم.	٢٠٨٩	٣٠٠	م٣	٢,٠٠٠,٠٠	٨٩,٠٠	٢٠٨٩,٠٠	جاري	٦٢٦,٧٠٠				٦٢٦,٧٠٠		
٨٣	بالمتر المكعب توريد ردم لزوم الحائط الخرساني المظلي بكسر حجر مكون من خليط سن١ وسن ٢ علي أن يتم التوريد من المحاجر المعتمدة والردم طبقا للأعمال المتاحة والفئة تشمل عمل مصاطب مؤقتة أو استخدام سيور ناقلة أو غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط بالإضافة الي المعدات التقليدية من جريدرات وهراسات بمختلف أنواعها والبند يشمل تشغيل طبقات الردم بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكك يدوي) أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقةوكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .													
	د- مسافة نقل أعلي من ٨٠ كم.	٣٣٠٧٦	٢٨٠	م٣	٢٣,٠٧٥,٠٢	٠,٠٠	٣٣٠٧٥,٠٢	جاري	٩,٢٦١,٠٠٦				٩,٢٦١,٠٠٦		
٨٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستورد بالكثافات المختلفة طبقا للمواصفات الأوربية الكود أو EOTA و stabilization لتقوية والتداخل لا يقل عن ١٠ % والفئة تشمل النقل و التركيب في جميع المواقع والأماكن مهما كانت الظروف المحيطة لموقع العمل ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .							جاري						
	أ- كثافة ٢٠٠ جم / م٢.	٣٢٠٢٩	٢٤	م٢	٣٢,٠٢٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٢٧,٠٠		٧٦٨,٦٤٨				٧٦٨,٦٤٨		
	اجمـــــالي صفحة ٥								١١٧,٢٦٢,١١٣	٠	٠	٠	١١٧,٢٦٢,١١٣	٠	

المقاول
الشركة المنفذة / ايه جي أر انترناشونال
مهندس/ هنا محمد
مدير المشروع : م /امام صلاح

الاستشارى العام
سعد الدولية للاستشارات الهندسية
مهندس المشروع : م / احمد ممدوح
مدير المشروع : م / احمد حمدي
سعد للاستشارات الهندسية
ا.د. فتحي سعد
أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس

ممثل المالك
الهيئه العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع : م /محمود المحمدي
مدير اداره المشروعات : م / محمود الشيخ

صرح عام المشروع طالب الهيئة العامة للطرق والكباري ٢٠٢٤/١٠/١٤

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحله الاولي من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهره الكبري في المسافه من المرج حتي كوبري ابو العلجا (بدايه كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم (لتنفيذ المسافه من تقاطع طريق ديرا بنها الحر (كوبري ام بيومي) حتي تقاطع طريق الاسكندريه الزراعي وتتضمن استكمال أعمال التطوير وتوسعه الطريق واستكمال توسعه الاعمق الصناعيه (كوبري منطاي ٢ -كوبري ترعه الشرقاويه)

الشركة المنفذة : إيه جي أر إنترناشونال

مستخلص جاري رقم (٦) من بدايه الاعمال حتي ١-٨-٢٠٢٤

| اجمالي صفحة رقم ٥ | | |

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

أعمال استكمال تطوير وتوسعه المرحله الاولي من القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهره الكبري في المسافه من المرج حتى كوبري ابو المنجا (بدايه كوبري الطريق الزراعي) بطول ٥,٥٢ كم (لتنفيذ المسافه من تقاطع طريق شبرا بنها الحر (كوبري ام بيومي) حتى تقاطع طريق الاسكندريه الزراعي وتتضمن استكمال أعمال التطوير وتوسعه الطريق واستكمال توسعه الاعمال الصناعيه (كوبري منطاي ٢ ،كوبري ترعه الشرقاويه)

مستخلص جاري رقم (٦) من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٤-٨-١

SICE Seed International Consultant Engineers Prof. Dr. Fathy Sobhi

الشركة المنفذة : ايه جى أر انترناشونال

رقم البند	نوع العمل	اجمالي الكميه	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التى تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	اجمالى قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	قرش	استقطاع أو حجز جنيه	قرش	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
	اجمالي صفحة رقم ٦								١٢٦,٧٩٧,٧١٦				١٢٦,٧٩٧,٧١٦		ملاحظات
١٤٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفر واعداد الاسطح اسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رأقئ البرابيرت المرنة والمتماثلة مع رأقئ المحجر مثل الانواع المرغية بين طبقات التيوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية المعودة EN1337-3 والمعامة للملائمة للتجوية ساعو او ما يماثلها وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المرخصة لها الركائز وبراعي بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والتيوبرين بطريقة دقيقة بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المرخصة لها الركائز ويجب ان توافق مع العقاد المتطلبات الخاصة بها موضحة بخصائص المواد المعونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الرافعة في حالة اختلاف حمولتها طبقا لمقاسات الركيزة من نفس النوع والتي تقاربها في الحمولة والفئة تشمل صب طبقة جرارت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لذلك وتركيب الركائز وفق جميع التفاريغات اللازمة وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما يميزه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠	٧١٣٠	عدد	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	جارى	٢٨٥,٢٠٠				٢٨٥,٢٠٠		
١٤٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أواصل أوم سمك ٥سم طبقا للرسومات الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٩٧٥	٢٠٠	م٢	٦,٩٧٣,٠٠	٠,٧٠	٦,٩٧٣,٧٠	جارى	١,٣٩٤,٧٤٠				١,٣٩٤,٧٤٠		
	ثالثا الكارتات														
	بالمتر المكعب توريد وتشغيل الاتربة بمواقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل والبند يشمل جميع المعدات والأعمال الموقتة لنقل الأتربة داخل الموقع سواء من أعلي الطريق الدائري أو من طريق الخدمة الموقتة الموازية والفئة تشمل أيضاً عمل المصاطب الموقتة أو استخدام سيور ناقلة أو غير ذلك من المعدات بالإضافة الي المعدات التقليدية من جريدات وفراسات بمختلف أنواعها للوصول إلي أقصي كثافة جافة لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوي والفئة تشمل تشغيل طبقات الأتربة بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكاك يدوي) أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة أو معدات لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣,٠٠	م٣	٨٨,١٥٤,٠٠	٠,٠٠	٨٨١٥٤	جاري	١,١٤٦,٠٠٢				١,١٤٦,٠٠٢		
	رابعا التشوينات														
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح(٦٠/٤٠) لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٢,٠٠٠,٠٠	طن	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠-	٠	جاري	٠				٠		
	اجمـــــالي صفحة ٧								١٢٩,٦٢٣,٦٥٨	٠	٠	٠	١٢٩,٦٢٣,٦٥٨		

اجمـــــــــالي مـكتب سعد الدولية للاستشارات الهندسية	١٢٩,٦٢٣,٦٥٨
اجمـــــــــالي مـكتب اسبكترام للاستشارات الهندسية صفحة رقم ١	٨,٢٤٢,٧٩٣,٠٠٠
اجمـــــــــالي الاعمال للمشروع	١٣٧,٨٦٦,٤٥١,٢٣٥
ما تم صرفه من مستخلص ٥	١٢٠,٧٩٠,٦٧٨,٠٠٠
قيمة المستخلص الحالي رقم ٦	١٧,٠٧٥,٧٧٣,٢٣٥

المقاول
الشركة المنفذة / ايه جى أر انترناشونال
مهندس/ هنا محمد
مدير المشروع : م /امام صلاح

مدير المشروع : م/احمد حمدي

مهندس المشروع : م /محمود المحمدي

ممثل المالك
الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات : م / محمود الشيخ

مدير الادارة المركزيه للطريق الدائري ومحاوره
٢٠٢٤/

شملة	١٢٧٨٦٦٤٦٦
سابق	١٢٠٧٩٠٦٧٨٧٠
حالة	١٧٠٧٥٧٨٧٠٣٠

الإسقطاعات

ضرائب أعمال ومهنة	٨٥٣٧٨٩٤٠
أ.ك.م	٣٩٠٧٠١
	١٦٢٦٢٦٥٥
إجمالي	١٤٠٧٣٦٩٥

صافي	١٥٦٦٨٦٧٠٢٥
ضريبة	٨١٣١٢٢٧٥
ت - د	٢٥٦١٥٢
البنك	١٤٤٩٩٣٨٥٦٠