الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

٢٦
٢/٢٠

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص/ادفو) المسافة من الكم 629,110 الى الكم 715,624 بطول 86,514كم

مستخلص جارى (2)

قطاع الشركة من 636+580 الى 636+987 العقد من 635+320 الى 635+653

تنفيذ شركة /مكتب أحمد محمود شعبان شاملة المدة من بداية العمل حتى 08 / 06 / 2024

العقد رقم : (882 / 2023 / 2024) بتاريخ 24 / 12 / 2023

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500م ربت من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبق ا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	23,00			31,410.68	31,410.68						العلامات الارشاديه متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد لافتات المشروع متواجده التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة
1-1-1	السعر في يناير 2023	23.00	8,250.00	م3		8246.2	8246.2	جاري	189662.60	0.00	189662.60	
1-1-2	علاوة زيادة السولار 0.6 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	0.60		م3	23164.48	-23164.48	0	جاري	0.00	0.00	0.00	
1-1-3	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	26.50	24,000.00	م3		23164.48	23164.48	جاري	613858.72	0.00	613858.72	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	26,00		م3	51,681.25	-51,681.25	0					
2-1-1	السعر في يناير 2023	26.00	41,250.00	م3		41,230.95	41,230.95	جاري	1072004.70	0.00	1072004.70	
2-1-2	علاوة زيادة السولار 0.7 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	0.70		م3	10450.3	-10450.3	0	جاري	0.00	0.00	0.00	
2-1-3	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	30.50	24,000.00	م3		10450.3	10450.3	جاري	318734.15	0.00	318734.15	
3-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانكية شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....)عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية /كم ابتداء من 4/5/2023 . -علاوة زيادة السولار للبند 0.8 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023										
3-1-1	السعر في يناير 2023	31.00	33,000.00	م3	32984.82		32984.82	جاري	1022529.42	0.00	1022529.42	
4-1	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة في تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد تربة مطابقة لمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجس والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية /كم ابتداء من 4/5/2023										
4-1-1	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 من السعر في يناير طبقا للمفاوضة	88.00	33,450.00	م2	33433.07	-334.07	0	جاري	0.00	0.00	0.00	
4-1-2	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم3 علاوة 2.2 جنية/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5	2.20	33,450.00	م3	33433.07	-334.07	0	جاري	0.00	0.00	0.00	
4-1-3	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 من السعر في مايو طبقا للمفاوضة	100.70	100,000.00	م3	0	64,433.07	64,433.07	جاري	6488410.15	0.00	6488410.15	
4-1-4	ذات إجهاد (500-600) كجم/سم2 في مايو2023 طبقا للمفاوضة	115.80	46,020.04	م3		3900	3900	جاري	451620.00	0.00	451620.00	
	الإجمالى								10,156,819.74	-	10,156,819.74	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									10,156,819.74		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص											

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

محاسب

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

عن الاستشارى (سيسترا)
التوقيع/
تم إستلام المستخلص الا مانع من الصرف مع إعادة حساب الكميات بالكشف

عن إستشارى المشروع مكتب اسبكترام
مدير المشروع
التوقيع/

عن استشارى المتابعه مكتب (برليتات)
التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع/

مكتب أحمد محمود شعبان حمدان
س.ت : ٢٦٥٦٩
للمقاولات العامة
مصر - قنا - قوص
٢٩٠/١٤٨/٢٩٨ - ٥١/٠٤٢٢/١٩١

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

قرش	جنيه
٧٤	١٠١٥٦٨١٩
٢٧	٦١٢٥٥٦٤
٢٧	٤٠٢١٢٥٥٦
	٤٠٢٢٢,٥٥
	٢٩٩٠٩٤٢,٢٠
	٩٩٠٩٤٢,٥٥

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

الاستقطاعات
رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات

قرش	جنيه
٨٠	٢٠١٩٢
١٠	٩٧٥٠
دمغة ٩/٩	

باقى جملة الاستقطاعات
صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
رئيس الحسابات

بمبلغ تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه