الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال المساعدة بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 350+289 الى الكم 350+309 بطول 20.0 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة إيماك للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى 12 / 02 / 2024

العقد رقم : (964 / 2023 / 2024) بتاريخ : 10 / 01 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لتامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي 500 متر و يتم احتساب علاوه 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	٦,٠٠	م2	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	جاري 1	٢٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٠٠٠,٠٠	
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	٢٣,٠٠	م3	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جاري 1	١٦١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٠٠٠,٠٠	
	المسافه حتي 500 متر	٠,٦٠	م3	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جاري 1	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.6 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4م											
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	٢٦,٠٠	م3	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	جاري 1	٢٩٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٤٠٠٠,٠٠	
	المسافه حتي 500 متر	٠,٧٠	م3	٨٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	جاري 1	٧٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٨٠٠,٠٠	
2-2-1	علاوة زيادة سولار 0.7 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4م											
2-3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	٣١,٥٠	م3	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	جاري 1	٤٠٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٥٠٠,٠٠	
	المسافه حتي 500 متر	٠,٨٠	م3	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	جاري 1	١٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	
2-3-1	علاوة زيادة سولار 0.8 جنية / م3 ابتدا من 2023/5/4م											
3-1	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن 500 متر 2 -ازيلة العبوئ الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها وباستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 30 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	٨٨,٠٠	م3	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	جاري 1	٣٠٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨٠٠٠٠,٠٠	
	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	٢,٢٠	م3	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	جاري 1	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	
	علاوة لكل زيادة فى الاجهاد مقدارها 100 كجم/سم2 و ذلك للكميات المنفذة	٦,٠٠	م3	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	جاري 1	٢٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٠٠٠,٠٠	
	علاوة لكل زيادة فى الاجهاد مقدارها 100 كجم/سم2 و ذلك للكميات المنفذة بعد 2023/5/4	٧,٠٠	م3	١٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٠٠,٠٠	٨٩٠٠٠,٠٠	جاري 1	٦٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٣٠٠٠,٠٠	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل م3 وللزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل م3 اعتبارا من 2023/5/4 -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل اللهمة المحجوبة.	٦٠,٠٠	م3	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	جاري 1	١٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	
	مسافة النقل حتى 2 كم.	١,٦٠	م3	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	جاري 1	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠٠,٠٠	
3-1-1	علاوة نقل بواقع 1.6 جنية / م3 ابتدا من 2023/5/4								٢٠١٥٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٥٦٩٠٠,٠٠	
	الإجمالي										٢٠١٥٦٩٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢٠١٥٦٩٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)											

براعي تطبيق نصوص العقد
*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمني الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (المبدئي - الإسبوعي - الشهري) متواجدة.

*وسائل تأمين سلامة المرور

* مصور سعة المشروع ومدير المشروع متواجدة
عدد (٢) سيارة دفع رباعي متواجدة من بداية المشروع

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة 2023
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2024

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان البدري
م / مهندس الاشراف
م / مصطفى محمد عبد الجواد
م / محمد

عن الاستشاري المساحة XYZ
م / محمد جلال حمن سالم

عن الاستشاري
م / حاتم سلامة سليمان مهران

عن المقاول
م / محمد حسن

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس / كمال الجزار

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

إسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	٢٠١٥٦٩٠٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	—	٢٠١٥٦٩٠٠

	قرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة 20
الكاتب المنوط
(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20