الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

العقد رقم : (١٥٣٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

مستخلص جارى (٢)

عملية إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة من الكم ٦٠٠+٩٢ الى الكم ٨٠٠+٩٣ بطول ١,٢ كم اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر).
تنفيذ : شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة م.أحمد خالد خالد شهدة وشركاه عن المدة من بداية العمل حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	اللغة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسه معتمده	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	جارى ام نهائي	اجمالي كمية الأعمال	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-3-2	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة(طفلة متحجرة او .....) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة و الاستشارى. -علاوة ١جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣٤,٥٠	م٣	١٢٩٥٧,٠٠	٠,٠٠	١١٦٦١	٤٠٢٣٠٤,٥٠	جارى	١١٦٦١	٠,٠٠	٤٠٢٣٠٤,٥٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
2-3-2	ما تم تنفيذه حتي شهر ابريل لسنة ٢٠٢٣	٣٤,٧٠	م٣	١٨٠١٩	٠,٠٠	١٨٠١٩	٦٢٥٢٥٩,٣٠	جارى	١٨٠١٩	٠,٠٠	٦٢٥٢٥٩,٣٠	
3-3-2	ما تم تنفيذه ابتداء من شهر مايو لسنة ٢٠٢٣	١٠,٧٠	م٣	١٢٩٥٧,٠٠	٠,٠٠	١١٦٦١	١٢٤٧٧٢,٧٠	جارى	١١٦٦١	٠,٠٠	١٢٤٧٧٢,٧٠	لوحات المشروع متواجدة
4-3-2	علاوة نقل ناتج الحفر مسافة (١١,٢ كم -٥٠.كم) ١,١ جنية/كم لما تم تنفيذه قبل ٢٠٢٣/٥/٤	١١,٧٧	م٣	٤٣١٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٨٢	١٢٥٧٢٧,١٤	جارى	١٠٦٨٢	٠,٠٠	١٢٥٧٢٧,١٤	
5-3-2	علاوة نقل ناتج الحفر مسافة (١١,٢ كم -٥٠.كم) ١,١ جنية/كم لما تم تنفيذه من ٢٠٢٣/٥/٤											
1-5-2	المتر المكعب إعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١ - تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢ - اريكة الميول الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٨٦,٨٠	م٣	١٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٧	١٢١٦٦٨,٢٠	جاري	١٧٠٧	٠,٠٠	١٢١٦٦٨,٢٠	المعدات متواجدة
1-2-5-2	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢ من مايو ٢٠٢٣	١١,٧٧	م٣	١٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٦	١٢٧٨٢,٢٢	جاري	١٠٨٦	٠,٠٠	١٢٧٨٢,٢٢	ومسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
2-2-5-2	علاوة نقل ناتج الحفر مسافة (١١,٢ كم -٥٠.كم) ١,١ جنية/كم لما تم تنفيذه من ٢٠٢٣/٥/٤	١٠٠,٧٠	م٣	٥٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٠	٤٩٧٤٥٨,٠٠	جاري	٤٩٤٠	٠,٠٠	٤٩٧٤٥٨,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-3-5-2	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢ من مايو ٢٠٢٣	١١,٧٧	م٣	٣٧٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٢	٣٩٦٨٨,٤٤	جاري	٣٣٧٢	٠,٠٠	٣٩٦٨٨,٤٤	
2-3-5-2	علاوة نقل ناتج الحفر مسافة (١١,٢ كم -٥٠.كم) ١,١ جنية/كم لما تم تنفيذه من ٢٠٢٣/٥/٤											
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل لتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) وبسمك لايزيد عن ٥٠سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ١٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجوزة.	٧١,٧٠	م٣	٣٦٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٦٥	١٧٧٦٦٤,٥٠	جاري	٢٤٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٦٦٤,٥٠	
2-3	ما تم تنفيذه ابتداء من شهر سبتمبر لسنة ٢٠٢٣	٧,٥٠	م٣	٦٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٩٩	٢٤٩٩٨٢٠,٥٠	جاري	١٩٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩٨٢٠,٥٠	
3-3	ما تم تنفيذه ابتداء من ٢٢/٢/٢٠٢٤	١٣,٠٠	م٣	١٠١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢٦٤	١٤٤٥٢٢٥,٥٠	جاري	٥٤٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٥٢٢٥,٥٠	
4-3	كارتة توريد لتربه	٤٤,٨٠	م٣	١٠١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢٦٤	٧٠٥٤٣٢,٠٠	جاري	٥٤٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٧٠٥٤٣٢,٠٠	
5-3	قيمة المواد المحجوزه للأتربة بالإضافه إلى نسبة الدمك ١٥% + ١٢% استقطاعات	٢٧,١٥	م٣	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٠	١٢٨٩٦٢٥,٠٠	جاري	٤٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٩٦٢٥,٠٠	
6-3	علاوة مسافة النقل(٢٠.١٠٠ كم -٣ كم) وتصبح ١,٥ جنية/كم لما تم تنفيذة ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٣٧,٦٥	م٣	٥١٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦٤	٢٥٤٦٦٤,٦٠	جاري	٦٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٦٦٤,٦٠	
7-3	علاوة مسافة النقل(٢٧.١٠٠ كم -٣ كم) وتصبح ١,٥ جنية/كم لما تم تنفيذة ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.						١٠٦٠١٩٥٤,٧٠			٠,٠٠	١٠٦٠١٩٥٤,٧٠	
	الاجمالى											
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٩٨٦١٩٠٢,٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٠٦٠١٩٥٤,٧٠	
	ما سبق صرفه										١٩١٤٩٤٩,٦٢	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) جاري										٧٨٦٧٤٨٢,٠٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الكوثر للمقاولات المتكامله والعامه
م/ احمد خالد

عن استشاري المساحة
مكتب سيرفيتج سيستمز

عن استشاري الهيئه (مكتب انترانس)
المكتب الفني
مدير المشروع

عن استشاري (سيسترا)

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م. محمد سعد

مدير المشروعات
الهيئة
مصطفى شعبان

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحرير في / سنه ٢٠
يدفع الي المقاول مبلغ ..... علي الحساب .....

سبق صرفها الى

ملاحظة : الفئات

تحرير في / سنه ٢٠٢٣

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
مهندس / طارق يوسف الجزار

٣٠٨٧

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بتاريخ : / / مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٦٠١٩٥	٧٠
محجوز	٩٨٦١٩٠	٢
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٩١٤٩٥٠	٣
مستحق صرفه	٧٩٤٦٩٥	

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٧٨٦٧٤٨٢	
رسم دمغة اضافى	١٠٠٠٠٠	دمغة ١
امانات		
ايرادات	١٦٠١٣٥	دمغة ٢
جملة الاستقطاعات	١٤١٢١٤٦	
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	جنيه	قرش
جملة قيمة التحويل		
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	جنيه	قرش
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠