مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٥+٦٠٠ إلى الكم ٤٥٦+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه استكمال برج العرب
قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : مكتب الميمنة للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل
المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (١)

المقاول:مكتب الميمنة للمقاولات العامة رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٢) المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/٢٠ — من بداية العمل حتى:١ /٧/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	اعمال الردم													
٣-١	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكلّ ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤	م٣	١٢٣٤٠,٨٨٨	٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٠	٤٨٦,٧٢٠	٠	٠	٠	٤٨٦,٧٢٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٣/٢ وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٣/٢ يراعى تطبيق نصوص العقد
٣-٢	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	٣٠٤,٥	م٣	١٢٣٤٠,٨٨٨	٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٠	١,٤٦١,٦٠٠	٠	٠	٠	١,٤٦١,٦٠٠	
٣-٣	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٢٣٤٠,٨٨٨	٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٠	٦٢,٤٠٠	٠	٠	٠	٦٢,٤٠٠	
٥	البلاطات الخرسانية													
٥-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٧	م٢	٨٠٤٢	٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	٠	٣,١٠٧,٦٠٠	٠	٠	٠	٣,١٠٧,٦٠٠	
٥-٢	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ متر٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤ متر٣ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري فيبر + سيكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك ٢ سم طبقا لتعليمات الإستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ وملئ الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٥٤٠,٠٠	٠	٤٥٠	٤٥٠	٠	١,١٩٩,٣٤٠	٠	٠	٠	١,١٩٩,٣٤٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											٦,٣١٧,٦٦٠		

ست ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وستون جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة : مكتب الميمنة للمقاولات العامة

مدير المشروع (الهيئة) م/ إبراهيم حمدي الخناوي

مدير مشروعات عام الهيئة م/محمد حسني فياض

مدير المشروع مهندس الاستشاري (المساحة) م/ احمد خليل

مهندس الاستشاري (الرسد الجيوشي) م/مصطفى [illegible]

مهندس الاستشاري (الاعمال المدنية) م/ عاطف محمد [illegible]

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سيتم صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
.....يدفع للمقاول مبلغ
بالبطاقة : النقدي ..... غير الوارد بعملك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

على الحساب نهائيا

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

حرف

القيمة :

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)									جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول									
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها										
الباقى للمقاول										

المدفوع الآن بالتحويل رقم ٦٢١٧٦٦٠١ - ١٣

بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٥

أمر الرفع ٥٧٨٠٦٥٠١٢

مصلحة الضرائب ٢٠٠٨٤١ -

تأمينات طروح ١٦٤٦٨٠٢٠

الشركة ٥٢١٥٢٨٩٠

الاستقطاعات

١٤٤٨٠٠١ -	دمغات
٦٠١٦٨١ -	ض.ق.م
٦٢٦٤٠	أشغال
١٠٤٤٠	هندسية
٢١٥٨٨٢ -	ضمان أعمال
١٥٤٢٨١ -	ضمان هندسية
٥٢٧٠٩٨٠	الإجمالى

٦٢١٧٦٦٠	٢١٥٨٨٢ -	٥٠٠ - ٢١/١	٥ بالضمان عمال