١٧٤
م/ب

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 350+242 الى الكم 350+244 بطول 2.0 كم اتجاه] منفلوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة حماده سعيد محمود إبراهيم للمقاولات العامهعن المدة من بداية العمل حتى 11/ 8 / 2024

العقد رقم : (1319 / 2023 / 2024) بتاريخ : 20 /3 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة ،مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز		الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش /جنيه		قرش / جنيه	
	الاعمال بعد المفاوضه												
2-2	بالحفر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .									
2-2-2	المنفذه ابتداء من سبتمبر 2023	٣٢,٩٠	م3	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣٤,٠٠	٣٩٣٤,٠٠	جاري1	١٢٩٤٢٨,٦٠			١٢٩٤٢٨,٦٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (الميدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *مشروع عليه عدد (٥) كمرتوك أدراك انكم تراجع عمرقه لإدا ,ة الكاملة لمركز المعلومات بالصم
2-3	بالحفر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ بإستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .									
2-3-1	الكميه المنفذه ابتداء من سبتمبر 2023	٣٧,٠٠	م3	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٩,٠٠	٢١١٩,٠٠	جاري1	٧٨٤٠٣,٠٠			٧٨٤٠٣	
24	ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ازالة الميول الجبارية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .									
243	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	١١٢,٧٠	م3	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٧,٠٠	٦٥٧,٠٠	جاري1	٧٤٠٤٣,٩٠			٧٤٠٤٣,٩٠	
244	ذات إجهاد (400-500) كجم/سم2	١٢١,٦٥	م3	٧٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤١,٠٠	٤٤٤١,٠٠	جاري1	٥٤٠٢٤٧,٦٥			٥٤٠٢٤٧,٦٥	
244	ذات إجهاد (500-600) كجم/سم2	١٣٠,٦٠	م3	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٨٤,٠٠	٦٤٨٤,٠٠	جاري1	٨٤٦٨١٠,٤٠			٨٤٦٨١٠,٤٠	
244	ذات إجهاد (600-700) كجم/سم2	١٣٩,٥٥	م3	١٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠	٤٩,٠٠	جاري1	٦٨٣٧,٩٥			٦٨٣٧,٩٥	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرعه وبسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرعه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. – فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. – مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان. – السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة الحجرية.									
3-1-1	الكميه المنفذه ابتداء من سبتمبر 2023	٧١,٧٠	م3	٣٥٠٠٠,٠٠	-	١٨٤٨٧,٠٠	١٨٤٨٧,٠٠	جاري2	١٣٢٥٥١٧,٩٠			١٣٢٥٥١٧,٩٠	
	الإجمالى											٣٠٠١٢٨٩,٤٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٣٠٠١٢٨٩,٤٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات												
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٣٠٠١٢٨٩,٤٠	
	ما سبق صرفه												
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)											٣٠٠١٢٨٩,٤٠	

تحريراً في / سنة 2024

عن الشركة المنفذة
م/ احمد محمد شط
م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن استشاري المساح (XYZ)
م/ احمد عزيز

المكتب الفني الاستشاري مدير المكتب الاستشاري
م/ محمود عزيب

عن الاستشاري (سيسترا)
م/ مصطفى عبد الحميد

مهندس الاشراف
م/ مصطفى عبد الحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى البدري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى المقاول تحريراً في / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة للفك

تحريراً في / سنة 2024

المحاسب

يعتمد ...
رئيس المنطقة السادسة ببنى سويف
مهندس/ طارق

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ). بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٤٠	٢٠٠١٢٨٩
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٤٠	٢٠٠١٢٨٩

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه