١٠٦
٢١٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جارى (١) عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم ٦٢٩,١١٠ الى الكم ٧١٥,٦٢٤ بطول ٨٦,٥١٤ كم

قطاع الشركة من 643+860 الى 658+840 العقد من 645+000 الى 660+000

تنفيذ شركة الكرم للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ١ / ٠٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١١١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
١_١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	١٥٣,٥٠	٢٧,٣٩٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	جاري (١)	٣,١١٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٦٠٥٠,٠٠	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) - برنامج زمني (متواجد) - بيان معدات (متواجد) مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) -تقرير مبدئي (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) يوجد عدد ٣٢ كرتونه ورق A4 محمله العقد وتقيم مراجعتها بالادارة
	كارتة توريد اساس .	٢٥,٠٠	٢٧٣٩٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	قيمة المواد المحجرية لطبقة SUBGRADE بالاضافة الي نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات .	٢١٦,٩٤	٢٧٣٩٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠		٤,٤٠٣,٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٣٨٨٢,٠٠	

الإجمالى

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٧,٥١٩,٩٣٢,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٧,٥١٩,٩٣٢,٠٠
ما سبق صرفه	
اجمالى قيمة المستخلص	٧,٥١٩,٩٣٢,٠٠

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

محاسب — مدير عام المشروعات — عن الهيئة العامة للطرق والكبارى مدير المشروع — مهندس المشروع — عن استشاري (سيشرم) التوقيع/ — عن استشاري (استوم) مدير المشروع التوقيع/ — استشاري المساحه مكتب (Brillant consalt) التوقيع/ — مهندس الشركة المنفذه التوقيع/

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه