الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)
العقد رقم : (٩٩٧ - ٢٠٢٣ - ٢٠٧٤) بتاريخ : ١٦ / ١ / ٢٠٢٤

مستخلص جاري (١) عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم -بني سويف-الاقصر-اسوان- أسيوط - سوهاج - قنا - قوص) من الكم ٥٣٦+٩٦٠ الى ٥٣٩+٩٦٠ من الكم بطول ٣ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة جبال مصر للاستثمار العقاري والمقاولات شاملة المدة من الفترة ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٤ حتى ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد بالجنيه المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدفاع ذات الكثيفة الزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ م تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة ٥٠٠ م على أن يتم صرف علاوة ٣٠ قرش لكم الزيادة.	١١	م٢	٠,٠٠	٩٦٥٨٨	٩٦٥٨٨	جاري ١	١٠٦٢٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٢٤٦٨,٠٠	التقرير (المبدئي-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
٣-١	بالعدد ازالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الايقل قطر الشجرة من ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل وقلعها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	عدد	٠,٠٠	٣٩٥	٣٩٥	جاري ١	٢٩٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٢٥,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده
٤-١	بالعدد ازالة أشجارونخيل بارتفاع لايقل عن ٤ مترو القطر لايقل عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل وقلعها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠	عدد	٠,٠٠	٦٢	٦٢	جاري ١	٢٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية والصلبة بسطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣	م٣	٠,٠٠	٢٠٥١	٢٠٥١	جاري ١	٤٧١٧٣,٠٠	٠,٠٠	٤٧١٧٣,٠٠	المعمل متواجد
٢-١-١	علاوة سزلار ٠,٦ جنيه /م٣ للكميات المنفذه ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٦٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٥١	٢٠٥١	جاري ١	١٢٣٠,٦٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٦٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٧٣٠	١١٧٣٠	جاري ١	٣٠٤٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٩٨٠,٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٢-٢-١	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٧٠	م٣	٠,٠٠	١١٧٣٠	١١٧٣٠	جاري ١	٨٢١١,٠٠	٠,٠٠	٨٢١١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٠٥ كم من محور الطريق و القة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢٨,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	١	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحة متواجدة
٥-٢-١	علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	٣٣,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣١٢٩	١٣١٢٩	جاري ١	٤٣٣٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٣٢٥٧,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
٥-٢-١	نفس بند رقم (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	١,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣١٢٩	١٣١٢٩	جاري ١	١٣١٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٣١٢٩,٠٠	
٥-٢-٥	علاوة زيادة سولار١ جنية / م٣ ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	م٣	٠,٠٠	١٥١٥٠	١٤٧٧٠٠	جاري١	٨٨٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٦٢٠٠٠,٠٠	
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسم الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٣٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وتصبح ٥,١جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٠	م٣	٠,٠٠	١٤٧٧٠٠	١٤٧٧٠٠	جاري ١	٢٨٠٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٦٣٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
١-١-٣	علاوة سولار١,٩جنيه/م٣ لكميات الردم المنفذه ابتداءا ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	م٣	٠,٠٠	١٤٧٧٠٠	١٤٧٧٠٠	جاري ١	١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	٠,٠٠	١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	
	الإجمالى								١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	
	ما سبق صرفه									٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	

تحريرا فى ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤ يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائى

تحريرا فى : / / ٢٠
روجع فوجد على صحة ،،،
اقر بصحة ذلك

عن الشركة المنفذة : جبال مصر للاستثمار العقاري والمقاولات
التوقيع :

عن استشارى المشروع (Smart design)
التوقيع :

عن استشارى المشروع (SYSTRA) :
التوقيع :

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع
التوقيع :
مدير الاعمال
التوقيع :
مدير المشروعات
التوقيع :

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع :

مدير المشروع
المكتب الفنى

اعمال الأعمال ١١٠٦٧٥٠٣٦٠

السابق

١١٦٧٥٠٣٦٠

١١٠٦٧٥/٠٥

١٠٩٥٦٨٢٨/٠٥

٨٦٧٥٠٣/٦٠

٧٠٨٩٣٢٤/٩٥

رقم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (٩٩٧-٢٠٢٤-٢٠٢٣) بتاريخ : ١٦/ ١/ ٢٠٢٤

فرش	جنيه
٦٠	١١٠٦٧٥٠٣
٠٠	١١٠٦٧٥/٠٥
	١٠٩٥٦٨٢٨/٠٥

بيان الاعمال التى تمت الان

محجوز

مصرح بصرفه

سابق صرفه

مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنيه	فرش
رسم دمغة اصلى	٥٥٢٢٧٥	٢٠
رسم دمغة اضافى	٢٦٦٠٢	١٠
امانات		دفعة
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك

بمبلغ يعتمد سحب اذن صرف

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس الحسابات

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند..... (عدد

نوع الميزانية..... فرع.....

التصديق ..... القيمة .....

حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية

الجملة فرش	الجملة جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل فرش	قيمة التحويل جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

الجملـــــة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

تحريراً فى / سنة ٢٠