ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

SMART DESIGN

مستخلص جارى (١)

مشروع : إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بنى سويف -الأقصر – اسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا . قوص) المسافة من الكم ٦١٤+٦٠٢ الى الكم ٦٠٥+٠٠ بطول ٢,٣٨٦ كم .

تنفيذ شركة / الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٧ / ٧ / ٢٠٢٤

قطاع الشركة: ٦٢٠+٦٠٢ الى ١٤٠+٦٠٧
العقد ٦١٤+٦٠٢ الى ٦٠٥+٠٠٠

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٣) بتاريخ : ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالعدد ازالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على ألايقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	٤٠٠	العدد	٠	٤٠٠	٤٠٠	جاري	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠	تطبيق نصوص العقد فريق العمل متواجد معمل الموقع متواجد لوحات المشروع متواجدة مسئول تامين سلامة المرور العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى متواجد وثيقة التامين متواجدة بيان المعدات متواجد التقرير المبدني متواجد التقرير الشهري والنصف شهري متواجد مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد لا يوجد محملات على العقد
٢-١	بالعدد ازالة أشجارونخيل بارتفاع لايقل عن ٤ متروالقطر لايقل عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠	٥٣	العدد	٠	٥٣	٥٣	جاري	٢١٢٠٠,٠٠	٠	٢١٢٠٠,٠٠	
٣-١	بالمتر مكعب تكسير خرسانه عادية ونقل المخلفات الى المقالب العموميه ونهو العمل والبند يشمل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	٨٢٥,٥٩	م٣	٠	٨٢٥,٥٩	٨٢٥,٥٩	جاري	٧٤٣٠٣,١٠	٠	٧٤٣٠٣,١٠	
٤-١	بالمتر مكعب هدم وتكسير مبانى سمك ٢٥سم من الطوب او الحجر الطفلى ونقل المخلفات الى المقالب العموميه ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٥	٢٧٤,٠٥	م٣	٠	٢٧٤,٠٥	٢٧٤,٠٥	جاري	٢٣٢٩٤,٢٥	٠	٢٣٢٩٤,٢٥	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٣٢,٩	١١٢٥٨,٩٢	م٣	٠	١١٢٥٨,٩٢	١١٢٥٨,٩٢	جاري	٣٧٠٤١٨,٤٧	٠	٣٧٠٤١٨,٤٧	
	السعر ابتداءا من ٢٠٢٤/٣/٢٢ طبقا للمفاوضة	٣٤,٢	٢٨٧٤١,٠٨	م٣	٠	١٠٥٠٦,٠٠	١٠٥٠٦,٠٠	جاري	٣٥٩٣٠٥,٢٠	٠	٣٥٩٣٠٥,٢٠	
	إضافة علاوة مسافة نقل ٥,٧ كم "(٥,٢*١,١) = ٥,٧٢ ج	٥,٧٢	٤٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠	٢١٧٦٤,٩٢	٢١٧٦٤,٩٢	جاري	١٢٤٤٩٥,٣٤	٠	١٢٤٤٩٥,٣٤	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ألات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
	السعر ابتداءا من ٢٠٢٤/٣/٢٢ طبقا للمفاوضة	٧٤,٥	١٦٥٣٩٠,٥١	م٣	٠	٣٣٣٨٤,٠٠	٣٣٣٨٤,٠٠	جاري	٢٤٨٧١٠٨,٠٠	٠	٢٤٨٧١٠٨,٠٠	
	إضافة علاوة مسافة نقل ٥,٥ كم (٣,٥*١,٥) = ٥,٢٥ ج	٥,٢٥	١٦٥٣٩٠,٥١	م٣	٠	٩٦١٢,٠٠	٩٦١٢,٠٠	جاري	٥٠٤٦٣,٠٠	٠	٥٠٤٦٣,٠٠	
	بنود مستحدثه											
*١	بالمتر مكعب اعمال حفر ونقل اتربه طينيه والمورده مشبعه بالماء في القطاع المائى(صرف صحى) وذلك بعد توريد الاتربه للوصول للقطاع التصميمي اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل ونزح المياه وسند جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبه مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقا للاعمال بالطبقه وتشغيل كل مايلزم لنهو الاعمال ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربه الزائه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٩٨	٢٨٢٥٦,٢٢	م٣	٠	٢٨٢٥٦,٢٢	٢٨٢٥٦,٢٢	جاري	٢٧٦٩١٠٩,٥٦	٠	٢٧٦٩١٠٩,٥٦	
*٢	بالمقطوعيه اعمال تركيب مواسير قطر ٢متر طبقا للمواصفات المحدده من قبل الاستشاري وذلك بإجمالي الطول وذلك لعمل تحويله للمصرف (صرف صحى) للمصرف البديل والبند يشمل اعمال الحفر والتنزيل والجلب والردم بالاتربه وفرش طبقه أساس بسمك ٣٠سم والردم باتربه اسفل التحويله والمرور على كارتات وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٤٤٥٠٠٠	١	بالمقطوعيه	٠	١	١,٠٠	جاري	٤٤٥٠٠٠,٠٠	٠	٤٤٥٠٠٠,٠٠	
*٣	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه (اللودر والحفارات) لتنفيذ حفر المصارف البديله طبقا للورنيك التصميمي المعتمد من هيئه الصرف ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربه الزائده لمسافه ٥٠٠م من محور السكه (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجهه المسئوله من هيئه الصرف -يتم احتساب علاوه ١,١٥ جنيه لكل ١كم بالزياده - تم مراعاه استخدام حفار ذو ذراع طويل	٣٠	٧٧٤٥,٢٧	م٣	٠	٧٧٤٥,٢٧	٧٧٤٥,٢٧	جاري	٢٣٢٣٥٨,١٠	٠	٢٣٢٣٥٨,١٠	
	اضافة علاوة مسافة نقل ٥,٧ كم (٥,٢*١,١٥) = ٥,٩٨ ج	٥,٩٨	٧٧٤٥,٢٧	م٣	٠	٧٧٤٥,٢٧	٧٧٤٥,٢٧	جاري	٤٦٣١٦,٧١	٠	٤٦٣١٦,٧١	
*٤	بالمتر مكعب اعمال رفع ور... ملتهبه مع الرش بالمياه في حاله الاشتعال ولايتم دخول المعدات (اللودر) الابعد التأكد من انطفاء النار وذلك مع نقلها للمقالب العموميه طبقا لتوجيهات المهندس المشرف و... الانتهاء من رفع المخلفات فقط وكل مايلزم لنهو الاعمال - السعر يشمل النقل حتى المقالب العموميه. -تم مراعاه ضعف معدلات التنفيذ لوجود النيران وتطاير المخلفات اثناء التحميل - تم مراعاه علاوه استخدام تنك المياه لاطفاء النيران واستخدام الحفار للتقليب للتاكد من انطفاء النيران	٣٢٥	١٠٤٢١,٦١	م٣	٠	١٠٤٢١,٦١	١٠٤٢١,٦١	جاري	١٣٠٢٧٠١,٢٥	٠	١٣٠٢٧٠١,٢٥	
	الإجمالى								٨٣٣٦٠٧٢,٩٩	٠	٨٣٣٦٠٧٢,٩٩	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص	٨٣٣٦٠٧٢,٩٩
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٨٣٣٦٠٧٢,٩٩
ما سبق صرفه	٠,٠٠
أجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	٨٣٣٦٠٧٢,٩٩

المقاول :شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
تحريرا فى / / ٢٠ يدفع للمقاول مبلغ ....
تحريرا فى : / / ٢٠
مهندس الشركة المنفذة :
التوقيع :

عن استشارى المساحة (smart design) :
التوقيع:

على الحساب / نهائيا

عن استشارى دكتور خالد قنديل (KK) :
المكتب الفني :
مدير المشروع :

عن استشارى سيسترا (SYSTRA) :
التوقيع:

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع
التوقيع:
مدير الاعمال
التوقيع:
مدير المشروع
التوقيع:

يعتمد""
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع

تم إستلام المستخلص الأعمال من
الحرف مع إفادة حجز الكميات

✓ ٨٣٣٦٠٧٢,٩٩ إجمالي الأعمال
٨٣٣٦٠,٧٢ مساهمة ١٪
٨٢٥٢٧١٢,٣٠ صافي المستخلص
٢٢٥٢٧١٢,٣ دفعة ١ ص ١٣م
٦٠٠٠٠٠٠ باقي ١٣م

دفعة ٤
باقي ٣ مليار

٦٠٠٠٠٠٠

اسم العمل .... رقم المستند........................(عدد الملحقات............) رقم التصديق .... القيمة............

اسم المقاول......................... مشروع : إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيو نوع الميزانية.................. فرع.............. بند.............. حرف ....

رقم ومقدار التصديق ....

بند الميزانية..

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

قرش	جنيه	
٩٩	[illegible]	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
ـ	ـ	سابق صرفه
٩٦	[illegible]	مستحق صرفه

قرش	جنيه	الاستقطاعات
٩٥	[illegible]	رسم دمغة اصلى
٧٥	[illegible]	رسم دمغة اضافى

قرش	جنيه	
٤٠	[illegible]	مبلغ الاستقطاعات
٥٦	[illegible]	الصافي

دفعة ١٦ ||
٢٢٥٢٧١٢,٢٠
الاستقطاعات
دمغات ٥١٨٨٧
إتساع ٦٢٦٤٠
تشغيل ١٠٤٤٠
م.ت.ص ~~٤١~~ 204
مهندس

تحريرا فى........... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة ٢٩٥٠٧٦

مشتريات ٥ ـ ـ ـ

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.................... امضاء...........................

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) ....

بمبلغ ١٠٨٦٤٧,١٨ الإجمالي

تحريرا فى.........................

(١) شطب الكاتب المنوط

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.................. سنة ٢٠ المقاول ....

٢١٤٤٠٦٤,٥٠ صافي المستخلص
١٠٧٢٧٢ الضرائب
٢٠٣٦٧٩٢,٥٠ شركة

الاستقطاعات

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

الجملة		استقطاعات		قيمة التحويل		تاريخ الميزانية	بتحويل		رقم الاستمارة
جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		تاريخ	رقم	
صافي أعمال		٤١٦٨٠٣,٦٠							
دمغات		١٣٧٤٤٤							
م.ت.هـ		٥٧٩٢٧							
الإجمالي		٦١٢١٨٤,٦٠							

جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ............

ايرادات .... ايرادات ....

الجملـــــة

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ............

الباقى للمقاول

جنيه	قرش

٥٣٨٧٨١٥,٤٠ صافي المستخلص
٢٨٩٦٨٤ الضرائب
٥٠٩٨١٢١,٤٠ شركة