١٢٩
٢/٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/ منفلوط) المسافة من الكم ٣٥٠+٢٦٦ الي الكم ٨٥٠+٢٦٩ بطول ٣,٥كم سملوط (ا).

تنفيذ: شركة اليرموك للتشييد والتجارة حتى تاريخ ٥/ ٨ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢١٠٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي ٣٠ سم و للتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. * مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين *٢ عامل تأمين سلامة المرور متواجدين * المشروع محمل عليه عدد واحد لاب توب بأحدث المواصفات يراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
١-١-١	كمية شهر فبراير ٢٠٢٣	٦,٥٠	م٢	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٦,٠٠	٣٧٠٦,٠٠	جاري ١	٢٤٠٨٩,٠٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٨٩,٠٠	
١-١-٢	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٧,٠٠	م٢	٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٧,٠٠	٤١٩٧,٠٠	جاري ١	٢٩٣٧٩,٠٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧٩,٠٠	
١-١-٣	كمية شهر اغسطس ٢٠٢٣	٨,٠٠٠	م٢	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٧,٠٠	٣٤٦٧,٠٠	جاري ١	٢٧٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٣٦,٠٠	
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (الكمية منفذة قبل يناير ٢٠٢٣)	٢٣,٠٠	م٣	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٥,٠٠٠	٥٠٤٥,٠٠٠	جاري ١	١١٦٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٣٥,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
٢-٢-١	الكمية قبل شهر يناير ٢٠٢٣	٢٦,٠٠	م٣	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٤٧,٠٠	٢٥٠٤٧,٠٠	جاري ١	٦٥١٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٦٥١٢٢٢,٠٠	
٢-٢-٢	كمية شهر يناير ٢٠٢٣	٢٧,١٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	جاري ١	١٦٩٥٦٤,٧٠	٠,٠٠	١٦٩٥٦٤,٧٠	
٢-٢-٣	كمية شهر فبراير ٢٠٢٣	٢٨,٨٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	جاري ١	١٨٠٢٠١,٦٠	٠,٠٠	١٨٠٢٠١,٦٠	
٢-٢-٤	كمية شهر مارس ٢٠٢٣	٣٠,٢٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	جاري ١	١٨٨٩٦١,٤٠	٠,٠٠	١٨٨٩٦١,٤٠	
٢-٢-٥	كمية شهر ابريل ٢٠٢٣	٣٠,٣٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	جاري ١	١٨٩٥٨٧,١٠	٠,٠٠	١٨٩٥٨٧,١٠	
٢-٢-٦	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	جاري ١	١٩٠٨٣٨,٥٠	٠,٠٠	١٩٠٨٣٨,٥٠	
٢-٢-٧	كمية شهر يونيو ٢٠٢٣	٣٠,٩٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	جاري ١	١٩٣٣٤١,٣٠	٠,٠٠	١٩٣٣٤١,٣٠	
٢-٢-٨	كمية شهر يوليو ٢٠٢٣	٣١,٠٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	جاري ١	١٩٣٩٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٩٦٧,٠٠	
٢-٢-٩	كمية شهر اغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٦,٠٠	٦٢٥٦,٠٠	جاري ١	٢٠٥١٩٦,٨٠	٠,٠٠	٢٠٥١٩٦,٨٠	
٢-٢-١٠	كمية ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٧-٣-٢٠٢٤	٣٢,٩٠	م٣	٢٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٥٠,٠٠	٤٦٨٥٠,٠٠	جاري ١	١٥٤١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٣٦٥,٠٠	
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او ......) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . (الكمية منفذة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٣,٠٠	٢٩٦٣,٠٠	جاري ١	١٠٩٦٣١,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٦٣١,٠٠	
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة لنسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة لنسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
٣-١-١	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٦٧,٢٠	م٣	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٦٤,٠٠	٧٩٦٤,٠٠	جاري ١	٥٣٥١٨٠,٨٠	٠,٠٠	٥٣٥١٨٠,٨٠	
٣-١-٢	كمية شهر يونيو ٢٠٢٣	٦٨,٢٠	م٣	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠٧,٠٠	٥٩٠٧,٠٠	جاري ١	٤٠٢٨٥٧,٤٠	٠,٠٠	٤٠٢٨٥٧,٤٠	
٣-١-٣	كمية شهر يوليو ٢٠٢٣	٦٨,٥٠	م٣	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢٦,٠٠	٤٨٢٦,٠٠	جاري ١	٣٣٠٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٥٨١,٠٠	
	الاجمالى								٥٢٧٩٧٣٤,٦٠			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥٢٧٩٧٣٤,٦٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥٢٧٩٧٣٤,٦٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)								٥٢٧٩٧٣٤,٦٠٠			

٢٤٤
٩/٢٥

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة اليرموك للتشييد والتجارة
م/ نصر حامد

اليرموك للتشييد والتجارة
س ت/ ١١٢٧ / ب ض / ٥٩٦٩

عن الاستشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفنى
م/ احمد عوض

عن الاستشارى ا.د حسن مهدى
مدير المشروع
م/ محمود ...

عن الاستشارى (سيستر)
عن الاعتماد ...
22-9-2024

مهندس الاشراف
م/ مصطفي محمد عبد الحميد
٩/٢٥

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان
ملاحظة الفنى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ يراجع حسابياً على الحساب
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار

٣٠٨٧

اسم العمل..
اسم المقاول..
رقم ومقدار التصديق..
بند الميزانية..

رقم المستند..........(عدد الملحقات..........) رقم التصديق.......... القيمة..........
نوع الميزانية..........فرع.......... بند.......... حرف..........

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

قرش	جنيه	
٦٠	٥٢٧٩٧٢٤	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
—	—	سابق صرفه
٦٠	٥٢٧٩٧٢٤	مستحق صرفه

جنيه	قرش	الاستقطاعات
		رسم دمغة اصلى
		رسم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات

جملة الاستقطاعات

صافى المبلغ المستحق

٣٨٢٦٩٢٧,٤٠
١٥٠٠٠٠٠/— دفعة ① في ٢٠٠٤/١٢/٢٠
٢٣٢٦٩٢٧,٤٠ باقى

١٥٠٠٠٠٠/— دفعة ① في ٢٠٠٤/١٢/٢٠

٢٤٦٨٣,٥٠ دمغات
١٤٢٨٥,٧٠ م.ت.ص
٤٨٩٦٨,٢٠
١٤٥٠١٢١,٨٠
١٣٧٨٦٩٣,٢٠ للبنك
٧١٤٢٨,٦٠ صرم

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
						تحليل الاستقطاعات			
						~~٢٣~~	~~٢٦٣٩٨٦~~	٥٪ ضرائب أعمال	
						~~٢٥~~	~~١٢١١٧٦~~	[illegible]	
						~~٢٤~~	~~٥٥٢٨٣~~	[illegible]	
						~~٩٥~~	~~٥٥١٦١٥~~	[illegible]	
						~~٧٥~~	~~٩٥٠٩~~	[illegible]	

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

جنيه	قرش

١٤٤٦٩٣٦,٧٠ دفعة ② في ٢٠٠٥/١٢/٢٠
٢٢٠١٢,٥٠ دمغات
١٢٥٨٩,٩٠ م.ت.ص
٢٠٠٠/— مهر هندسية
٣٦٦٠٢,٤٠
١٢٥٠٣٣٢,٢٠
١١٨٢٣٨٢,٨٠ للبنك
٦٧٩٤٩,٤٠ صرم

تحريرا في.......... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.......... امضاء..........
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.......... امضاء..........
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم.......... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع..........
.... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في.......... سنة ٢٠
(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم.......... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد و علامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.......... سنة ٢٠ المقاول ....

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ.......... سنة ٢٠

قرش	جنيه

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى..........
رسم دمغة اضافى..........
امانات..........
ايرادات..........

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

جنيه	قرش