١٤٢
٢/٢

الهيئة العامة للطرق و الكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (1) عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص /ادفو) المسافة من الكم 110+629 الى الكم 624+715 بطول 86.514 كم

قطاع الشركة من 697+783 الى 699+120 العقد من 697+783 الى 699+120 بطول 1.337 كم

العقد رقم : (1451 / 2023 / 2024) بتاريخ 23 /04 / 2024

تنفيذ شركة /اميريكان مارين سيرفيس شاملة المدة من بداية العمل حتى 15 / 5 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023	26.50	62328.00	م3	0.00	56095.00	56095.00	جاري	1486517.50	0.00	1486517.50	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) - بيان معدات (متواجد) مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) - تقرير مبدئي (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) * يوجد عدد ٢ كرتة ودفتر A4 يتم تسليم بالإدارة
	علاوة النقل 1.1جنيه/كم	1.10	9.00	م3	0.00	0.00	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
2_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023	30.50	17426.00	م3	0.00	15684.00	15684.00	جاري	478362.00		478362.00	
	علاوة النقل 1.1جنيه/كم	1.10	6.00	م3	0.00	0.00	0.00	جارى	0.00		.0.00	
3_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانكية شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....)عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية /كم ابتداء من 4/5/2023 .	34.70	265338.00	م3	0.00	238802.00	238802.00	جاري	8286429.40	0.00	8286429.40	
	علاوة النقل 1.1جنيه/كم	1.10	100.00	م3	0.00	0.00	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
	الإجمالى								10251308.90	0.00	10251308.90	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص											
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة ما بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة المستخلص											

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
التوقيع /
م / عماد حسين

محاسب — مدير عام المشروعات — مدير المشروع — مهندس المشروع

عن الاستشاري (سيسترا) التوقيع

عن استشاري (سبكترم) مدير المشروع التوقيع

عن استشاري المساحه مكتب (برليانت كزنسلت) التوقيع

مهندس الشركه المنفذه التوقيع

تم إستلام المستخلص لا مانع من الصرف مع إعادة الكميات بالمستخلص

أمريكان مارين سيرفيس AMERICAN MARINE SERVICES

اجمالى الاعمال ١٠٢٥١٣٠٩
السابق

سعر الاعمال ١٠٢٥١٣٠٩
١٠٢٥١٣١٠
دفعة ١ ١١٤٨٧٩٥/٨١ ← ٩/٨
دفعة ٢ ١٣٠٠٠٠ ← ٢٠٢٤/١٢/١٢
دفعة ٣ ١٢٠٠٠٠ ← ٢٠٢٥/٣/٢٣

تصرف ٢١٢٣

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١٠٢٥١٣٠٩
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	-
مستحق صرفه		١٠٢٥١٣٠٩
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

رقم التصديق ..... القيمة.....
حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
دفعة ١									
الاستقطاعات									
دمغات					٢٠١١١				
١ ت ص					١٢٢٨١				
اجمالى					٤٢٤٩٢				
ص م					١٢٥٧٠٠٨				
ص ع					٦١٩٠٥				
ض					١٠١٩٥٦٠٣				
صافى م					١١١٤٦٩٥				
ص م					٥٤٧٠٥				
ض					١٠٥٥٧٦٤				

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

استقطاعات دفعة ٣ تصرف ٢١٢٣
بقية ١٢٠٠٠٠

	جنيه
الاستقطاعات	
الدمغات	٢٧٨٢٥
ت.ت.ص	١١٤٢٩
مهرا هندسي	١٧٠٨٧
الاجمال	٥٦٣٤١
الضرائب	١١٤٣٦٥٩
الضرائب	٥٧١٤٣
الشركة	١٠٨٦٥١٦

رئيس المصلحة علامة
امضاء.....
امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20 الجملـــــة

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20
(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....