الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)

مستخلص جاري رقم (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/سوهاج) المسافة من الكم 424+000 الى الكم 424+900 بطول 0.9 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية عن المدة من بداية العمل حتى 5 / 6 / 2024

العقد رقم : (1323 / 2023 / 2024) بتاريخ : 20 / 03 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	للأعمال المنفذة بعد مايو 2023											البرنامج الزمني الخاص بالعقد موجود
												التقارير (الميدني - الأسبوعي - الشهري) متواجدة.
9	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر ويسمك لايزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التأكد من الدرجات والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان،وتصبح 1.5جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل . - السعر لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٧,٢	م3	٩٢٢٠٠	٠	٥٨٧٠٠	٥٨٧٠٠	جاري 1	٣٩٤٤٦٤٠	٠	٣٩٤٤٦٤٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة
9-1	علاوة مسافة نقل 54 كم (54 - 2 = 52 كم)	٧٨,٠		٩٢٢٠٠,٠	٠,٠	٥٨٧٠٠,٠	٥٨٧٠٠,٠	جاري 1	٤٥٧٨٦٠٠,٠	٠,٠	٤٥٧٨٦٠٠,٠	وثيقة التأمين متواجدة
9-2	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٥٨,٨		٩٢٢٠٠,٠	٠,٠	٥٨٧٠٠,٠	٥٨٧٠٠,٠	جاري 1	٣٤٥١٥٦٠,٠	٠,٠	٣٤٥١٥٦٠,٠	
	بنود ملحق مفاوضة مارس 2024											السيارة متواجدة
1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب باستخدام الكاسور وذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقا لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الي نسبة الرضوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % . - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . -السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتغذية الكاسور والنقل الي موقع القطاع بمتوسط مسافة 3 كم .	١٣٥,٣	م3	٨٠٩٨,٣	٠,٠	٦٩٠٠,٠	٦٩٠٠,٠	جاري 1	٩٣٣٥٧٠,٠	٠,٠	٩٣٣٥٧٠,٠	
	الاجمالى								١٢٩٠٨٣٧٠,٠	٠,٠	١٢٩٠٨٣٧٠,٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٢٩٠٨٣٧٠,٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٢٩٠٨٣٧٠,٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										١٢٩٠٨٣٧٠,٠	

تم استقطاع جمسوم الفحص
كميه. خاصه نتاج الهيئة الجامعة العدد الأيام

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (المنيا و أسيوط)
مهندس/ إسلام محمد فوزي
( )

مدير عام المشروعات
م/ أحمد منير كمال

مهندس الاشراف
م/ هيام حسن أمين

عن الاستشارى (سيسترا)
م/

عن الاستشارى
المدير الفنى
م/

عن استشارى المساحة
مدير المشروع
م/

عن شركة جنوب الوادي
م/

جملة أعمال ١٢٩٠٨٣٧٠,٠٠

سابق

حالي ١٢٩٠٨٣٧٠,٠٠

قيمة م بدء صلاحية ١٢٧٧٩٤٨٦,٢٠

خصم سيارة ٥٢٠٠٠,٠٠

الباقي للاستقطاع ١٢٧٢٧٤٨٦,٢٠

ضمان أعمال ٦٤٥٤١٨,٥٠

دمغة ٢٩١٠٩٩,٢٥

ض.ق.م ١٢٢٩٢٦,١٥

مصلحة هندسية ٢٩١٥٨,٢٥

تأمين ثمانية ٩٩٦٧٠٢

تأمين ثمانية ٩٨٤٩٨٠,٠٠

تأمين ثمانية ٩٩٤٥٤٥,٠٠

اتاح ٦٢٦,٤٠

تنبيه ١٠٤,٤

تعلية لجنة ظهر التدلي ٥٠٠٠٠,٠٠

١٨٠٢٩,٤٠ [١٥٨٢٤,١٠ / ٢٢١٥,٣٠] دفعات

٤١٢٤٢٢١,٠٥

المدفوع ٨٥٩٢٩٠٠,٢٥

المرحل

ص.ق.م ٦١٤٦٨٤,٢٠

الرصيد ٧٩٧٨٢٧٠,٩٥

١٢٩٠٨٣٧٠,٠٠ قيمة الأعمال السابقة

١٢٩٠٨٣٧٠,٠٠ المستحق حاليا

الاستقطاعات

٥٪ ٦٤٥٤١٨,٥٠

دمغة ٧٧٥٥٠,٢٨

اضافات ٢٣٢٦٥,٧٦

٠,٤٠

مؤشر وارد

رسوم مكاتب ١٨٠٢٩,٤٠

١٢٧٦٠,٠٠ رسم ١٤٨/٥٢٠ ١٦٦/٦٢٩

٢٠٦٤,٠٠ ١٥٪

٢٢١٤,٤٠ ١٤٪

١٠٠٠٠,٠٠ استقطاع طبع الأوراق الناتج المجلس العوائب

٥٨٠٨٧,٦٦ صافي الاستقطاع

~~١٠٨١٧٤٧,٠٠~~

~~١١٨٢٦٢٢,٠٠~~

اعتماد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

اسلام محمد فوزي