الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

العقد رقم : (1391 / 2023 / 2024) بتاريخ : 7 / 4 / 2024

مستخلص جارى رقم (1)

عن عملية :إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم/ بني سويف - الأقصر- اسوان - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/ بني مزار) من محطة 300+74 حتي محطة 800+74 بطول 0.5 كم (بالأمر المباشر).

مع شركة انترناشيونال جروب للمقاولات - فرج حمدي شعبان — شاملة المدة من بداية العمل حتى 1/ 9 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
(2-1)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1جنيه/كم ابتداء من 2023-05-04 في حالة الزيادة او النقصان.											براعي تطبيق نصوص العقد
												مكتب جهاز الاشراف غير متواجد
												لوحات المشروع متواجدة
2-1-1	خلال شهر مايو 2023	٢٦.٥٠	م3	٣١٩١٥.٠٠	٠.٠٠٠	٣٠٣١٩.٠٠	٣٠٣١٩.٠٠	جاري	٨٠٣٤٥٣.٥٠٠	٠.٠٠٠٠	٨٠٣٤٥٣.٥٠٠	
2-1-2	خلال شهر يونيو 2023	٢٦.٨٠	م3	٤٠٣٢.٠٠	٠.٠٠٠	٣٨٣٠.٠٠٠	٣٨٣٠.٠٠٠	جاري	١٠٢٦٤٤.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	١٠٢٦٤٤.٠٠٠	
2-1-3	خلال شهر يوليو 2023	٢٦.٩٠	م3	١٨٤٩٥.٠٠	٠.٠٠٠	١٧٥٧٠.٠٠٠	١٧٥٧٠.٠٠٠	جاري	٤٧٢٦٣٣.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٤٧٢٦٣٣.٠٠٠	
2-1-4	خلال شهر اغسطس 2023	٢٨.١٠	م3	٢٠٦٨٩.٠٠	٠.٠٠٠	١٩٦٥٤.٠٠٠	١٩٦٥٤.٠٠٠	جاري	٥٥٢٢٧٧.٤٠٠	٠.٠٠٠٠	٥٥٢٢٧٧.٤٠٠	
2-1-5	ابتداء من شهر سبتمبر 2023 حتي 2024/3/21	٢٨.٢٠	م3	٢٩٦٢٦.٠٠	٠.٠٠٠	٢٨١٤٤.٠٠٠	٢٨١٤٤.٠٠٠	جاري	٧٩٣٦٦٠.٨٠٠	٠.٠٠٠٠	٧٩٣٦٦٠.٨٠٠	
												التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة
												معدات الموقع متواجدة
												مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدان
(2-2)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1جنيه/كم ابتداء من 2023-05-04 في حالة الزيادة او النقصان.											لا يوجد سيارة محملة علي العقد
2-2-1	خلال شهر مايو 2023	٣٠.٥٠	م3	٢٤١٥٤.٠٠	٠.٠٠٠	٢٢٩٤٦.٠٠	٢٢٩٤٦.٠٠	جاري	٦٩٩٨٥٣.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٦٩٩٨٥٣.٠٠	
2-2-2	خلال شهر يونيو 2023	٣٠.٩٠	م3	١٥٤٥.٠٠	٠.٠٠٠	١٤٦٧.٠٠	١٤٦٧.٠٠	جاري	٤٥٣٣٠.٣٠٠	٠.٠٠٠٠	٤٥٣٣٠.٣٠٠	
2-2-3	خلال شهر يوليو 2023	٣١.٠٠	م3	٥٠٤٦٠.٠٠	٠.٠٠٠	٤٧٩٣٧.٠٠	٤٧٩٣٧.٠٠	جاري	١٤٨٦٠٤٧.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	١٤٨٦٠٤٧.٠٠	
2-2-4	خلال شهر اغسطس 2023	٣٢.٨٠	م3	٧٧٣٨٢.٠٠	٠.٠٠٠	٧٣٥١٢.٠٠	٧٣٥١٢.٠٠	جاري	٢٤١١١٩٣.٦٠٠	٠.٠٠٠٠	٢٤١١١٩٣.٦٠٠	
2-2-5	ابتداء من شهر سبتمبر 2023 حتي 2024/3/21	٣٢.٩٠	م3	٤٦٥٤٠.٠٠	٠.٠٠٠	٤٤٢١٣.٠٠	٤٤٢١٣.٠٠	جاري	١٤٥٤٦٠٧.٧٠٠	٠.٠٠٠٠	١٤٥٤٦٠٧.٧٠٠	البرنامج الزمني متواجد
												يتم تعلية 15% من بنود الحفر ارقام (2-1) &(2-2)&(2-3) لحين تلافي الملاحظات في المحضر الانضمامي بتاريخ 2024/08/27
(3-2)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او .....) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1جنية/كم ابتداء من 2023/5/4											
2-3-1	خلال شهر مايو 2023	٣٤.٧٠	م3	٤٤٦.٠٠	٠.٠٠٠	٤٢٣.٠٠	٤٢٣.٠٠	جاري	١٤٦٧٨.١٠٠	٠.٠٠٠٠	١٤٦٧٨.١٠٠	
2-3-2	خلال شهر يونيو 2023	٣٥.٢٠	م3	١٥٤٥.٠٠	٠.٠٠٠	١٤٦٧.٠٠	١٤٦٧.٠٠	جاري	٥١٦٣٨.٤٠٠	٠.٠٠٠٠	٥١٦٣٨.٤٠٠	
2-3-3	خلال شهر يوليو 2023	٣٥.٤٠	م3	١٤٧٥٠.٥٠٠	٠.٠٠٠	١٤٠١٢.٠٠	١٤٠١٢.٠٠	جاري	٤٩٦٠٢٤.٨٠٠	٠.٠٠٠٠	٤٩٦٠٢٤.٨٠٠	
2-3-4	خلال شهر اغسطس 2023	٣٦.٩٠	م3	٣٣١٤٦.٠٠	٠.٠٠٠	٣١٤٨٨.٠٠	٣١٤٨٨.٠٠	جاري	١١٦١٩٠٧.٢٠٠	٠.٠٠٠٠	١١٦١٩٠٧.٢٠٠	
2-3-5	ابتداء من شهر سبتمبر 2023 حتي 2024/3/21	٣٧.٠٠	م3	٢٧٤٨١.٠٠	٠.٠٠٠	٢٦١٠٦.٠٠	٢٦١٠٦.٠٠	جاري	٩٦٥٩٢٢.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٩٦٥٩٢٢.٠٠٠	
(3-1)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) وبسمك لايزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم أحتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.											وسائل تأمين وسلامه المرور متواجدة
3-1-1	لمسافة نقل 2 كم ابتداء من شهر اغسطس 2023	٧١.٥٠	م3	٥٥٩٣٢.٠٠	٠.٠٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	جاري	٣٧٩٩١٥٢.٥٠٠	٠.٠٠٠٠	٣٧٩٩١٥٢.٥٠٠	
3-1-3	علاوة مسافة نقل 16.5 كم (16.5-)=14.5 كم	٢١.٧٥	م3	٥٥٩٣٢.٠٠	٠.٠٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	جاري	١١٥٥٦٨٦.٢٥٠٠	٠.٠٠٠٠	١١٥٥٦٨٦.٢٥٠٠	
3-1-4	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٤٤.٨٠	م3	٥٥٩٣٢.٠٠	٠.٠٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	جاري	٢٣٨٠٤٤٨.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٢٣٨٠٤٤٨.٠٠٠	
							الاجمالى		١٨٨٤٧١٥٧.٥٥٠	٠.٠٠٠٠	١٨٨٤٧١٥٧.٥٥٠	
							اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص		١٨٠٩١٦٠٥,٤٥			
							اجمالى قيمة الاستقطاعات			٠.٠٠٠٠		
							اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات			١٨٨٤٧١٥٧.٥٥٠		
							ما سبق صرفه			٠.٠٠٠٠		
							اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جارى			١٨٨٤٧١٥٧.٥٥٠		

تحريرا في / سنة 2024
الشركة المنفذة
انترناشيونال جروب للمقاولات
- فرج حمدي شعبان

عن استشارى المساحة
(مدير المكتب الفنى)

عن الاستشارى (التوثيق)
مدير المكتب الفنى
مدير التنفيذ

عن استشارى (مستشار الهيئة العامه للطرق والكبارى)
مدير المشروع
مهندس المشروع

مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ ..... على الحساب .....
ملاحظة الفئات

سبق صرفها الى

تحريرا في / سنة 2024

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق النجار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة
من بداية العمل حتى
شاملة المدة

بيان الاعمال التى تمت الان	قرش	جنيه
	٥٥	١٨٨٤٧١٥٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٥٥	١٨٨٤٧١٥٧
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم.....
تحريراً في سنة 20
علاقات الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الختم ذو التاريخ
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة 20
رئيس الحسابات
الكاتب المنوط
(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق ..... القيمة.....
بند الميزانية ..... فرع..... بند ..... حرف.....
رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه