الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (أكتوبر/بني مزار) من الكم ٠٠٠+١٤٨ الى الكم ٠٠٠+١٥١ بطول ٣ كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (١٠٢٥٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) مستخلص جاري (٢) (٢-٢)

تنفيذ : شركة/ الأخوة للمقاولات مصطفى محمد محمد سيد وشركاؤه عن المدة من بداية العمل حتى ١٩ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متفيرة ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الأشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٤ جنية ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة المحجرية										
	الكمية المنفذه خلال شهر مايو ٢٠٢٣		م٣	٢٧٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٣٤٢,٨	٢٤٣٤٢,٨٠	جاري	١٦٣٥٨٣٦,١٦	٠,٠٠	١٦٣٥٨٣٦,١٦	
١-٣	الكمية المنفذه خلال شهر يونيو ٢٠٢٣		م٣	٢٩٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠٧٥,٠	٢٧٠٧٥,٠٠	جاري	١٨٤٦٥١٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٦٥١٥,٠٠	
	الكمية المنفذه خلال شهر يوليو ٢٠٢٣		م٣	٢٥٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٧٥٠,٠	٢٣٧٥٠,٠٠	جاري	١٦٢٦٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٦٨٧٥,٠٠	
	الكمية المنفذة خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣		م	١٤٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣٠٠,٠	١٣٣٠٠,٠٠	جاري	٩٥٠٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٩٥٠,٠٠	
	الكمية المنفذه خلال شهر استمبر حتى ٢٢/٣/٢٠٢٤٢٠٢٣		م٣	٣٨٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦١٠٠,٠	٣٦١٠٠,٠٠	جاري	٢٥٨٨٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٨٣٧٠,٠٠	
	الكمية المنفذة بعد ٢٣/٣/٢٠٢٤		م٣	٦٢٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٠٠,٠	٥٧٠٠,٠٠	جاري	٤٢٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٦٥٠,٠٠	
	علاوة ١,٠ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٩-٢٠ =١٧ كم) بعد المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤		م٣	٩٢٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٣٠١٥,٠٠	٨٣٠١٥,٠٠	جاري	٢١١٦٨٨٢,٥٠	٠,٠٠	٢١١٦٨٨٢,٥٠	البرنامج الزمنى متواجد
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .		م٣	٩٢٤٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٥١٥,٠٠	٥٤٥١٥,٠٠	جاري	٧٠٨٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٧٠٨٦٩٥,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر الأمدة المحجرية) *نسبة الدمك*نسبة الاستقطاعات (١,١٢٣١,٢٥٣٢٢)		م٣	٤٤.٨	٠,٠٠٠	٨٣٠١٥,٠٠	٨٣٠١٥,٠٠	جاري	٣٧١٩٠٧٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧١٩٠٧٢,٠٠	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
٤	طبقة تأسيس Prepared Subgrade											
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاك بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	١٥٣,٥٠٠	م٣	٧٨٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٥٣,٩٥٠	٧٣٥٣,٩٥٠	جاري	١١٢٨٨٣١,٣٢٥		١١٢٨٨٣١,٣٢٥	
٢-٤	علاوة مسافة نقل ١٠٠ كم (٥٥ -٢٠)= ٣٥ كم كسارة النور	٤٥,٥٠٠	م٣	٦٠٠٠,٠	٠,٠٠٠	٥٧٠٠,٠٠٠	٥٧٠٠,٠٠٠	جاري	٢٥٩٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٣٥٠,٠٠٠	
٣-٤	علاوة مسافة نقل ١٠٠ كم (٤٦ -٢٠)= ٢٦ كم كسارة اورينت	٣٣,٨٠٠	م٣	١٨٢٤,٢٠	٠,٠٠٠	١٦٥٣,٩٥	١٦٥٣,٩٥	جاري	٥٥٩٠٣,٥١٠	٠,٠٠	٥٥٩٠٣,٥١	
٤-٤	كارتة توريد أساس	٢٥,٠٠٠	م٣	٧٨٢٤,٢	٠,٠٠٠	٧٣٥٣,٩٥	٧٣٥٣,٩٥	جاري	١٨٣٨٤٨,٧٥٠	٠,٠٠	١٨٣٨٤٨,٧٥	
٥-٤	قيمة المواد المحجريه لطبقة subgrade بالإضافه إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	١١٢,٠٠٠	م٣	٧٨٢٤,٢		٧٣٥٣,٩٥	٧٣٥٣,٩٥	جاري	٨٢٣٦٤٢,٤٠٠	٠,٠٠	٨٢٣٦٤٢,٤٠	
	إجمالى اعمال حتى تاريخ المستخلص جارى رقم ٢								١٨٠٦٩٤٢١,٦٤٥	٠,٠٠	١٨٠٦٩٤٢١,٦٥	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال للمستخلص بعد الاستقطاعات								١٨٠٦٩٤٢١,٦٤٥	٠,٠٠	١٨٠٦٩٤٢١,٦٥	
	ما سبق صرفه								٨٧١٦٠٤٤,١٥	٠,٠٠	٨,٧١٦,٠٤٤,١٥	
	اجمالى قيمة المستخلص جارى رقم ٢								٩٣٥٣٣٧٧,٥٠	٠,٠٠	٩,٣٥٣,٣٧٧,٥٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الشركة المنفذة — استشاري المساحة (بيرفيتي سيستمز) — مدير التنفيذ — المكتب الفني — استشاري الهيئة (الترانس) — مهندس المشروع — مدير المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى المقاول

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة)

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبين بظهره وقدره سبق صرفها الى المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ (المحاسب)

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى المقاول

الاسم/ مصطفى شعبان

التوقيع/

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الاسم/ محمد

التوقيع/

الاسم/ عمرو

التوقيع/

الاسم/

التوقيع/

الاسم/

التوقيع/

الاسم/

اسم العمل : عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أأكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (أكتوبر/بني مزار) من الكم ٠٠٠+١٤٨ الى الكم ٠٠٠+١٥١ بطول ٣ كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

اسم المقاول : شركة الاخوة للمقاولات مصطفى محمد محمد سيد وشركاؤه

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٢٥٠) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

بند الميزانية : مستخلص رقم (٢)

	قيمة الاعمال جنية	قرش
بيان المنصرف من المقاول		
بيان الاعمال التى تمت الان	١٦٦٣٩٤٧٥,٧٠	٠٠٠
السابق	٨٧١٦٠٤٤,١٥	
قيمة المستخلص	٧٩٢٣٤٣١,٥٥	
الإجمالي	٧٩٢٣٤٣١,٥٥	٠٠٠
خصم سيارة	٢٢٥٠٠٠	٠٠٠
خصم عدم توفير أدوات	١٩٠٠٠	
المستحق	٧٦٠٠١٩٧,٥٥	
وكس ①	١٢٦٢٢١٨,٨٠	
السابق	٦٣٣٧٩٧٩,١٥	
صافى المبلغ المستحق	٩٣٧٩٧٩,١٥	٠٠٠
الشيكات	٥٤٠٠٠٠٠	
حساب مصلحة الضرائب	٦٢٥٢٩٨	٠٠٠
حساب التامينات الاجتماعية	١٦٠٢٤٢	٠٠٠
الصافي النهائي		٠٠٠

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
٥% تامين أعمال	٤٦٧٠٦٦٨	٩٠
رسم الدمغة	٢١٢١٨٨	٢٠
حساب الارباح التجارية والصناعية	٨٩٠٧٩	٨٠
تكاليف معمل	٠٠٠	—
١٥% مصاريف ادارية	٠٠٠	—
١٤% ضريبة قيمة مضافة	٠٠٠	—

(١٩٠٠٠) - خصم مبلغ قسم مشرافات
نظير عدم توافر المستلزمات الكهربائية
بكيانات المشرافات حسب كتاب رقم ٢٠٢٤/٥/١١ مؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٩ م

- جزاء غير تنفيذ حساب مدة المعاينة وغرامة التأخير
حسب أمر تاريخ المنصوص عليها الأمر بواقعة محققة ٢٠٢٤/٢/٢٥ م

(٢٢٥,٠٠٠) - خصم مبلغ ٢ امتار وحدة مشرف دوالين
نظير عدم توافر السيارة لمدة (٢٠٠) يوم

روجع حسابيا،،

مدير عام الشئون المالية والادارية

وكس ① ١٢٦٢٢١٨٠
الاستقطاعات
دمغة ٢٩٢٤٧
ا.ت.ا ١٢٠٠١
حساب الاستقطاعات ٤١٢٦٨
الصافي ١٢٢٠٩٥٠,١٠
اوامر الصرف
الضرائب ٦٠١٠٦
الاستقطاعات ١١٦٠٨٤٤,١٠

وكس ٢ ٩٣٧٩٧٩,١٥
دمغة ٢١٨٢٦
ا.ت.ا ١٨٩٣٣
الصافي ٩١٧
الضرائب ٤٤٦٦٦
الاستقطاعات ٨٦٥٤٤,١٥