الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

العقد رقم : ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٠١ ) بتاريخ : ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣

# مستخلص جارى (١)

عن عملية :تنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار)
المسافة من الكم ٠٠٠+٦٢ الى الكم ٥٠٠+٦٥ بطول ٣,٥ كم اتجاه الفشن الجديدة (بالأمر المباشر).

مع شركة عالمية للتجارة و المقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠/ ١١ / ٢٠٢٣

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئة طبقا للعقد | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقي بعد الأستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش / جنيه | | | | | | | قرش / جنيه | قرش / جنيه | قرش / جنيه | |
| ٣-١ | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم<br>- علاوة زيادة السولار ١,٦ جنية /م٣.<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية. | | | | | | | جاري | | | | التقارير (الميدني - الأسبوعي-الشهري) متواجد |
| | لمسافة النقل حتى ٢ كم. | ٦٠,٠٠ | ٥٥٥٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٩٩٢٧ | ٣٩٩٢٧ | جاري | ٢٣٩٥٦٢٠ | ٠ | ٢٣٩٥٦٢٠,٠٠ | لوحات المشروع متواجدة |
| ٣-٢ | علاوة ١,٥ جنية /كممسافة نقل بعد ٢٠٢٣/٥/٤ لمسافة نقل ٢٦ كم (٢٦-٢=٢٤)كم ، ٢٤*١,٥= ٣٦ جنية | ٣٦,٠٠ | ٥٥٥٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٩٩٢٧ | ٣٩٩٢٧ | جاري | ١٤٣٧٣٧٢ | ٠ | ١٤٣٧٣٧٢,٠٠ | مهندسي المشروع و مدير المشروع متواجدسن |
| ٣-٣ | علاوة زيادة السولار | ١,٦٠ | ٥٥٥٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٩٩٢٧ | ٣٩٩٢٧ | جاري | ٦٣٨٨٣ | ٠ | ٦٣٨٨٣,٢٠ | معدات الموقع متواجدة |
| ٣-٤ | رسوم الكارتات و الموازين طبقا للمادة (٣١) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق | ١٣,٠٠ | ٥٥٥٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٩٩٢٧ | ٣٩٩٢٧ | جاري | ٥١٩٠٥١ | ٠ | ٥١٩٠٥١,٠٠ | البرنامج الزمنى متواجد |
| ٣-٥ | قيمة المواد المحجرية للأتربة بإضافة إلي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% إستقطاعات | ٤٤,٨٠ | ٥٥٥٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٩٩٢٧ | ٣٩٩٢٧ | جاري | ١٧٨٨٧٣٠ | ٠ | ١٧٨٨٧٢٩,٦٠ | وسائل تأمين سلامة المرور و العلامات الإرشادية و التحذيرية متواجدة |
| ٤-١ | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.<br>- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.<br>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه. | | | | | | | جاري | | | | التقارير (الميدني - الأسبوعي-الشهري) متواجد |
| | مسافة النقل حتي ٢٠ كم | ١٣٠,٠٠ | ٦٦٢٧ | م٣ | ٠,٠٠ | ٤٥١ | ٤٥١ | جاري | ٥٨٦٣٠ | ٠ | ٥٨٦٣٠,٠٠ | لوحات المشروع متواجدة |
| ٤-٢ | علاوة ١,٣ جنيه /كممسافة نقل بعد ٢٠٢٣/٥/٤ لمسافة نقل ٨٥ كم (٨٥-٢٠=٦٥)كم ، ٦٥*١,٣= ٨٤,٥ جنية | ٨٤,٥٠ | ٦٦٢٧ | م٣ | ٠,٠٠ | ٤٥١ | ٤٥١ | جاري | ٣٨١١٠ | ٠ | ٣٨١٠٩,٥٠ | مهندسي المشروع و مدير المشروع متواجدسن |
| ٤-٣ | علاوة زيادة السولار | ١,٨٠ | ٦٦٢٧ | م٣ | ٠,٠٠ | ٤٥١ | ٤٥١ | جاري | ٨١٢ | ٠ | ٨١١,٨٠ | معدات الموقع متواجدة |
| ٤-٤ | كارتة توريد أساس | ٢٥,٠٠ | ٦٦٢٧ | م٣ | ٠,٠٠ | ٤٥١ | ٤٥١ | جاري | ١١٢٧٥ | ٠ | ١١٢٧٥,٠٠ | البرنامج الزمنى متواجد |
| ٤-٥ | قيمة المواد المحجريه لطبقة subgrade بالإضافه إلي نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات | ١١٢,٠٠ | ٦٦٢٧ | م٣ | ٠,٠٠ | ٤٥١ | ٤٥١ | جاري | ٥٠٥١٢ | ٠ | ٥٠٥١٢,٠٠ | وسائل تأمين سلامة المرور و العلامات الإرشادية و التحذيرية متواجدة |
| ٤-١ | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.<br>- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. و تصبح ١,٢جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤.<br>-السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.<br>- علاوة زيادة السولار ١,٨جنية /م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. | | | | | | | جاري | | | | التقارير (الميدني - الأسبوعي-الشهري) متواجد |
| | مسافة النقل حتي ٢٠ كم | ١٣٥,٠٠ | ٥٣٠٩ | م٣ | ٠,٠٠ | ٢٧٨٤ | ٢٧٨٤ | جاري | ٣٧٥٨٤٠ | ٠ | ٣٧٥٨٤٠,٠٠ | لوحات المشروع متواجدة |
| ٤-٢ | علاوة ١,٣ جنيه /كممسافة نقل بعد ٢٠٢٣/٥/٤ لمسافة نقل ٨٥ كم (٨٥-٢٠=٦٥)كم ، ٦٥*١,٣= ٨٤,٥ جنية | ٨٤,٥٠ | ٥٣٠٩ | م٣ | ٠,٠٠ | ٢٧٨٤ | ٢٧٨٤ | جاري | ٢٣٥٢٤٨ | ٠ | ٢٣٥٢٤٨,٠٠ | مهندسي المشروع و مدير المشروع متواجدسن |
| ٤-٣ | علاوة زيادة السولار | ١,٨٠ | ٥٣٠٩ | م٣ | ٠,٠٠ | ٢٧٨٤ | ٢٧٨٤ | جاري | ٥٠١١ | ٠ | ٥٠١١,٢٠ | معدات الموقع متواجدة |
| ٤-٤ | كارتة توريد أساس | ٢٥,٠٠ | ٥٣٠٩ | م٣ | ٠,٠٠ | ٢٧٨٤ | ٢٧٨٤ | جاري | ٦٩٦٠٠ | ٠ | ٦٩٦٠٠,٠٠ | البرنامج الزمنى متواجد |
| ٤-٥ | قيمة المواد المحجريه لطبقة SUBBALLAST بالإضافه إلي نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات | ١١٩,٠٠ | ٥٣٠٩ | م٣ | ٠,٠٠ | ٢٧٨٤ | ٢٧٨٤ | جاري | ٣٣١٢٩٦ | ٠ | ٣٣١٢٩٦,٠٠ | وسائل تأمين سلامة المرور و العلامات الإرشادية و التحذيرية متواجدة |
| | إجمالى قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | ٧٣٨٠٩٨٩,٣٠ | ٠,٠٠ | ٧٣٨٠٩٨٩,٣٠ | الادارات المكتبية [illegible] |
| | إجمالى قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | ٠,٠٠ | | | الإدارة العامة لمركز المعلومات |
| | إجمالى قيمة الأعمال بعد الإستقطاعات | | | | | | | | ٧٣٨٠٩٨٩,٣٠ | | | [illegible] |
| | ما سبق صرفة | | | | | | | | ٠,٠٠ | | | |
| | إجمالى قيمة الأعمال خلال فتره مستخلص رقم ١ | | | | | | | | ٧٣٨٠٩٨٩,٣٠ | | | |

تحريرأ في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
استشاري المساحة (سيرفينج)
المكتب الفني /
استشاري الهيئة
مكتب إنترانس )
( الاستشاري العام
systra
الهيئة العامة للطرق والكباري ( مهندس المشروع )
مدير عام المشروعات
الاسم/ مصطفى شعبان
اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره صرفها الى
سبق
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
المحاسب /

SR - BLUE LINE - SEC 01

المنطقة السادسة بني سويف

اســـم العمـــل : عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية
الكهربائي السريع ( أكتوبر - أبوسمبل
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع الأول ( أكتوبر - بني مزار) من الكم
بطول ٣,٥ كم اتجاه سمسطا (بالأمر المباش

اســم المقـــاول : شركة عالمية للتجارة و المقاولات

رقم ومقدار التصدين : العقد رقـــم ( ١٧٠١ ) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

بنــد الميـــزانية : مستخلص رقم ( ١ )

| قيمـــة الاعمـــال | | بيـــان المنصـــرف من المقـــاول |
|---|---|---|
| قرش | جنيه | |
| ٣٠ | ٧٣٨٠٩٨٩ | بيـــان الاعمـــال التـــى تمـــت الان |
| | | محجـــــوز |
| | | مصـــرح بصـــرفـــه ١٦٧٢٢٢,٧٠ |
| - | ـــــــ | سابـــق صـــرفـــه |
| ٣٠ | ٧٣٨٠٩٨٩ | مستحـــق صـــرفـــه |
| | ~~٧٢٨٠٩,٩٠~~ | |
| | ٧٢٠٧١٧٩,٤٠ | **جمـــــلة الإستقطـــاعــــات** |
| | ٦٦٧٥٢٦٥,٢٥ | **صـــافى المبلـــغ المستحـــق** |
| | | **الشيكات** |
| ٧٠ | ٣٥١٤٧٥ | حساب مصلحة الضرائب |
| ~~٢٥~~ | ~~١٤٦٥٣١~~ | حساب التامينات الاجتماعية |
| | ٦٣٢٣٧٨٩,٥٥ | الصافي النهائي |

١٪ مساهمة
[illegible]

| قرش | جنيه |
|---|---|
| ٥٠ | ٣٦٩٠٤٩ |
| ~~١٥~~ | ~~١٦٨٥١٧~~ |
| ١٥ | ٧٠٢٩٥ |
| | ٦٩٩,٤٠ |
| | ١٠٤,٩٠ |
| | ١٩٥٠١,٥٠ |
| | ٥٠٠٠١ - |
| | ٦٢١٩١٤,١٥ |

روجع حسابياء؛