مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المنسقة من الكم ٣٧١+٠٠٠ إلى الكم ٣٧٣+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه برج العرب

تنفيذ : شركة المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى رقم العقد (٢٠٢٤/٧١٥ [٢٠٢٤/١٢/١٠])

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/١١/١٨)

رقم البند	بيـــــان الأعمـــــال	الكمية	الوحدة	سعر البند	مقدار الأعمال المنفذة من بداية العقد حتى نهاية المدة السابقة	مقدار الأعمال المنفذة خلال المدة الحالية	جملة مقدار الأعمال التى تمت على الأرض		قيمة المستخلص		قيمة المستخلص بعد الانطفاء		ملاحظات
				جنيه			قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢-١	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية(بإستخدام البلدوزر)او الاماكن ذات منسوب مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية لتوصيل الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للردمات للوصول الى نفس كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والفائدة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة											
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	27.10	م٣	3,621.000	0.00	3439.00	3,439.00	0.00	93,196.90	0.00	0.00	0.00	93,196.90
	اعمال الردم وتوريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاكتمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول الى نفس كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. على حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% مسافة النقل بحتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. السعر يشمل قيمة المادة المحجوزة	85	م٣	53,000.000	10,761	-10,761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
٢-٣	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	93.40	م٣	12,832.800	0.00	12,189.00	12,189.00	0.00	1,138,452.60	0.00	0.00	0.00	1,138,452.60
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة (٢-٨٦=٢-٨٦=١,٤٣٨٤=١١٧,٦)	117.60	م٣	42,400.00	8,608.80	-8,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة (٢-٨٦=٢-٨٦=١,٥٣٨٤=١٢٦)	126	م٣	10,266.240	0.00	9,751.20	9,751.20	0.00	1,228,651.20	0.00	0.00	0.00	1,228,651.20
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة(٢-٦٦=٢-٦٦=١,٤٣٦٤=٨٩,٦)	89.60	م٣	10,600.00	2,152.20	-2,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة(٢-٦٦=٢-٦٦=١,٥٣٦٤=٩٦)	96	م٣	2,566.560	0.00	2,437.80	2,437.80	0.00	234,028.80	0.00	0.00	0.00	234,028.80
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م٣	53,000.000	10,761.00	-10,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م٣	12,832.800	0.00	12,189.00	12,189.00	0.00	158,457.00	0.00	0.00	0.00	158,457.00
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٨, متر مكعب من دولوميت متدرج + ٤, متر مكعب رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فايبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بلفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم للنهو العمل على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .											
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	2491.30	م٣	750.00	0.00	628.00	628	0.00	1,564,536.40	0.00	0.00	0.00	1,564,536.40
٢-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .											
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	424.90	م٢	19,129.3245	0.00	10,445.00	10,445.00	0.00	4,438,080.50	0.00	0.00	0.00	4,438,080.50
								إجمالي قيمة المستخلص					8,855,403.40

ثمانية مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون الفا وربعمائة وثلاثة جنيها واربعون قرشا فقط لا غير

مكتب جهاز الاشراف متواجد

العلامات الارشادية متواجده

لوحات المشروع متواجدة

مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون

مسئول تامين سلامة المرور متواجد

المعمل ومهندسون المعمل متواجدون

التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة

يراعى خصم التجارب المعملية

الحد الادنى من المعدات متواجد

البرنامج الزمنى للمشروع متواجد

وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٣-٩-٢٠٢٥

يراعى تطبيق نصوص العقد

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
صبحى - مهندس
" هانى محمد محمود طه "

تقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول

تحريرا في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :

(SYSTRA) إستشارى عام — م/ علاء عبداللطيف — تحت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/ محمد حسن فيصل

SPECTRUM CONSULTING — مكتب مراجعة فنى — مشروع القطار الكهربائى السريع — م/ محمد خليل

شركة المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى — رئيس مجلس الشركة — م/ محمد خليل

دفعة (١) م م ← ٥٩٠٠٩٢,٤٠ ١٢/٢٥ ٢٠٢٥

الاستقطاعات

دمغات	١٤٠١٠,-	٥٧٥٩١١,٤٠ أمر الرفع
ض.ت.م	٥٦٧٢,-	٢٨٢٦٢,- مطعة الغرابي
صافي	١٩٦٨٢,-	٥٤٧٥٤٩,٤٠ الشركة

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل: مليم	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: مليم	إستقطاعات: جنية	الجملة: مليم	الجملة: جنيه	جنيه مصرى

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

الأعمال السابقة	٨٨٥٥٤٠٣,٤٠
	٢٢٥٩٨١٠,-
قيمة المستخلص	٦٥٩٥٥٩٣,٤٠
خصم ضريبة تأخير ١,٧٩٪	٩٨٩٢٢٩,-
المستخلص	٥٦٠٦٢٥٤,٤٠
دفعة (١) ١٢/٢٥ ٢٠٢٥	٥٩٠٠٩٢,٤٠
باقى المستخلص	٥٠١٠٦٦١,-
دفعة (٢) ٢٠٢٥/٤/٢٢	٢٠٠٠٠٠٠,-
باقى المستخلص	٢٠١٠٦٦١,-

ابتدائى	٦٥٩٥٥٩٣
٥٪ خامة أعمال	٣٢٩٧٧٩,٦٧
تمارين وعمل	٢١٢٥,-
١٪ مصاريف إدارية	٣٠٠٢٥,-
١٤٪ قيمة مضافة	٣٤٣٣٧٣,-
خصم لعمو تنبيه وتابعه	٨٠٠٠,-

الجملة

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

دفعة (١) م م ← ٢٠٠٠٠٠٠,- ٢٠٢٥/٤/٢٢

الاستقطاعات

دمغات	٦٨٩٦٨,-	٢٥٧٢٦٨١,٢٠ أمر الرفع
ض.ت.م	٢٨٥٧١,-	١٤٢٨٥٧,١- الغرابي
ضمان أعمال	٢٢٩٧٧٩,٦٠	٢٤٢٩٨٢٤,٢٠ الشركة
صافي	٤٢٧٢١٨,٦٠	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب السقدم بياته و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.