وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

مستخلص رقم (25) جاري

العقد رقم : 2023/2022/467

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/12/31

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	المئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ النهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	المتبقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال تكسير وكل المخلفات											
١٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٤٤,٠٠	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
١٠٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
١٠٤	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادية او ارصفة أو نيوجيرسي أو مباني طوب غير مسلح لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
	أعمال الأساس المرسي الخاص بالقوائم المسلحة											
١٢٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية.	١٧٧,٠٠	٣٦٢,٠٠	م.ط	١٧٥,٠٠	٠١,٠٠	١٧٦,٠٠	جاري	٦٣٧١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٧١٢,٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢٠٥٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب لحلال تربه نظيفه مورده من خارج الموقع.	١٠٠٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عاديه للاساسات طبقا للسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم /سم2 و لا يقل محتوي الأسمنت 250 كجم/م3 .	١٠٠٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	م2	٣٢٠,٠٠	٦١٨,٠٠	٩٣٨,٠٠	جاري	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب وألا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) .	٤١٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	م3	٢٦٠,٠٠	١٤٤,٠٠	٤٠٤,٠٠	جاري	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين للقواعد المسلحه والسملات والاعمده.	٥٥,٠٠	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسي.	٢٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جاري	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	أعمال البر											
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل .	١٠٠٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٥٣٧,٠٠	جاري	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
41-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125كجم/سم2 .	٣٥٣٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	م.ط	٣١٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٨,٠٠	جاري	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
44-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة.	٨٠٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٥٣٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٩٥,٠٠	جاري	٥٤٤٨٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٤٨٩٥,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وردم ورمل نظيفة مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف مورده من خارج الموقع	٥٠٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	م3	٦٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	جاري	١٢٥٨٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٥٨٦,٠٠	
٥١	بالطن توريد تركيب فايبرونات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة.	١١٠,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	جاري	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	البرنامج الزمني موجود
52-أ	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم وأقل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٢٢٤٠٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	م.ط	١٦٣٥٩,٠٠	١٦٦٣,٠٠	١٨٠٢٢,٠٠	جاري	١١٤٣١٣٥٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١١٤٣١٣٥٤٦,٠٠	بيان المعدات موجود
57-أ	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحموله التشغيليه باستخدام الجاكات والوايرات والبلد شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 120 سم	٠٢,٠٠	١١٠٤٠٨٤,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	
60-جـ	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٧٥,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٤١,٠٠	٠٩,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٢٥٤٨٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٤٨٨٠٠,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا للسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوي الأسمنت 300 كجم/م3	٢٠٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	٣٨٠,٠٠	١٦,٠٠	٣٩٦,٠٠	جاري	٧١٧٩٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٧١٧٩٤٨,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بقير حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي و استخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى للازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2	١٧٥٠٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	٦٤٥٣,٠٠	٦٣٥,٠٠	١٠٠٨٨,٠٠	جاري	٣٣٥٤٢٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٥٤٢٦٠٠,٠٠	
63-جـ	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بقير بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاونلش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبلد يشمل عمل جميع مايلزم لتنفيذ العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبلد لايشمل حديد التسليح. ارتفاع حتي من 12 م من منسوب ضهير المحدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	٥٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	م3	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٢٩٠٠٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٩٠٠٥٦,٠٠	
63-د	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بقير بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاونلش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبلد يشمل عمل جميع مايلزم لتنفيذ العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبلد لايشمل حديد التسليح. ارتفاع حتي من 15 م من منسوب ضهير المحدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	٥٠٠,٠٠	٤٦٢٠,٠٠	م3	٠٠,٠٠	١٠٦,٠٠	١٠٦,٠٠	جاري	٤٨٩٧٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٨٩٧٢٠,٠٠	
63-هـ	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بقير بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاونلش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبلد يشمل عمل جميع مايلزم لتنفيذ العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبلد لايشمل حديد التسليح. ارتفاع اعلي من 15 م من منسوب ضهير المحدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	١٥٥٣٧,٠٠	٤٨٢١,٠٠	م3	٣١٥٩,٠٠	٩٣٠,٠٠	٤٠٨٩,٠٠	جاري	١٩٧١٣٠٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٧١٣٠٦٩,٠٠	
64-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدامومواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة العنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة والشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاونلش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق العلمية الامنة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت البلتات المطلية للركائز ذات الحوايط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية اثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المقودة لذلك وما يتطلب لذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الاونلش بأي حمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عاية الاجهاد والاكسسوارات لارتفاع اعلي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعيه حتي منسوب التركيز.	٩٢٠٠,٠٠	٩٣٧١,٠٠	م3	٠٠,٠٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري	١٢٧٤٤٥٦,٠٠	٣١٨٠٠٠,٠٠	٩٥٦٤٥٦,٠٠	حجز 318000 لحين تركيب الكمره (٥١٤١٠)

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / أحمد

مهندس /

مهندس / أحمد الوكار

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

تحريراً في ..... سنة 2025

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ .....

ملاحظة : الفئات .....

يعتمد .....

المحاسب / .....

مدير عام المشروعات الهيئه

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية "المنطقة الأولى"

مهندس / فارق يوسف الجزار

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

مستخلص رقم (25) جارى

العقد رقم : 2023/2022/467

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/12/31

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	المتبقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٦٩	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري لطول حتى 12م بالبر.	١٤٥٠٠,٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٥٠٥٤,٠٠	٥١٢,٠٠	٥٥٦٦,٠٠	جارى	١٦٨١٢١٠٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٨١٢١٠٣٠,٠٠	
٧٤	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠	م2	٣١٣٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٣٥٩٠,٠٠	جارى	٢٢٦١٧٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٦١٧٠,٠٠	
٨٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherrical حمولة أعلي من 750 طن حتى 1000 طن.	١٠٤,٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	٠٠,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	جارى	٢٧٩٠٠٠٠٠,٠٠	٤١٨٥٠٠٠,٠٠	٢٣٧١٥٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انهاء الاختبارات
ا-81	حموله الركيزه حتى 1200 طن	١٥٠,٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠	عدد	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	جارى	٢٠١٤٠٠٠,٠٠	٣٠٢١٠٠,٠٠	١٧١١٩٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انهاء الاختبارات
٥-81	حموله الركيزه من 1801 الى2000 طن	٠٢,٠٠	١٥٤٣١١٤,٠٠	عدد	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	جارى	٣٠٨٦٢٢٨,٠٠	٤٦٢٩٣٤,٢٠	٢٦٢٣٢٩٣,٨٠	حجز بنسبه 15%حين انهاء الاختبارات
	أعمال الجزيرة											
٩٤	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعليق ورص ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل بالجزيرة .	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٥٤,٠٠	م3	٣٩٥٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٥٦٣,٠٠	جاري	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠	
ا-95	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	٩٢٥,٠٠	٩٠٦,٠٠	م.ط	٩٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٩٢١,٠٠	جاري	٨٣٤٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٤٤٢٦,٠٠	
ا-98	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	٥٠٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٤٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩٣,٠٠	جاري	٦٠١٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠١٤٦,٠٠	
١٠٥	بالطن توريد وتركيب فايبروبات دائمة محاذية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة	٨٤٠,٠٠	٥٣٥٩١,٠٠	طن	٨٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٧,٠٠	جاري	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	
ا-106	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية ونصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الايق إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندى عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	١١١٥٠,٠٠	٦٥٥٠,٠٠	م.ط	١١١٢٥,٠٠	٢١,٠٠	١١١٤٦,٠٠	جاري	٧٣٠٠٦٣٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٣٠٠٦٣٠٠,٠٠	
ا-109	بالعدد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات خطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	
ا-111	بالعدد عمل اختبار على خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات خطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	
ا-114	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة	١٥,٠٠	١١٧١٧٢,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	
٢-114	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٥,٠٠	٥١٠١٤,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٧٦٥٢١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٥٢١٠,٠٠	
١١٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوي الأسمنت 300 كجم/م3 .	١٠٠٠,٠٠	١٨٤٤,٠٠	م3	٢٧٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	جاري	٥٠٥٢٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٥٢٥٦,٠٠	
١١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2 .	٨٨٥٠,٠٠	٣٥٢٩,٠٠	م3	٨٨٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٤٨,٠٠	جاري	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	
ا-116	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٨٨٥٠,٠٠	٥٠٤,٠٠	م3	٥٣٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٦٩,٠٠	جاري	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	
١-117	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالجزيرة بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدايه والارتاش اللازمه بالجهاد لايق عن 450 كجم/سم2 - ارتفاع حتى 15 م من منسوب منصهر المغذة حتى منسوب أعلي نقطة بالتاج	٣٢٠٠,٠٠	٤٨٢٥,٠٠	م3	٣١٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٤,٠٠	جاري	١٥٣٦٢٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٣٦٢٨٠٠,٠٠	
٢-118	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى لا تقل المقاومة المميزة للكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهد والاكسسوارات	٢٢٧٥,٠٠	١٠٣٨٨,٠٠	م3	١٩٩٧,٠٠	١٣٦,٠٠	٢١٣٣,٠٠	جاري	٢٢١٥٧٦٠٤,٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	٢١٩٧٧٦٠٤,٠٠	حجز 180000 لحين تركيب الكمره
٢-119	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 أسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٧٠٠,٠٠	٤١٧٩,٠٠	م3	٧٥١,٠٠	٦٠١,٠٠	١٣٥٢,٠٠	جاري	٥٦٥٠٠٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٥٦٥٠٠٠٨,٠٠	
٢-120	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والارتاش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلي من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية	٩٠٠,٠٠	٦٦٦٢,٠٠	م.ط	٣٧٠,٠٠	٢٥٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	جاري	٤١٤٣٧٦٤,٠٠	١٦٠٠٠٠٠,٠٠	٢٥٤٣٧٦٤,٠٠	حجز 1600000 لحين التركيب النيوجيرسي
١٢٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري لطول حتى 12م بالجزيرة.	٦٩٠٠,٠٠	٣٠٧٣٠,٠٠	طن	٥٧٦٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	جاري	١٨٢٨٤٣٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٢٨٤٣٥٠٠,٠٠	

تم تعلية ٣٠٪ من البند ٨١-أ و ٨١-د لحين اعتماد المقايسة

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / أ
مهندس /
مهندس / شريف الوفا

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد ذكري

تحريراً فى ..... سنة 2025
قرش
يدفع إلى المقاول مبلغ ...
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد ،

المحاسب
مدير المصلحة
تحريراً في ..... سنة 2025

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة الهندسية
المنطقة الأولى
مهندس / طارق يوسف الجزار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى

مستخلص رقم (25) جارى

العقد رقم : 2023/2022/467

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-تطروح-الفيوم)

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السمعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/12/31

البند	نوع العمل	الكمية بالمقاطع	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وليند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	١٥٠,٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	١٠١,٠٠	٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	جاري	٩٧٩٣٢٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٩٧٩٣٢٦٣,٠٠	
١٢٦	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد .	١٥٠٠,٠٠	٧٨,٠٠	م2	١٢٧٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٨,٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠	
١٣٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherrical حمولة أعلي من 750 طن حتي 1000 طن.	٦٠,٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٧١٨٠٠٠,٠٠	٥١٢٨٢٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 5% لحين انهاء الاختبارات+حجز 18000 لحين لحام محور 85
133-أ	حموله الركيزه حتى 1200 طن	٠٢,٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٢٠١٤٠٠٠,٠٠	٣٠٢١٠٠,٠٠	١٧١١٩٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انهاء الاختبارات
144-جـ	اعمال نظام تأريض Earthing - العدد Double Plate U Clamp	١٧٦,٠٠	٧١٢,٥٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	٦٤١٢,٥٠	٩٦١,٨٨	٥٤٥٠,٦٣	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
144-د	اعمال نظام تأريض Earthing - بالعدد Earth Point 4 hole with pig tail caple 70 mm2 for 1 L.M	١٣٨,٠٠	٢٠٩٠,٠٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	١٨٨١٠,٠٠	٢٨٢١,٥٠	١٥٩٨٨,٥٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
	أعمال المجرى المائى											
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تطهير وتكريك المجري المائي لزوم حركة المعدات البحريه.	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
149-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٤٥٠,٠٠	١٣١١,٠٠	م.ط	٤٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	٥٨٣٣٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٨٣٣٩٥,٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوى.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
١٥١	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق مثلب 36 المعالج حراريا بأقطار وسماكات مختلفة.	٨٠٥,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
153-أ	بالمتر الطولى أعمال خازوق بقطر 200 سم بمجري النيل فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٥٤٣٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م.ط	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	
154-أ	بالعدد عمل اختبار علي خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
155-أ	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحموله التشغيليه باستخدام الجاكات والوايرات والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 200 سم	٠١,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	
157-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 200 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٠,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	١٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١١٢٩٨٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	١١٢٩٨٦٠,٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكنيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تهيئ الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2	٨٣٣٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	٨٣٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٢٧,٠٠	جاري	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التيجان بمجري النيل بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والارتاش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	٢٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	١٦٠٠,٠٠	٥٨٥,٠٠	٢١٨٥,٠٠	جاري	١٠٣٣٧٢٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٣٣٧٢٣٥,٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقى (Box section) الهيكل العلوى فوق المجرى المائى وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage) باستخدام خرسانة إجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم بمحتوى أسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 440 كجم / م3 وباستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على إجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والفئة تشمل الشدات المعدنية الكثيفه والقرم الخشبية والتقويات والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد الرئيسية والاكسسوارات	٥٢٠٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	م3	٣١٨٣,٠٠	٢٧٧,٠٠	٣٤٦٠,٠٠	جاري	٢٨٤٩٣١٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨٤٩٣١٠٠,٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل بنظام الصبة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد ولا تشمل الدمسة	٥٠٠٠,٠٠	٥٣٤٧,٠٠	م3	١٩٣٢,٠٠	١٧٠,٠٠	٢١٠٢,٠٠	جاري	١١٢٣٩٣٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	١١٢٣٩٣٩٤,٠٠	
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 D/WR لزيادة المطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطول حتي 12م بالنيل.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٢٧٩,٠٠	طن	٦٤٠٩,٠٠	١٤٧,٠٠	٦٥٥٦,٠٠	جاري	٢٠٥٠٦٥١٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٥٠٦٥١٢٤,٠٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشارى العام
شركة سيستراSYSTRA
مهندس / أمير حسن
مهندس /
مهندس / شريف الوفا

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد ذكري

تحريراً فى ..... سنة 2025
قرش
جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ .....
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد ،
المحاسب / .....
على الحساب / نهائيا
عبر الوارد بصك الشروط المعتمدة
تحريراً في ..... سنة 2025

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى
مهندس/ طارق يوسف الجزار

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

مستخلص رقم (25) جارى

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11 مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/12/31

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	المبلغ بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل Relaxatio ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة والوحدات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٦١٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٢٥٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٥,٠٠	جاري	٢٥٩١٧٩٤٥,٠٠	١٣٠٠٠٠٠,٠٠	٢٤٦١٧٩٤٥,٠٠	حجز 1300000 لحين حقن سيجمنت
172-	حموله الركيزه حتي 1200 طن	٠٤,٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠	عدد	٠٠,٠٠	٠٤,٠٠	٠٤,٠٠	جاري	٤٠٢٨٠٠٠,٠٠	٦٠٤٢٠٠,٠٠	٣٤٢٣٨٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انهاء الاختبارات
173-	حموله الركيزه من2201 الى2400 طن	١٢,٠٠	٢٢٨٠٠٠٠,٠٠	عدد	٠٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٢٧٣٦٠٠٠٠,٠٠	٤١٠٤٠٠٠,٠٠	٢٣٢٥٦٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انهاء الاختبارات
	اجمالي الاعمال								١٣٥٥٨٣٧٥٠٠,٥٠	١٦٦١٧١٧١,٥٨	١٣٣٩٢٢٠٣٢٨,٩٣	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (24)										١٢٢٥٣٠٢٤٥١,١٣	
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري 25)										١١٣٩١٧٨٧٧,٨٠	

رئيس الادارة المركزية

مدير عام المشروعات الهيئه

مهندس / جهاد محمد سعد

مهندس / طارق يوسف الجزار

تحريراً فى ..... سنة 2025

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ .....

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد المشروع اعتمدت من .....

يعتمد ،

مدير المشروع

المحاسب / .....

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس / شريف الوكاد

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

رقم ..... دار التصديق

بند ..... الميزانية

بيـــــــان المنصـــــــرف من المنـــــاولـــــة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٢٧٨٢٢٠	٢٢٨٠٩٢
محجوز		
مصرح بصرفه	١٢٢٠٥٢٠	٢٤٥١١٢
سابقة صرفه		
مستحق صرفه	١١٢٥٠٠٠	٨٣٧٨

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبلغ سلمى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكاتب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم .....

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتجم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

تكملة ٢٠٪ من البند رقم ٨١ ص ٨١ د

سبب اعتذار الحساب

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع بادنه)

رقم الاستمارة	تذكرة رقم	تذكرة تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنية	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنية	استقطاعات قرش	الجملة جنية	الجملة قرش
				٢٢٩١٧٨٧٧					
				٧٧٥٦٦٢,٦١					
				٢٢١٤٢٢١٤,٤٠					
				٢١٥٢٧٠٧٧,٤٠					
				١٦٦٥١٢٧,—					

جملة المبلغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المشروع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

قرش	جنية

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول