وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 84 116 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكة العاصمة الإدارية-الشيخ زايد الجديدة-مطروح-الفيوم)

مستخلص رقم (13) جاري

العقد رقم : 2023/2022/467

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السحاب جروب للتشييد والبناء

في المدة من أعمال 2024/1/1 حتى أعمال 2024/1/31

نوع العمل	الكمية بالعقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق بجدوله	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع لا يجوز (جنيه)	صافي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال المجرى المائي											
حفر المكعب أعمال تطهير وتكريك المجرى المائي لزوم حركة الشحنات المصرية.	٥٢٥٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
حفر الخنادق لتمهيد حسب الرسومات لزوم حركة الشحنات المصرية.	٣٦٠,٠٠	١٣١١,٠٠	م3	٣٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	جاري	٤٧١٦٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧١٦٦٠,٠٠	
حفر الخنادق لتمهيد حسب الرسومات لزوم حركة الشحنات المصرية.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	م3	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المقاولة
حفر الخنادق لتمهيد حسب الرسومات لزوم حركة الشحنات المصرية.	١٢٠٠,٠٠	٥٦٦٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	١٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
حفر الخنادق لتمهيد حسب الرسومات لزوم حركة الشحنات المصرية.	٩٠٠٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م3	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	
دك الأرض الطبيعية وتسوية الأرض بالمعدات الميكانيكية على الأقل لعمق لا يقل عن 400 كجم / م٢ بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م٣ - لجهد تربة أقل من 125 كجم/م2	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
دك الأرض الطبيعية وتسوية الأرض بالمعدات الميكانيكية على الأقل لعمق لا يقل عن 400 كجم / م٢ بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م٣ - لجهد تربة أقل من 125 كجم/م2	٠٧,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٨,٠٠	جاري	٩٠٣٨٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٠٣٨٨٨,٠٠	
تحديد عمق الخنادق بجهاز Sonic Coring Test على طول الخنادق - قطر 200 مم باستخدام مواسير Black Steel لتمثل الدعائم بمادة مقاومة للصدأ	٧٩٠٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	٧٧٣٥,٠٠	١٦٥,٠٠	٠٦٠٠,٠٠	جاري	٣٣٥١١٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٥١١٨٠٠,٠٠	
حفر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الإنشاءات بمجرى النيل حسب الرسومات التنفيذية والفرسكة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م3 وأسمنت بورتلاندي وإستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة أسبكتا مع الدك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الخارجي ملازمة لأحجام الأحجار طبقا لمنحنى الانحناء المشار إليه ومطلعه وعلى أن تحقق الفرسكة رقم لا تقل عن 450 كجم/م2	٠١,٠٠	١١٤٣,٠٠	م3	١١٤٣,٠٠	٣٠٣,٠٠	١٤٤٦,٠٠	جاري	١٦٢٥٦٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٢٥٦٤٦,٠٠	
حفر المكعب أعمال توريد وتجهيز حسب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة لخلطة الشحن بمجرى النيل وإستخدام فرم مصنعة مع إستخدام قلنة المصنعة والإرتفاع لملازمة جهد لا يقل عن 450 كجم/م2 ومحتوى أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 وإستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	١٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	٧٠٤,٠٠	٢٨٨,٠٠	٩٩٢,٠٠	جاري	٨١٦٩١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٨١٦٩١٢,٠٠	
حفر المكعب توريد وتجهيز وصب خرسانة مسلحة سفلة الإعمدة لمانع الصدوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك بإستخدام نظام قرميات الدائرية المتحركة (Cantilever carriage) بإستخدام خرسانة ، لجهد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم محتوى أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 وإستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على لجهد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكابلات (Prestressing work) وإستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة أسبكتا وإستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للحصر والفئة تشمل القلنات المعدنية الكثيفة وفلترم المنشأة والفريات وفئة لا تشمل حبيبات التسليح ولا تشمل كفالات عيوب الأعمال الرئيسية والإكسسوارات	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	م3	٧٠٤,٠٠	٢٨٨,٠٠	٩٩٢,٠٠	جاري	٨١٦٩١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٨١٦٩١٢,٠٠	
حفر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section مجرى النيل بنظام قسمة مع تصميم الخلطة الفرسكة على أن يكون الخلطة و قلنك بكي وعلى الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للفرسكة مسلحة من 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بشليمة والا يقل محتوى الأسمنت عن 440 لا على أن تكون الفرسكة ذات سطح ناعم لمنظر (Fair Face) وإستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة أسبكتا وإستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للحصر والسعر يشمل تصحيح الخلطة وعمل القلنات والفرم وعمل القلنات الخاصة ومسلحة للفرسكة حسب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف وفئة لا تشمل حبيبات التسليح ولا تشمل كفالات عيوب الأعمال ولا تشمل الخصم	٨٠٠٠,٠٠	٣٣٤٧,٠٠	م3	١٢٨٨,٠٠	١٦٥,٠٠	١٤٥٣,٠٠	جاري	٧٧٦٩٩١٩١,٠٠	٠٠,٠٠	٧٧٦٩٩١٩١,٠٠	
توريد وتربيط وفرص حديد تسليح 8500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن المدرعات المعلقة لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري أعلى حتى 12م وأقل.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٤٢٧,٠٠	طن	٥٥٠٣,٠٠	٢٤٣,٠٠	٥٧٤٦,٠٠	جاري	٤٧٥٥٣٩٤,٠٠	٢٠٥٠٠٠,٠٠	١٧٩٥٩٩١٣٤,٠٠	تعلية 130000 لحين صب كامل ارتفاع العمود
توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عقلية الإجهاد من سلك محبولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري مجرى النيل Relaxation ASTM Grade strength 1860 MPa with diameter 15.7mm تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وكل مهاترم لإنهاء الاعمال حسب المواصفات التنفيذية المعتمدة وفقا للمواصفات الفنية وفقا لشغل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٨٠٠,٠٠	١٠١٦٢٩,٠٠	طن	٣٣,٠٠	١٣,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٤٧٦٥٣٩٤,٠٠	٢٠٥٠٠٠,٠٠	٤٤٧٠٣٩٤,٠٠	تعلية 205000 لحين صب سيمنت رقم 5
توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عقلية الإجهاد من سلك محبولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري والمزورة	٢٠٠,٠٠	٩٩٦٦,٠٠	طن	[illegible]	[illegible]	٤٩,٥٠	جاري	٤٧٩٩٦٩,٥٠	١٩١٩٨٧,٤٠	٢٨٧٩٨٠١,١٠	استقطاع نسبة 40% لحين التركيب والشد
									٦٧٤٨٣٥٤,٧٨	٨٤٦٣٥٠٥٨٧,٢٣	
									٨٥٣٠٩٨٩٤٣,٠٣	٨٢٢٠٧٠٦١٧,٠٣	
										٢٤٢٧٩٩٧٠,٢٠	

التنزيلات

إجمالي الأعمال

القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (12)

القيمة الحالية للمستخلص (جاري 13)

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى	مدير عام المشروعات الهيئة	مدير المشروع الهيئة	الاستشاري العام
م. محمد نصر ضيع	مهندس / جهاد محمد سعد	مهندس / أشد ذكري	شركة سيستراSYSTRA

تحريرا في ..... سنة 2023

على حساب / نهائية

غير قابلة للصرف إلا بعد التوقيع من

مدير المشروع .....

محافظة / القاهرة

تحريرا في ..... سنة 2023

مهندس / أ. محمود حمدي

مقاول / م. بهنا أمين

ومقدار التصديق : .....

الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقاولة

	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٤٦٢٥٠	٠٨٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه	٨٢٢٠٧٠٦	٦٧
مستحق صرفه		
	٢٤٢٧٩٩	٧٠,٢

تكملة ٢٠٠٠٠ ج لحين صب كامل ارتفاع العامود

تكملة ٢٠٥٠٠٠ ج لحين حصر سيجنت رقم (٥)

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

صافى المبلغ المستحق

ا فى	مئة ٢٠٠	رئيس المصلحة	علامة

كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

ان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بلغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

يد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم	الكاتب الملوط	الختم ذو التاريخ
فى ..... مئة ٢٠٠	.....	
	روجع	
علامات الكتاب الملوطين	يعتمد - سحب شيك / اذن صرف	رئيس الحسابات
.....		.....
بلغ [redacted]	تحريرا فى ..... مئة ٢٠٠	

شطب		الكاتب الملوط	الختم ذو التاريخ
سحب	شيك / اذن صرف	الكاتب الملوط	
تقيد فى سجل	شيك / اذن صرف — تحت رقم	الكاتب الملوط	

وادرج فى كشف الحوالات رقم..... رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

حويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى ى الحكومة بخصوص هذا العمل)) المقاول : .....

..... مئة ٢٠٠

اذا كانت الدمغة على الحساب فيتنسى شطب هذا الاقرار

رقم الاستمارة	تحويل رقم	تحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنية	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنية	استقطاعات قرش	الجملة جنية	الجملة قرش
				الإستقطاعات					
				٥٥٥٢٦٧,٦٠		دمغات			
				١٢٠٠٠,—		تكملة لحين صب كامل ارتفاع العامود			
				٢٠٥٠٠٠,—		تكملة لحين حصر سيجنت رقم ٥			
				٨٩٠٢٦٧,٦٠					
				→ ٢٢٢٨٩٦٠,٢٥					

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

جملة المبالغ السابق صرفها — للشركة ٢١٨٩٩٨٠٦,٤٥ — صندوق تأمينات حلوان ١١٥٦١٨٩,— — ٢٢٧٦٠٧,٢٠

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... مئة ٢٠٠

	قيمة التحويل جنية	قيمة التحويل قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول