الجمعية التعاو

ntractor

Owner Consultant

Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٣) جارى عن مشروع إنتفيذ اعمال انشاء عدد ٢ برابخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السلطة - العاصمة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح)

عند محطتى (٢٩٨٠٥٦٥) & (٢٩٨٠٩١٥)

العقد رقم : ٥١٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٣/١

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	نسبة الصرف	جارى / نهائى	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصلح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامروتاق نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥٠,٠٠	٦٠,٠٠	م٣	٧٠٥,٠٠	٧٠٥,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٩٨	جارى	٠,٠٠	مهندسين الشرك
٤	باليوم أعمال النزح السطحى للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كليونة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٥٠,٠٠	١,٤٤٣,٠٠	اليوم	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٩٨	جارى	٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ جسن ٣ جسن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠نقل ١٥٠ كم	٩٧٠,٠٠	٤٨٧,٠٠	م٣	٤٦٧,٠٠	٤٦٧,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٩٨	جارى	٠,٠٠	التقارير الشهرية والتصا
٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢	٦٧,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	م٣	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٩٨	جارى	٠,٠٠	وسفل الانتقال متواجدة به
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسته ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٥٠,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	م٣	٢٩٧,٠٠	٢٩٧,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٩٨	جارى	٠,٠٠	الحد الامنى من الحد
٩	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بقطر داخلية (١,٠٠ م) (رتبة ١٢) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ @ ١٠ مم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ @ ١٦ مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالمايش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٤,٠٠	١,٥٩٠,٠٠	م.ط	١٨٦,٠٠	١٨٦,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٩٨	جارى	٠,٠٠	المكاتب مت
١٠	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٩٨	جارى	٠,٠٠	لوحات المشرو
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لترطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٥,٠٠	٢٥,٠٠	م٢	٣٦٧,٠٠	٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٩٨	جارى	٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لترطوبه من الاسومات المسلح سمك ٤ مم ولفافة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٣٤٤٠,٠٠	١٠٥,٠٠	م٢	١٤٢٠,٠٠	١٤٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٩٨	جارى	٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندى العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لتقل ١م٣	٥٣,٠٠	٨٠٠,٠٠	م٣	١٣,٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٩٨	جارى	٠,٠٠	
١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائى طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٥٣٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	٤٠٩,٠٠	٤٠٩,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٩٨	جارى	٠,٠٠	
	اجمالى الصفحة الاولى							٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	

عن الشركة المنفذة
مهندس /

المراجعة الفنية
(الاستشارى العام للمشروع)
شركة سيستراSYSTRA
مهندس/ احمد ابو عافية — مهندس / ايمن عبدالله — المهندس/ أحمد الشاعر
التوقيع / — التوقيع / — التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس / احمد ابو دقيقة
التوقيع /

مدير إدارة المشروعات
مهندس/ كارم إبراهيم
التوقيع/

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣
قرش جنيه
مبلغ إلى المقبول سلغ — .....
ملاحظة : الفئات .....
بعده .

المحاسب / .....
على الحساب / نهائياً
غير قابلة بعد الشروط أعتمدت من .....
سعر الصفحة .....
تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة
المنطقة الثالثة عشر
مهندس

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٥١٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣	مع شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة لتطوير المبانى شاملة المدة من حتى	
جنيه	قرش	
٦٠٤٢٢٢٧	—	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
٢٦٢١٠٢٩	٢٥	سابق صرفه بعد خصم ١٥٪
٢٤١١١٨٧	٦٥	مستحق صرفه

١١٤٨١٨,٤٥ ج.ف

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
				الاستطلاعات						
				١٢٠٥٩,٤٠	صافى أعمال					

قرش	جنيه