الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

المنطقه الحاديه عشر _ جنوب سيناء
عقد رقم / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبه و بعد ،،،

بخصوص عملية: انشاء المباني البديلة للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ انشاء مبنى السرية 23 شرطة عسكرية – المرحلة السادسة)) .

- تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية.
- عقد رقم: (2023/2022/524) بتاريخ 2022/10/18
- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص ختامى .
- قيمة العقد : 11895970 (فقط احد عشر مليون و ثمانمائه و خمسه و تسعون الف و تسعمائه و سبعون جنيه مصري لا غير)
- قيمة المستخلص الختامي : 7804537.87 (فقط سبعة ملايين و ثمانمائه و أربعة الف و خمسمائه و سبعه و ثلاثون جنيه مصري و سبعة و ثمانون قرشا لا غير)

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

تحريراً فى : 4/ 6 / 2024

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

(١)

جمهورية مصر العربية — استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »

استمارة الاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المنطقة الغربية عشر جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة تبارك للمقاولات العمومية

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص ختامي لعملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ إنشاء مبنى السرية "٢٣" شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

صاحب الحق أو بسحب باسم { شركة تبارك للمقاولات العمومية

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
فرش	جنيه	التاريخ	رقم
٨٧	١٣٤٠٠٧		
		الجملة	

رقم :

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

(ب) الكاتب المنوط — تقيد في السجل برقم

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	فرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
مستخلص ختامي لعملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ إنشاء مبنى السرية ٢٣ شرطة عسكرية - المرحلة السادسة) بعقد رقم (٥٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) مستخلص شركة تبارك للمقاولات العمومية	٨٧	١٣٤٠٠٧						
إجمالي الأصل								
بيانات الاستقطاعات	فرش	جنيه						
رسم الدمغة	عادي فرش ـــ جنيه ـــ	إضافي فرش ـــ جنيه ـــ	دمغة توقيع فرش ـــ					
صافي القيمة المطلوب صرفها								

راجع

رئيس المصلحة

علامة

في ـــــ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ـــــ الإمضاء ـــــ

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ـــــ الإمضاء ـــــ

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ـــــ الإيرادات ـــــ بتاريخ ـــــ الإمضاء ـــــ

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ـــــ توقيع الكاتب المنوط بالسجل ـــــ

روجع في ـــــ سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

في ـــــ سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ـــــ إمضاء الكاتب المنوط ـــــ

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ـــــ

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٦) اسلمت شيك / إذن صرف ـــــ

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ـــــ سنة ٢٠

تقرير عن

مواد المحاجـــر

اسم العمليـــــــــــــــــــــــــــة	عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ انشاء مبنى السرية ٢٣ شرطة عسكرية – المرحلة السادسة))
اسم الشركـــــــــــــــــــــــــــة المنفذة	شركة تبارك للمقاولات العمومية

م	النوع	الوحدة	الكمية
١	سن	م ٣	٢٧٥
٢	رمل	م ٣	١٩٩٤

مهندس الشركة

مهندس /

مهندس الهيئة

مهندس /

تقرير عن كفاءة الشركة المسند لها التنفيذ

اسم العملية	عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ انشاء مبنى السرية 23 شرطة عسكرية – المرحلة السادسه))
اسم الشركة المنفذة	شركة تبارك للمقاولات
قيمة المشروع طبقا للتعاقد	11895970 جنية
تاريخ استلام الموقع	19 / 10 / 2022
مدة العملية	10 شهور
تاريخ النهو الفعلى	2023/2/10
قيمة المشروع طبقا للختامى	7804537.87 جنيه
الحالة التي تم بها التنفيذ	جيد جدا 0
كفاءة الشركة الفنية	جيد جدا 0
كفاءة المهندس المشرف من قبل الشركة فنيا	جيد جدا 0

مهندس الشركة

مهندس /

مهندس الهيئة

مهندس /

وزارة الدفاع
القيادة العامة للتفتيش والتشغيل
والتنمية العربي

محضر الاستلام الابتدائي

الخاص بعملية اعمال انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعادي (تنفيذ انشاء مبنى السرية ٢٣ شرطه عسكرية – المرحلة السادسة

لتنفيذ شركة تبارك للمقاولات العمومية

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ و بناء علي موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الخاص بالمشروع عاليه اجتمع كل من السادة الاتي اسمائهم :

اللجنة :

١	السيد المهندس / أيمن محمد متولي	رئيسا
٢	السيد المهندس / محمد محمود أباظة	عضوا
٣	السيد المهندس / محمد كمال حسن	عضوا
٤	السيد المهندس / أحمد ماهر الغمري	عضوا
٥	السيد المهندس / هبة تاج الدين	عضوا

جهاز الاشراف :

١	السيد المهندس / شريف مصطفي صدقي	جهاز الإشراف من قبل المنطقة

الشركة المنفذة :

١	السيد المهندس / نـادر مصطفي حسين	الشركة المنفذة

و بالمعاينة الظاهرية قد تبين أنه قد تم تلافي الملاحظات و لا مانع من استلام الأعمال استلاما ابتدائيا
كما انه قد افاد جهاز الاشراف علي المشروع بان جميع الأعمال تم الإنتهاء منها بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠
و قد تحرر محضرا بذلك و استلم كل طرف صورة للعمل بها

الشركة المنفذة

جهاز الاشراف

اللجنة

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه
بيان اعمال مستخلص ختامى

رقم البند	نوع العمل	كمية المعدله	الكميه المنفذه	كميه المستخلص	نسبه الصرف
١	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات ق أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفنة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢١٩	٣,٢١٤,٨٢	٣,٢١٤,٨٢	%١٠٠
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٩٩	١,٨٥٦,٥١	١,٨٥٦,٥١	%١٠٠
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٣	٧٢,٠٢	٧٢,٠٢	%١٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابى الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	١٥٠	١١٥,٠٤	١١٥,٠٤	%١٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	١٦٠	١٥٧,٦٢	١٥٧,٦٢	%١٠٠
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	١,٢٧٠,٧٠	١,٢٧٠,٧٠	%١٠٠
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠	٢١٩,٩١	٢١٩,٩١	%١٠٠
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ ٤ ٥٢) بجميع الاقطار والفنة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٨	٣٦,١٤٤٧	٣٦,١٤	%١٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ مم والفنة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	٥٥٦,٣٢	٥٥٦,٣٢	%١٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥١٧	٥١١,٦٧	٥١١,٦٧	%١٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفنة تشمل عمل وجهين متعامدين علي البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	١,٦٢٢,٩٦	١,٦٢٢,٩٦	%١٠٠
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	٤٤٧,٤٤	٤٤٧,٤٤	%١٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	٩٥,٤٢	٩٥,٤٢	%١٠٠
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٠	٦١,٣٢	٦١,٣٢	%١٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	١٥٦,٤٧	١٥٦,٤٧	%١٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيته وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠	١٩,٣٣	١٩,٣٣	%١٠٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمه و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	١٢٣,٤٩	١٢٣,٤٩	%١٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة
مهندس / شريف مصطفى

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٥٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه
بيان اعمال مستخلص ختامى

رقم البند	نوع العمل	كمية المعدله	الكميه المنفذه	كميه المستخلص	نسبه التصرف
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل وبعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥٠و٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف	١٠٠٠	٨٨٦,١١	٨٨٦,١١	%١٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥و سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	١,٠٨٠,٢٦	١,٠٨٠,٢٦	%١٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	١,٠٨٠,٢٦	١,٠٨٠,٢٦	%١٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠	٨٨٦,١١	٨٨٦,١١	%١٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من أجود الأنواع فرز اول باللون المطلوب والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠	٢٩٧,٧٢	٢٩٧,٧٢	%١٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس فرز أول باللون المطلوب من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠	٦٥,٨١	٦٥,٨١	%١٠٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	١٧٩,٤٢	١٧٩,٤٢	%١٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للأرضيات والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠	٧٠,٢٤	٧٠,٢٤	%١٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	٢٧٦,٠٧	٢٧٦,٠٧	%١٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس ٢٥*٢٥*٢,٥سم فرز اول من اجود الأنواع والفنة تشمل التوريد والتركيب و سقية اللحامات جيدا بمونه الاسمنت الأبيض غير شمال الوزر وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	٥٦٤,٤٢	٥٦٤,٤٢	%١٠٠
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ x ٢٥ x ١٥ سم والفنة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣ق٠,٨٠ زلط + ٣ق٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين بيوية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠٠	٥٥٤,٩٠	٥٥٤,٩٠	%١٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	٨٦٦,٣٦	٨٦٦,٣٦	%١٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdfمن الجهتين قوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٥×٢ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٦×٢ بوصه و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الحديد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبرمن اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه سايبس او سبنيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٦٠	٥٣,١٠	٥٣,١٠	%١٠٠
٣٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة) P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى والفنة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٧٥	٦٧,٩٥	٦٧,٩٥	%١٠٠
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الغرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٦٠	٣٥٢,٩٠	٣٥٢,٩٠	%١٠٠
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد ايطالي لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمه للتثبيت وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف	٥٠	١٣,٣٠	١٣,٣٠	%١٠٠
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كرتال لزوم أبواب وشبابيك الحمايه طبقا للرسومات التفصيليه والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل مايلزم لنهو الاعمال	١٥٠٠	١٧٦,٤٧	١٧٦,٤٧	%١٠٠
٤١	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أبدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و×٤٥و٠ على أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٥	٥,٠٠	٥,٠٠	%١٠٠

مهندس الهيئة

مهندس / شريف مصيلحي

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه
بيان اعمال مستخلص ختامى

رقم البند	نوع العمل	كمية المعدله	الكميه المنفذه	كميه المستخلص	نسبه الصرف
٤٢	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقه من الصينى على أن يكون من أجود الأنواع (ديوراڤيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٥	٥,٠٠	٥,٠٠	%١٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض أوانى من الاستانلس ستيل فتحة واحدة فرز أول مقاس ٠,٤٥*١ من أجود الانواع ووالفنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات	١	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المطلى صينى فرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة الفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	%١٠٠
٤٦	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفنة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦	٦,٠٠	٦,٠٠	%١٠٠
٤٧	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠*٢٠ استنلس استيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٥	٣,٠٠	٣,٠٠	%١٠٠
٤٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣ " يشمل عمود الصرف و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١٢	١١,٠٠	١١,٠٠	%١٠٠
٤٩	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب من الفخار الحجرى المطلى بطلاء الملحى من الداخل و الخارج قطر ٦" / ٤" و له حلق مقاس ١١*١١ بوصة من الفخار المطلى و له مصفاة من الزهر فوق فرشة من الخرسانة العادية ٧٠*٧٠سم سمك ١٠سم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٦	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلبة ١ " من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	%١٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة و الفنة تشمل التوريد والتركيب كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١٢	٣,٠٠	٣,٠٠	%١٠٠
٥٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٦ " بسمك ٥ مم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الرفابع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	٣١,٩٢	٣١,٩٢	%١٠٠
٥٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٨ " بسمك ٥ مم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الرفابع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠	١٩٠,٨٤	١٩٠,٨٤	%١٠٠
٥٥	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦*٠,٦ م و لاتي عمق و الفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم و بتخانة ٣٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة و الفنة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠*٦٠ سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٢٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	%١٠٠
٥٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحانط والرفابع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	%١٠٠
٥٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحانط والرفابع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٠	٣٩٦,٣٧	٣٩٦,٣٧	%١٠٠
٦١	توريد وانشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٢: ١٨)م٣ طبقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرسانه عاديه بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانه مسلحه بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والغطاء ٦٠*٦٠ GRP والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	١	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٦٥	٣٦٤,٠٠	٣٦٤,٠٠	%١٠٠

مهندس الهيئة

مهندس / شريف مصطفى

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه
بيان اعمال مستخلص ختامى

رقم البند	نوع العمل	كمية المعدله	الكميه المنفذه	كميه المستخلص	نسبه الصرف
الاعمال بالكهربائية					
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثي MCCB 250 أمبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 125 امبير و وعدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب لوحة توزيع رئيسيه (انارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حمايه IP ٥٤ وبها المكونات الاتيه :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٥٠ A - عدد ١ كونتاكتور ١٠٠ A و مزود بخليه كهروضوئيه ١٠ A - عدد ٤ مفتاح ثلاثي ٦٣ MCB A - مجموعة سلبكتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشاره و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٤	كالبند السابقو عدد ١ مفتاح رئيسى MCCB 40 أمبير وعدد ١٢مفتاح أحادى ١٠-٢٠ امبير	٨	٦,٠٠	٦,٠٠	%١٠٠
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٢٥) مم٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١١٠٠	١,٠٠٧,٩٥	١,٠٠٧,٩٥	%١٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب وأختبار مفتاح بشينو ٢×١٦ أمبير من أجود الأنواع والبند محمل علية أسلاك التوصيل قطاع ٢×١مم٢ نحاس داخل مواسير مرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٢×١٢٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل باللمبة و الدويل و الترانس و مقطع السلك ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٤٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠ × ٦٠ سم وبدرجة حمايه IP65 كامله باللمبه led والدويل والترانس ومقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٤٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	%١٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف بلفونيرة كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات ومقطع سلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٥٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	%١٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٣٠	٣,٠٠	٣,٠٠	%١٠٠
١٧	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	٦	٦,٠٠	٦,٠٠	%١٠٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائى ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١٢	١١,٠٠	١١,٠٠	%١٠٠
١٩	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	٣	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٢٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١٠	٣,٠٠	٣,٠٠	%١٠٠
٢١	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٠ A و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٣ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	%١٠٠
٢٢	كا البند السابق ولاكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	٧	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة انارة لطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مراشمة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ٦٠*٦٠*١٢٠سم وجوايط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلانشة بابعاد ٤٠*٤٠*١ سم وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	%١٠٠
٢٩	بالعدد تركيب فقط كشاف انارة وراس شوارع مورد بمعرفة الهيئة قوالبنديشمل توريد السلك قطاع ٣*٢ مم ثرموباستيك نحاس وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	%١٠٠
البنود المستحدثه					
١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة احلال من التربه الزلطيه أسفل الاساسات مورده من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه و المواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لايزيد أيا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافه جافه و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٠٠	١,٤٠٣,٨١	١,٤٠٣,٨١	%١٠٠
٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يماثلها القائمه سمك ٢ سم والناائمه سمك ٤ سم و الفنه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	٥٠	٤٥,٢٥	٤٥,٢٥	%١٠٠
٣	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه IPE ٦٥ كامل باللمبه و مقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٥٠	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠	%١٠٠

مهندس الهيئة
مهندس / شريف مصطفي

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق و الكباري

TABARK

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٥٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه
بيان اعمال مستخلص ختامى

رقم البند	نوع العمل	كمية المعدله	الكميه المنفذه	كميه المستخلص	نسبه الصرف
١	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢١٩	٣,٢١٤,٨٢	٣,٢١٤,٨٢	%١٠٠
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٣٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٩٩	١,٨٥٦,٥١	١,٨٥٦,٥١	%١٠٠
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٣	٧٢,٠٢	٧٢,٠٢	%١٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقاب الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	١٥٠	١١٥,٠٤	١١٥,٠٤	%١٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	١٦٠	١٥٧,٦٢	١٥٧,٦٢	%١٠٠
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	١,٢٧٠,٧٠	١,٢٧٠,٧٠	%١٠٠
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠	٢١٩,٩١	٢١٩,٩١	%١٠٠
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ : ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٨	٣٦,١٤٤٧	٣٦,١٤	%١٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الآتسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالبلاشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	٥٥٦,٣٢	٥٥٦,٣٢	%١٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥١٧	٥١١,٦٧	٥١١,٦٧	%١٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين علي البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	١,٦٢٢,٩٦	١,٦٢٢,٩٦	%١٠٠
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	٤٤٧,٤٤	٤٤٧,٤٤	%١٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	٩٥,٤٢	٩٥,٤٢	%١٠٠
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٠	٦١,٣٢	٦١,٣٢	%١٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	١٥٦,٤٧	١٥٦,٤٧	%١٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيته وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠	١٩,٣٣	١٩,٣٣	%١٠٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمه و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	١٢٣,٤٩	١٢٣,٤٩	%١٠٠

مهندس الهيئة

مهندس / شريف مصطفي

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٥٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه
بيان اعمال مستخلص ختامى

رقم البند	نوع العمل	كمية المعدله	الكميه المنفذه	كميه المستخلص	نسبه الصرف
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل وبعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥٠,٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف	١٠٠٠	٨٨٦,١١	٨٨٦,١١	%١٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥و سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	١,٠٨٠,٢٦	١,٠٨٠,٢٦	%١٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	١,٠٨٠,٢٦	١,٠٨٠,٢٦	%١٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوبة البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠	٨٨٦,١١	٨٨٦,١١	%١٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من أجود الأنواع فرز اول باللون المطلوب والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠	٢٩٧,٧٢	٢٩٧,٧٢	%١٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس فرز أول باللون المطلوب من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠	٦٥,٨١	٦٥,٨١	%١٠٠
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدايز علي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	١٧٩,٤٢	١٧٩,٤٢	%١٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للأرضيات والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠	٧٠,٢٤	٧٠,٢٤	%١٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	٢٧٦,٠٧	٢٧٦,٠٧	%١٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس ٢٥*٢٥*٢,٥سم فرز اول من اجود الأنواع والفنة تشمل التوريد والتركيب و سقية اللحامات جيدا بمونه الاسمنت الأبيض غير شمال الوزر وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	٥٦٤,٤٢	٥٦٤,٤٢	%١٠٠
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفنة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٥٠,٨٠ زلط + ٣٥٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادي والتركيب والدهان وجهين بيوبة اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠٠	٥٥٤,٩٠	٥٥٤,٩٠	%١٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	٨٦٦,٣٦	٨٦٦,٣٦	%١٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdfمن الجهتين قوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٥×٢ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٦×٢ بوصه و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبرمن اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه بيوبة اللاكيه سايبس او سبنيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٦٠	٥٣,١٠	٥٣,١٠	%١٠٠
٣٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة(P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣مم و ضبلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦×٢ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٧٥	٦٧,٩٥	٦٧,٩٥	%١٠٠
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٦٠	٣٥٢,٩٠	٣٥٢,٩٠	%١٠٠
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد ايطالى لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمه للتثبيت وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف	٥٠	١٣,٣٠	١٣,٣٠	%١٠٠
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كريتال لزوم أبواب وشبابيك الحمايه طبقا للرسومات التفصيليه والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل مايلزم لنهو الاعمال	١٥٠٠	١٧٦,٤٧	١٧٦,٤٧	%١٠٠
٤١	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و×٤٥و٠ على أن يكون من أجود الأنواع (دبوراقيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جالبتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٥	٥,٠٠	٥,٠٠	%١٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة
مهندس / شريف مصطفى

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٥٢٤/٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه
بيان اعمال مستخلص خمامى

رقم البند	نوع العمل	كمية المعدله	الكميه المنفذه	كميه المستخلص	نسبه الصرف
٤٢	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقه من الصيني علي أن يكون من أجود الأنواع (ديوراڤيت او كيلوبوترا) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جالبتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٥	٥,٠٠	٥,٠٠	%١٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني من الاستانلس ستيل فتحة واحدة فرز أول مقاس ٠,٤٥*١ من أجود الانواع ووالفنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات	١	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المطلى صينى فرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة الفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	%١٠٠
٤٦	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفنة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦	٦,٠٠	٦,٠٠	%١٠٠
٤٧	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جالبتراب او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠*٢٠ استنلس استيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٥	٣,٠٠	٣,٠٠	%١٠٠
٤٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣ " يشمل عمود الصرف و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جالبتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١٢	١١,٠٠	١١,٠٠	%١٠٠
٤٩	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب من الفخار الحجرى المطلى بطلاء الملحى من الداخل و الخارج قطر ٦" / ٤" و له حلق مقاس ١١*١١ بوصة من الفخار المطلى و له مصفاة من الزهر فوق فرشة من الخرسانة العادية ٧٠*٧٠سم سمك ١٠سم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٦	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	%١٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة و الفنة تشمل التوريد والتركيب كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١٢	٣,٠٠	٣,٠٠	%١٠٠
٥٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٦ " بسمك ٥ مم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	٣١,٩٢	٣١,٩٢	%١٠٠
٥٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٨ " بسمك ٥ مم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠	١٩٠,٨٤	١٩٠,٨٤	%١٠٠
٥٥	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦*٠,٦ م و لاي عمق و الفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم و بتخانة ٣٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة و الفنة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠*٦٠ سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٢٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	%١٠٠
٥٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	%١٠٠
٥٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٠	٣٩٦,٣٧	٣٩٦,٣٧	%١٠٠
٦١	توريد وانشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٢: ١٨)م٣ طبقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرسانه عاديه بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانه مسلحه بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والغطاء ٦٠*٦٠ GRP والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	١	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٣٦٥	٣٦٤,٠٠	٣٦٤,٠٠	%١٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مهندس / شريف مصطفي

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه
بيان اعمال مستخلص ختامى

TABARK

رقم البند	نوع العمل	كمية المعدله	الكميه المنفذه	كميه المستخلص	نسبه الصرف
الاعمال بالكهربائية					
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثى MCCB 250 أمبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثى MCCB 125 امبير و وعدد ٣ مفتاح ثلاثى MCCB 80 امبير والبند محمل علبة البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب لوحة توزيع رئيسيه (انارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حمايه IP ٥٤ وبها المكونات الاتيه :- - عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثى ١٥٠ A - عدد ١ كونتاكتور ١٠٠ A و مزود بخليه كهروضوئيه ١٠ A - عدد ٤ مفتاح ثلاثى ٦٣ MCB A - مجموعة سليكتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشاره و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٤	كالبند السابقو عدد ١ مفتاح رئيسى MCCB 40 أمبير وعدد ١٢مفتاح أحادى ١٠-٢٠ امبير	٨	٦,٠٠	٦,٠٠	%١٠٠
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤x٢٥) مم٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١١٠٠	١,٠٠٧,٩٥	١,٠٠٧,٩٥	%١٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب وأختبار مفتاح بتشينو ٢x٢٦ امبير من أجود الأنواع والبند محمل علية أسلاك التوصيل قطاع ٢x٤مم٢ نحاس داخل مواسير مرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٢x١٢٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل باللمبة و الدوبل و الترانس و مقطع السلك ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٤٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠ x ٦٠ سم وبدرجة حمايه IP65 كامله باللمبه led والدوبل والترانس ومقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٤٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	%١٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف بلفونيرة كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات ومقطع سلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٥٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	%١٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب مفتاح انارة ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٣٠	٣,٠٠	٣,٠٠	%١٠٠
١٧	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	٦	٦,٠٠	٦,٠٠	%١٠٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب مفتاح انارة ثنائى ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١٢	١١,٠٠	١١,٠٠	%١٠٠
١٩	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	٣	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٢٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح انارة ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١٠	٣,٠٠	٣,٠٠	%١٠٠
٢١	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٠ A و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٣x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	١٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	%١٠٠
٢٢	كا البند السابق ولاكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	٧	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة انارة لطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مراشمة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ٢٠*٦٠*١٢٠سم وجوايط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلانشة بابعاد ٤٠*٤٠*١٤ سم وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	%١٠٠
٢٩	بالعدد تركيب فقط كشاف انارة وراس شوارع مورد بمعرفة الهيئة قوالبنديشمل توريد السلك قطاع ٣*٢ مم ثرموباستيك نحاس وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	%١٠٠
البنود المستحدثه					
١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة احلال من التربه الزلطيه أسفل الاساسات مورده من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه و المواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لايزيد أيا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافه جافه و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٠٠	١,٤٠٣,٨١	١,٤٠٣,٨١	%١٠٠
٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يماثلها القائمه سمك ٢ سم و النائمه سمك ٤ سم و الفنه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	٥٠	٤٥,٢٥	٤٥,٢٥	%١٠٠
٣	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه IPE ٦٥ كامل باللمبه و مقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٥٠	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠	%١٠٠

مهندس الهيئة

مهندس / شريف مصطفي

مهندس الشركة

TABARK General Contracting

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان كميات المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	الفرق	النسبه
	اولا: الاعمال الاعتياديه						
١	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٩٠,٠٠	٣٢١٩,٠٠	٣٢١٤,٨٢	٤,١٨-	%٠,١٣-
٢	بالمتر المكعب ردم ترية احلال زلط ورمل بنسبة ١:٢ علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول علي اعلي كثافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٧٥,٠٠	٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤,٠٠٠-	%١٠٠,٠٠٠-
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٤٥,٠٠	١٩٩٩,٠٠	١٨٥٦,٥١	١٤٢,٤٩-	%٧,١٣-
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٦٥٠,٠٠	٧٣,٠٠	٧٢,٠٢	٠,٩٨-	%١,٣٤-
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	٢٢٧٥,٠٠	١٥٠,٠٠	١١٥,٠٤	٣٤,٩٦-	%٢٣,٣١-
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	٢٩٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٥٧,٦٢	٢,٣٨-	%١,٤٩-
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٦٥,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٢٧٠,٧٠	٢٩,٣٠-	%٢,٢٥-
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٤٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢١٩,٩١	١٠,٠٩-	%٤,٣٩-
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ ؛ ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٧٦٠٠,٠٠	٤٨,٠٠	٣٦,١٤	١١,٨٦-	%٢٤,٧٠-
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الرّسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدير بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٥,٠٠	٦٠٠,٠٠	٥٥٦,٣٢	٤٣,٦٨-	%٧,٢٨-
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٠,٠٠	٥١٧,٠٠	٥١١,٦٧	٥,٣٣-	%١,٠٣-
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين على البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٦٢٢,٩٦	٣٧٧,٠٤-	%١٨,٨٥-

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان كميات المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	الفرق	النسبه
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٢٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤٤٧,٤٤	٥٢,٥٦-	%١٠,٥١-
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠-	%١٠٠,٠٠٠-
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٧٣٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٩٥,٤٢	١٠٤,٥٨-	%٥٢,٢٩-
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٢٠,٠٠	٧٠,٠٠	٦١,٣٢	٨,٦٨-	%١٢,٤٠-
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٨٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٥٦,٤٧	٣,٥٣-	%٢,٢١-
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيته وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٩,٣٣	٠,٦٧-	%٣,٣٤-
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمه و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٤٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٢٣,٤٩	٢٦,٥١-	%١٧,٦٧-
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥ر١ سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥٠ر٠ سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٥,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٨٦,١١	١١٣,٨٩-	%١١,٣٩-
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من:٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥ر١ سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٥,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٠٨٠,٢٦	٢١٩,٧٤-	%١٦,٩٠-
٢٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٤٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٠٨٠,٢٦	٢١٩,٧٤-	%١٦,٩٠-
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بويه البلاستيك (داخلي) على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٥,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٨٦,١١	١١٣,٨٩-	%١١,٣٩-
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس (كيلوباترا او ما يماثلها) فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٢٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٢٩٧,٧٢	٢٢,٢٨-	%٦,٩٦-
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس (كيلوباترا او ما يماثلها) فرز أول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣١٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٥,٨١	٣٤,١٩-	%٣٤,١٩-
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدايز علي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٥,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٧٩,٤٢	٢٠,٥٨-	%١٠,٢٩-
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للأرضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٧٠,٢٤	٤٩,٧٦-	%٤١,٤٧-

TABARK General Contracting

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

بيان كميات المقايسة الختامية لاعمال انشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	الفرق	النسبه
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت حلايب او مايماثله القائمه سمك ٢سم والنائمه سمك ٤سم والفنه تشمل التوريد والتركيب والثبيت وعمل الفرمله اللازمه ومحمل علي البنت عمل وزره من الجهتين (تلابيس) وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه	م.ط	٨٠٠,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الأبيض غير شاملة الوزر وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٩٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٢٧٦,٠٧	٧٣,٩٣-	%٢١,١٢-
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس٢٥×٢٥×٢,٥ سم فرز أول من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض غير شاملة الوزر وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٧٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٥٦٤,٤٢	٣٥,٥٨-	%٥,٩٣-
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفنة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠,٨٠ زلط + ٣٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٩٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٥٥٤,٩٠	٦٤٥,١٠٠-	%٥٣,٧٦-
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٩٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	٨٦٦,٣٥٩	١٨٣,٦٤٠-	%١٧,٤٩-
٣٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد سمك ٦ مم mdfمن الجهتين قوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٥x٢ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٦x٢ بوصه و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبرمن اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٣٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٥٣,١٠	٦,٩٠-	%١١,٥٠-
٣٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة) P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٦ مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٣١٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	٦٧,٩٥	٧,٠٥-	%٩,٤٠-
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١١٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٣٥٢,٩٠	٧,١٠٠-	%١,٩٧-
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد إيطالي لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمه وشاسيه التثبيت وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٣,٣٠	٣٦,٧٠٠-	%٧٣,٤٠-
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كريتال لزوم أبواب وشبابيك الحمايه طبقا للرسومات التفصيليه والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل مايلزم لنهو الاعمال	كجم	٤٢,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٧٦,٤٧	١٣٢٣,٥٣-	%٨٨,٢٤-
٣٨	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وتدرج الوارد للمواصفات العامة ولا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد في جهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد سمك الطبقة بعد دمكها عن ٢٠ سم ورشها بالماء الي اقصي كثافه جافة ٩٥% من الكثافة المعملية علي مسافة النقل ٢٠ كم وعلاوة ١جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وكل مايلزم لنهو الأعمال لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٩٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٣٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير mc.30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٧,٥٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٤٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن ١ حجر صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للمواصفات والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٦,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان كميات المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	الفرق	النسبه
	ثانيا : الاعمال الصحية						
٤١	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠×٤٥×٥٠ سم علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (شامل خلاط جولد ثقيل)	عدد	٤٠٠٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٤٢	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقه من الصينى علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٨٠٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني من الاستانلس ستيل فتحة واحدة فرز أول مقاس ٠,٤٥×٠,٤٥١ من أجود الانواع ووالفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات (شامل خلاط جولد ثقيل)	عدد	٣٥٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المطلى صينى فرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة الفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٨٥٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتي أقرب غرفة تفتيش علي أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٤٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠-	%١٠٠,٠٠٠
٤٦	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفئة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٣٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٤٧	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠×٢٠ استنلس استيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٧٥,٠٠	٥,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٠٠-	%٤٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٩٠٠,٠٠	١٢,٠٠	١١,٠٠	١,٠٠٠-	%٨,٣٣-
٤٩	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب بلاستيك قطر ٤" و الفئة تشمل التوريد و التركيب وتشمل الغطاء وفرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ومواسير الصرف حتي غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠٥٠,٠٠	٦,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠٠-	%٦٦,٦٧-
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٧٥,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة و الفئة تشمل التوريد والتركيب كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٥٠,٠٠	١٢,٠٠	٣,٠٠	٩,٠٠٠-	%٧٥,٠٠٠
٥٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسمك ٤ مم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠-	%١٠٠,٠٠٠
٥٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " بسمك ٥ مم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٥٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣١,٩٢	١٦٨,٠٨-	%٨٤,٠٤-
٥٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٨ " بسمك ٥ مم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٨٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	١٩٠,٨٤	٥٩,١٦-	%٢٣,٦٦-
٥٥	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦٠×٠,٦٠ م و لاي عمق و الفئة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ١٥ سم و بتخانة ٣٠ سم و يتم بناؤ الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة و الفئة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠×٦٠ سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٦,٠٠	٤,٠٠٠-	%٢٠,٠٠٠

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان كميات المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	الفرق	النسبه
٥٦	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٥٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٤٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠-	%١٠٠,٠٠٠-
٥٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٦٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٣٠,٠٠	٢٢٠,٠٠٠-	%٨٨,٠٠٠-
٥٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٥٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٣٩٦,٣٧	٢٣,٦٣-	%٥,٦٣-
٦٠	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم مع عمل قمبص من الحديد لحماية الخزان و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠٠٠٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٦١	توريد وانشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٢: ١٨)م٣ طبقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرسانه عاديه بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانه مسلحه بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والغطاء ٦٠*٦٠ GRP والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح	عدد	٥٥٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية لزوم السيارات للحماية من الشمس بارتفاع ٤,٢ م مكونة من قطاعات من استيل hot rolled section of mild steel 37 يوزن لايزيد في المتر المسطح ٣٥ كجم /م٢ ومدهونة دهان زنكربتش او ما يكافئة بسمك ٨٠ ميكرون كطبقة برايمر يعلوها دهان باللون المطلوب سمك ٤٠ ميكرون والتغطية العلوية للمظلة صاج معرج سمك ٣مم والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان والعزل والمصنعية والإكسسوارات اللازمة للتثبيت والدعامات واعمال التقوية اللازمة من قطاعات الحديد وجميع ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات الشركة المنتجة المهندس المشرف	عدد	٢٧٠٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	٣٦٤,٠٠	١,٠٠٠	%٠,٢٧-
	ثالثا: الاعمال الكهربيه						
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثي MCCB 250 أمبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 125 امبير و وعدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب لوحة توزيع رئيسيه (انارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حمايه IP ٥٤ وبها المكونات الاتيه :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٥٠ A - عدد ١ كونتاكتور ١٠٠ A و مزود بخليه كهروضونيه ١٠ A - عدد ٤ مفتاح ثلاثي ٦٣ MCB A - مجموعة سليكتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشاره و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثي MCCB 100 أمبير وعدد ٢٤مفتاح أحادى ١٠-٣٢ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠٠٠,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠-	%١٠٠,٠٠٠-
٤	كتابند السابق والمفتاح رئيسي MCCB 40 أمبير وعدد ١٢ مفتاح أحادى ١٠-٢٠ امبير	عدد	٢٥٠٠,٠٠	٨,٠٠	٦,٠٠	٢,٠٠٠-	%٢٥,٠٠٠-
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠+٩٠) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠-	%١٠٠,٠٠٠-
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٢٠+٧٠) مم٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل التوريد والتركيب والتوصيل والاختبار وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠-	%١٠٠,٠٠٠-
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البند الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٦٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠-	%١٠٠,٠٠٠-
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٢٥) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البند الحفروكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٢٥,٠٠	١١٠٠,٠٠	١٠٠٧,٩٥	٩٢,٠٥٠-	%٨,٣٧-
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×١٦) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 7 بوصه و مخطن على البند الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٥٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠-	%١٠٠,٠٠٠-

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان كميات المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	الفرق	النسبه
١٠	بالعدد توريد وتركيب وأختبار مفتاح بتشينو ٢x٦ امبير من أجود الأنواع والبند محمل علية أسلاك التوصيل قطاع ٢x٤مم٢ نحاس داخل مواسير مرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١١٠٠,٠٠	٩,٠٠	٢,٠٠	٧,٠٠٠	%٧٧,٧٨-
١١	بالعدد توريد و تركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية IP65 كامل بالمكونات و اللمبة ١٠٠وات LED و البند محمل علية ذراع التثبيت و مقطع السلك قطاع ٢x٣ مم٢ ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٥٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١x٦٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل باللمبة و الدويل و الترانس و مقطع السلك ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٥٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٢x١٢٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل باللمبة ليد و مقطع السلك ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠,٠٠	٤٠,٠٠	١٦,٠٠	٢٤,٠٠٠	%٦٠,٠٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠ x ٦٠ سم وبدرجة حمايه IP65 كامله باللمبه led والدويل ومقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٦٥٠,٠٠	٤٠,٠٠	٢٧,٠٠	١٣,٠٠٠	%٣٢,٥٠-
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف بلفونيرة كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات ومقطع سلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠٠	%٥٠,٠٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣,٠٠	٢٧,٠٠٠	%٩٠,٠٠٠
١٧	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	عدد	٧٥٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائى ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٠٠,٠٠	١٢,٠٠	١١,٠٠	١,٠٠٠	%٨,٣٣-
١٩	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	عدد	٩٠٠,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠٠	%٣٣,٣٣-
٢٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٠٠,٠٠	١٠,٠٠	٣,٠٠	٧,٠٠٠	%٧٠,٠٠٠
٢١	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٠ A و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٣ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٩,٠٠	٣١,٠٠٠	%٣١,٠٠٠
٢٢	كا البند السابق ولاكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	عدد	٩٥٠,٠٠	٧,٠٠	١,٠٠	٦,٠٠٠	%٨٥,٧١-
٢٣	بالعدد توريد وتركيب ماتور مياه ١,٥ حصان و البند يشمل تركيب الماتور و عمل الجلب و القاعده الخرسانيه و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المباشر	عدد	١٥٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٢٤	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز x ٠,٦ نحاس مقصدر و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٠٠,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٢٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزة معلومات و محمل على البند الراك المعدني و السويتش و السلك وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر وعمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٥٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٢٧	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزة تليفزيون و محمل على البند الاسلاك و علبة الاتصال وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٥٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٢٨	بالعدد طبابة اعمدة انارة بطول ١٠م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مرشحة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ٦٠*٦٠*١٢٠سم وجوابط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلانشة بابعاد ٤٠*٤٠*١ سم وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٥٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٨,٠٠	١٢,٠٠٠	%٤٠,٠٠٠

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان كميات المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	الفرق	النسبه
٢٩	بالعدد تركيب فقط كشاف انارة وراد شوارع مورد بمعرفة الهيئة ةوالبنديشمل توريد السلك قطاع ٣*٢ مم ثرموباستيك نحاس وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٨,٠٠	١٢,٠٠٠	%٤٠,٠٠٠
٣٠	بالعدد توريد وعمل غرف تفتيش ٥٠*٦٠*٦٠ والبند يشمل الحفر والمبانى والمحارة من الداخل وغطاء سمارت وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٣١	بالمتر الطول توريد وتركيب مواسير pvc 3 بوصه لزوم حماية الكابلات و البند يشمل الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٤٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه علي الحائط أو زجاج بقطر ٣٠ سم من أجود الأنواع ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٨٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب مروحة سقف ٥٦ بوصه من أجود الأنواع ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠
	رابعا: البنود المستحدثه						
١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة احلال من التربه الزلطيه أسفل الاساسات مورده من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه و المواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لايزيد أيا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافه جافه و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	م٣	١٤٥,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٣,٨١	٣,٨١	%٠,٢٧
٢	بالمتر الطول توريد و تركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يماثلها القائمه سمك ٢ سم و النائمه سمك ٤ سم و الفنه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٨٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٥,٢٥	٤,٧٥-	%٩,٥٠٠
٣	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه IP٦٥ كامل باللمبه و مقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٦٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٧,٠٠	٣,٠٠٠	%٦,٠٠٠

تحريرا في

مهندس الشركه
مهندس/

مهندس الهيئه
مهندس/
شريف مصطفى

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
وزارة النقل

المنطقه الحاديه عشر _ جنوب سيناء
عقد رقم / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبه و بعد ،،،

بخصوص عملية: انشاء المباني البديلة للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ انشاء مبنى السرية 23 شرطة عسكرية – المرحلة السادسة)) .

- تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية.
- عقد رقم: (2023/2022/524) بتاريخ 2022/10/18
- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مقايسه ختاميه و مذكره ايضاحيه .

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بالأزم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

تحريراً فى :4/ 6 / 2024

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
وزارة النقل

المنطقه الحاديه عشر _ جنوب سيناء
عقد رقم / /

مذكره إيضاحيه

- بخصوص عملية:انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ انشاء مبنى السرية 23 شرطة عسكرية – المرحلة السادسه)) .
- تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه .
- عقد رقم: (2023/2022/524) بتاريخ 2022/10/18
- محضر استلام موقع: 2022/10/19 (مرفق1).
- مدة العملية (4 اشهر) تبدأ من: 2022/10/19. حتي 2023/02/18.
- تم مد مدة العملية لتنتهى بتاريخ 2023/8/15
- تم إسناد العملية عالية لشركة تبارك للمقاولات العمومية طبقا للعقد رقم (2023/2022/524) بتاريخ 2022/10/18 بمبلغ 11895970 جنيه (فقط أحد عشر مليون و ثمانمائه وخمسه و تسعون الف وتسعمائه و سبعون جنيه مصري لا غير).
- تم استلام الاعمال ابتدائي كلي بتاريخ 24-04-2023 وتم إعداد مقاييسه ختاميه للعملية عالية بإجمالي 7804537.87 جنيه (فقط سبعة ملايين و ثمانمائة و أربعة الفا و خمسمائه و سبعة وثلاثون جنيهاً مصرياً وسبعة و ثمانون قرشا لا غير) بإجمالي نقص عن امر الاسناد بحوالي 4091432.13 جنيه (فقط أربعة ملايين و واحد و تسعون الف و اربعمائه و اثنان و ثلاثون جنيهاً مصرياً وثلاثة عشر قرشاً لا غير) وبنسبة نقص من القيمة التعاقد بحوالي 34.39 % طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة(مرفق2).

+ يأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم نحو الموافقة على المقايسة الختامية للعملية عالية.

والامر معروض لسيادتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : / /2024

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

مقايسة ختاميه

اسم العملية
انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ انشاء مبنى السرية 23 شرطة عسكرية – المرحلة السادسة))

اسم الشركة المنفذة	تبارك للمقاولات العمومية
قيمة العملية طبقاً لأمر الإسناد	11895970 جنيه
قيمة العملية طبقاً للعقد	11895970 جنيه
رقم عقد العملية	(2023/2022/524) بتاريخ 2022/2/18
مدة المشروع	(10) شهر
تاريخ بدء العملية	2022/10/19
تاريخ النهو	2023/8/15
المقايسة واردة من	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
قيمة المقايسة الختامية	7804537.87 جنيه
أسباب المقايسة الختامية	طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة

مهندس المشروع	مهندس / شريف صدقي
مدير عام المشروعات	مهندس/ أحمد عراقي
مدير عام التخطيط والمتابعة	مهندس/ إيهاب إسماعيل عبد الحميد
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس/ محمد محمود محمد أباظة
مدير عام صيانة الكباري	مهندس/ محمد كمال حسن غنيم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عميد/ أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	مهندس/ أحمد الطحّان
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس/ أيمن محمد متولي
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	الأستاذ/ تامر بدرت محمود

التوقيع "
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع "
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع "
لواء مهندس / حسام الدين مصطفي
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه الختاميه
	اولا: الاعمال الاعتياديه				
١	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٩٠,٠٠	٣٢١٤,٨٢	٢٨٩٣٣٤,٠١
٢	بالمتر المكعب ردم تربة احلال زلط ورمل بنسبة ١:٢ علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول علي اعلي كثافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٤٥,٠٠	١٨٥٦,٥١	٢٦٩١٩٤,٦٥
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٦٥٠,٠٠	٧٢,٠٢	١١٨٨٣٧,١٣
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	٢٢٧٥,٠٠	١١٥,٠٤	٢٦١٧١٧,٧١
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	٢٩٠٠,٠٠	١٥٧,٦٢	٤٥٧٠٩١,٧٤
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٦٥,٠٠	١٢٧٠,٧٠	٢٠٩٦٦٥,٨٨
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٤٠,٠٠	٢١٩,٩١	٥٢٧٧٨,١١
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ ٥٢٤) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٧٦٠٠,٠٠	٣٦,١٤	٩٩٧٥٩٣,٦٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأتسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الداير بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٥,٠٠	٥٥٦,٣٢	٧٥١٠٣,٨٢

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه الختاميه
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٠,٠٠	٥١١,٦٧	٧٦٧٤٩,٨٧
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفنة تشمل عمل وجهين متعامدين علي البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٥,٠٠	١٦٢٢,٩٦	٨٩٢٦٢,٦٥
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٢٠,٠٠	٤٤٧,٤٤	٥٣٦٩٢,٥٨
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٧٣٠,٠٠	٩٥,٤٢	١٦٥٠٨٢,٣١
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٢٠,٠٠	٦١,٣٢	١٣٤٩٠,٤٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٨٠٠,٠٠	١٥٦,٤٧	٢٨١٦٤٨,٠٣
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيته وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٠٠,٠٠	١٩,٣٣	٧٧٣٢,٤٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمه و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٤٠,٠٠	١٢٣,٤٩	٥٤٣٣٥,٦٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ١و٥ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف	م٢	١٠٥,٠٠	٨٨٦,١١	٩٣٠٤١,٢١
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من:٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ١و٥ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥و سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٥,٠٠	١٠٨٠,٢٦	١٤٥٨٣٥,١٥
٢٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٤٠,٠٠	١٠٨٠,٢٦	١٥١٢٣٦,٤٦
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك (داخلي) على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٥,٠٠	٨٨٦,١١	١١٩٦٢٤,٤٢

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى المريه (٢٣) شرطه عسكريه ـ المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه الختاميه
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس (كيلوباترا او ما يماثلها) فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٢٠,٠٠	٢٩٧,٧٢	٩٥٢٧١,٦٨
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس (كيلوباترا او ما يماثلها) فرز أول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣١٠,٠٠	٦٥,٨١	٢٠٤٠٠,٦٤
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر علي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٥,٠٠	١٧٩,٤٢	٦٢٧٩,٧٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للأرضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٠٠,٠٠	٧٠,٢٤	٥٦١٩١,٢٠
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت حلايب او مايماثله القائمه سمك ٢سم والنائمه سمك ٤سم والفئه تشمل التوريد والتركيب والثبيت وعمل الفرمله اللازمه ومحمل علي البنت عمل وزره من الجهتين (تلابيس) وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه	م.ط	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الأبيض غير شاملة الوزر وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٩٠,٠٠	٢٧٦,٠٧	٥٢٤٥٢,٥٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس٢٥×٢٥×٢,٥سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض غير شاملة الوزر وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٧٠,٠٠	٥٦٤,٤٢	٩٥٩٥٠,٦٩
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨٠م٣ زلط + ٠,٤٠م٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين بموية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٩٠,٠٠	٥٥٤,٩٠	١٠٥٤٣١,٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٩٠,٠٠	٨٦٦,٣٥٩	١٦٤٦٠٨,٢١
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد سمك ٦ مم mdfمن الجهتين قوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٢×٦ بوصه و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبرمن اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه بموية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٣٠٠٠,٠٠	٥٣,١٠	١٥٩٣٠٠,٠٠
٣٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة) P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٦ مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٣١٠٠,٠٠	٦٧,٩٥	٢١٠٦٤٥,٠٠
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١١٠,٠٠	٣٥٢,٩٠	٣٨٨١٩,٠٠
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب فرميد إيطالي لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمه ومناسبه التثبيت وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧٠٠,٠٠	١٣,٣٠	٩٣١٠,٠٠

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه الختاميه
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كريتال لزوم أبواب وشبابيك الحمايه طبقا للرسومات التفصيليه والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل مايلزم لنهو الاعمال	كجم	٤٢,٠٠	١٧٦,٤٧	٧٤١١,٧٥
٣٨	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وتدرج الوارد للمواصفات العامة ولا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد في جهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد سمك الطبقة بعد دمكها عن ٢٠ سم ورشها بالماء الي اقصي كثافه جافة ٩٥% من الكثافة المعملية علي مسافة النقل ٢٠ كم وعلاوة ١جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وكل مايلزم لنهو الأعمال لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير mc.30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	ثانيا : الاعمال الصحية				
٤١	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و٠٤٥x٠و٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (شامل خلاط جولد ثقيل)	عدد	٤٠٠,٠٠	٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
٤٢	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقه من الصينى علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٨٠٠,٠٠	٥,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني من الاستانلس ستيل فتحة واحدة فرز أول مقاس ٠,٤٥*١ من أجود الانواع ووالفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات (شامل خلاط جولد ثقيل)	عدد	٣٥٠٠,٠٠	١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المطلى صينى فرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة الفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٨٥٠,٠٠	١٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتي أقرب غرفة تفتيش علي أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفئة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٣٠,٠٠	٦,٠٠	٧٨٠,٠٠
٤٧	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استنلس استيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٧٥,٠٠	٣,٠٠	١١٢٥,٠٠
٤٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٩٠٠,٠٠	١١,٠٠	٩٩٠٠,٠٠
٤٩	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب بلاستيك قطر ٤" و الفئة تشمل التوريد و التركيب وتشمل الغطاء وفرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ومواسير الصرف حتي غرفة التفتيش و كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠٥٠,٠٠	٢,٠٠	٢١٠٠,٠٠

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه الختاميه
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٧٥,٠٠	١٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة و الفئة تشمل التوريد والتركيب كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٥٠,٠٠	٣,٠٠	١٠٥٠,٠٠
٥٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسمك ٤ مم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " بسمك ٥ مم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٥٠,٠٠	٣١,٩٢	١٤٣٦٤,٠٠
٥٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٨ " بسمك ٥ مم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٨٠٠,٠٠	١٩٠,٨٤	١٥٢٦٧٢,٠٠
٥٥	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦×٠,٦ م و لاّي عمق و الفئة تشمل بناء الغرفة بمبانى سمك طوبة فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم و بتخانة ٣٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة و الفئة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠*٦٠ سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٨٠٠,٠٠	١٦,٠٠	٦٠٨٠٠,٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠
٥٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٦٠,٠٠	٣٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠
٥٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٥٠,٠٠	٣٩٦,٣٧	١٣٨٧٢٩,٥٠
٦٠	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم مع عمل قميص من الحديد لحماية الخزان و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦١	توريد وانشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٢: ١٨)م٣ طبقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرسانه عاديه بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانه مسلحه بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والغطاء ٦٠*٦٠ GRP والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح	عدد	٥٥٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية لزوم السيارات للحماية من الشمس بارتفاع ٤,٢ م مكونة من قطاعات من استيل hot rolled section of mild steel 37 بوزنن لايزيد في المتر المسطح ٣٥ كجم /م٢ ومدهونة دهان زنكربتش او ما يكافئة بسمك ٨٠ ميكرون كطبقة برايمر يليها دهان باللون المطلوب سمك ٤٠ ميكرون والتغطية العلوية للمظلة صاج مفرج سمك ٣مم والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان والعزل والمصنعية والإكسسوارات اللازمة للتثبيت والدعامات واعمال التقوية اللازمة من قطاعات الحديد وجميع ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات الشركة المنتجة المهندس المشرف	عدد	٢٧٠٠,٠٠	٣٦٤,٠٠	٩٨٢٨٠٠,٠٠
	الإجمالي الخاص بالأعمال الاعتيادية والصحية				٦٥٠٦٩٨٩,٥٩

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه الختاميه
	ثالثا: الاعمال الكهربيه				
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثي 250 MCCB أمبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي 125 MCCB امبير و وعدد ٣ مفتاح ثلاثي 80 MCCB امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١٢٥٠٠٠,٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب لوحة توزيع رئيسيه (انارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حمايه ٥٤ IP وبها المكونات الاتيه :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٥٠ A - عدد ١ كونتاكتور ١٠٠ A و مزود بخليه كهروضونيه ١٠ A - عدد ٤ مفتاح ثلاثي ٦٣ MCB A - مجموعة سليكتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشاره و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٦٠٠٠,٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثي 100 MCCB أمبير وعدد ٢٤مفتاح أحادى ١٠-٣٢ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	كتابند السابق والمفتاح رئيسي 40 MCCB أمبير وعدد ١٢ مفتاح أحادى ١٠-٢٠ امبير	عدد	٢٥٠٠,٠٠	٦,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠+٩٠) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير 3 pvc بوصه و محمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٢٠+٧٠) مم٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل التوريد والتركيب والتوصيل والاختبار وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير 3 pvc بوصه و محمل على البند الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٢٥) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير 3 pvc بوصه و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٢٥,٠٠	١٠٠٧,٩٥	٣٢٧٥٨٣,٧٥
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×١٦) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير 2 pvc بوصه و محمل على البند الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب وأختبار مفتاح بتشينو ٢×٢٦ امبير من أجود الأنواع والبند محمل علية أسلاك التوصيل قطاع ٢×٤مم٢ نحاس داخل مواسير مرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١١٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢٢٠٠,٠٠
١١	بالعدد توريد و تركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية IP65 كامل بالمكونات و اللمبة ١٠٠وات LED و البند محمل علية ذراع التثبيت و مقطع السلك قطاع ٢×٣ مم٢ ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب وإختبار كشاف ١×٦٠ سم بدرجة حماية ٦٥ IP كامل باللمبة و الدويل و الترانس و مقطع السلك ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب وإختبار كشاف ٢×١٢٠ سم بدرجة حماية ٦٥ IP كامل باللمبة ليد و مقطع السلك ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠,٠٠	١٦,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه الختاميه
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠ x ٦٠ سم وبدرجة حمايه IP65 كامله باللمبه led والدويل ومقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٦٥٠,٠٠	٢٧,٠٠	٧١٥٥٠,٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف بلفونيرة كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات ومقطع سلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٥٠,٠٠	٢٥,٠٠	١٨٧٥٠,٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠,٠٠	٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠
١٧	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	عدد	٧٥٠,٠٠	٦,٠٠	٤٥٠٠,٠٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائى ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٠٠,٠٠	١١,٠٠	٦٦٠٠,٠٠
١٩	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	عدد	٩٠٠,٠٠	٢,٠٠	١٨٠٠,٠٠
٢٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٠٠,٠٠	٣,٠٠	٢١٠٠,٠٠
٢١	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٠ A و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٣x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٠٠,٠٠	٦٩,٠٠	٤٨٣٠٠,٠٠
٢٢	كا البند السابق ولاكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	عدد	٩٥٠,٠٠	١,٠٠	٩٥٠,٠٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب ماتور مياه ١,٥ حصان و البند يشمل تركيب الماتور و عمل الجلب و القاعده الخرسانيه و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المباشر	عدد	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز x ٠,٦ نحاس مقصدر و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزة معلومات و محمل على البند الراك المعدني و السويتش و السلك و كل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر وعمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزة تليفزيون و محمل على البند الاسلاك و علبة الاتصال و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة انارة لطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مراشمة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ٦٠*٦٠*١٢٠سم وجوايط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلانشة بابعاد ٤٠*٤٠*١ سم وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٥٠٠,٠٠	١٨,٠٠	١١٧٠٠٠,٠٠
٢٩	بالعدد تركيب فقط كشاف انارة وراد شوارع مورد بمعرفة الهيئة ةوالبندبشمل توريد السلك قطاع ٣*٢ مم ثرموباستيك نحاس وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠,٠٠	١٨,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠
٣٠	بالعدد توريد وعمل غرف تفتيش ٦٠*٦٠*٥٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحارة من الداخل وغطاء سمارت وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه الختاميه
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير pvc 3 بوصه لزوم حماية الكابلات و البند يشمل الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه علي الحائط أو زجاج بقطر ٣٠ سم من أجود الأنواع ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب مروحة سقف ٥٦ بوصه من أجود الأنواع ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الإجمالي الخاص بالاعمال الكهربية				٩٨٠٣٣٣,٧٥
	رابعا: البنود المستحدثه				
١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة احلال من التربه الزلطيه أسفل الاساسات مورده من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه و المواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لايزيد أيا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافه جافه و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	م٣	١٤٥,٠٠	١٤٠٣,٨١	٢٠٣٥٥٢,٠٣
٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يماثلها القائمه سمك ٢ سم و النائمه سمك ٤ سم و الفنه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٨٥٠,٠٠	٤٥,٢٥	٣٨٤٦٢,٥٠
٣	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه IP٦٥ كامل باللمبه و مقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٦٠٠,٠٠	٤٧,٠٠	٧٥٢٠٠,٠٠
	اجمالى البنود المستحدثه				٣١٧٢١٤,٥٣
	الإجمالي الكلي				٧٨٠٤٥٢٧,٨٧
	اجمالى الختاميه (سبعة ملايين و ثمانمائه و أربعة ألفا و خمسمائه و سبعة و ثلاثون جنيها مصريا و سبعه و ثمانون قرشا لا غير)				

تحريرا في

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/
أحمد الطحان

المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه المعدله	اجمالى المقايسه الختاميه
	اولا: الاعمال الاعتيادية						
١	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٩٠,٠٠	٣٢١٩,٠٠	٣٢١٤,٨٢	٢٨٩٧١٠,٠٠	٢٨٩٣٣٤,٠١
٢	بالمتر المكعب ردم تربة احلال زلط ورمل بنسبة ١:٢ علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول علي اعلي كثافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٧٥,٠٠	٢٧٤,٠٠	٠,٠٠	٧٥٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٤٥,٠٠	١٩٩٩,٠٠	١٨٥٦,٥١	٢٨٩٨٥٥,٠٠	٢٦٩١٩٤,٦٥
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٦٥٠,٠٠	٧٣,٠٠	٧٢,٠٢	١٢٠٤٥٠,٠٠	١١٨٨٣٧,١٣
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	٢٢٧٥,٠٠	١٥٠,٠٠	١١٥,٠٤	٣٤١٢٥٠,٠٠	٢٦١٧١٧,٧١
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م٣	٢٩٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٥٧,٦٢	٤٦٤٠٠٠,٠٠	٤٥٧٠٩١,٧٤
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٦٥,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٢٧٠,٧٠	٢١٤٥٠,٠٠	٢٠٩٦٦٥,٨٨
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٤٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢١٩,٩١	٥٥٢٠٠,٠٠	٥٢٧٧٨,١١
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ ؛ ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٧٦٠٠,٠٠	٤٨,٠٠	٣٦,١٤	١٣٢٤٨٠٠,٠٠	٩٩٧٥٩٣,٦٠

مهندس الهيئه
مهندس/
شريف مصطفى

مهندس الشركه
مهندس/

TABARK General Contracting

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه المعدله	اجمالى المقايسه الختاميه
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأتسومات سمك ٤ مم والفنة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الداير بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٥,٠٠	٦٠٠,٠٠	٥٥٦,٣٢	٨١٠٠٠,٠٠	٧٥١٠٣,٨٢
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٠,٠٠	٥١٧,٠٠	٥١١,٦٧	٧٧٥٥٠,٠٠	٧٦٧٤٩,٨٧
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفنة تشمل عمل وجهين متعامدين علي البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٦٢٢,٩٦	١١٠٠٠٠,٠٠	٨٩٢٦٢,٦٥
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٢٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤٤٧,٤٤	٦٠٠٠٠,٠٠	٥٣٦٩٢,٥٨
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٧٣٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٩٥,٤٢	٣٤٦٠٠,٠٠	١٦٥٠٨٢,٣١
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٢٠,٠٠	٧٠,٠٠	٦١,٣٢	١٥٤٠٠,٠٠	١٣٤٩٠,٤٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٨٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٥٦,٤٧	٢٨٨٠٠٠,٠٠	٢٨١٦٤٨,٠٣
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيته وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٩,٣٣	٨٠٠٠,٠٠	٧٧٣٢,٤٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمه و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٤٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٢٣,٤٩	٦٦٠٠٠,٠٠	٥٤٣٣٥,٦٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ١و٥ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥٠,٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف	م٢	١٠٥,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٨٦,١١	١٠٥٠٠٠,٠٠	٩٣٠٤١,٢١

مهندس الهيئه
مهندس/ شريف مصطفى

مهندس الشركه
مهندس/

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه المعدله	اجمالى المقايسه الختاميه
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من:٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والظهارة بسمك ٥و سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٥,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٠٨٠,٢٦	١٧٥٥٠٠,٠٠	١٤٥٨٣٥,١٥
٢٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٤٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٠٨٠,٢٦	١٨٢٠٠٠,٠٠	١٥١٢٣٦,٤٦
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك (داخلي) على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٥,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٨٦,١١	١٣٥٠٠٠,٠٠	١١٩٦٢٤,٤٢
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس (كيلوباترا او ما يمائلها) فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٢٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٢٩٧,٧٢	١٠٢٤٠٠,٠٠	٩٥٢٧١,٦٨
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس (كيلوباترا او ما يماثلها) فرز أول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣١٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٥,٨١	٣١٠٠٠,٠٠	٢٠٤٠٠,٦٤
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الداير علي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٥,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٧٩,٤٢	٧٠٠٠,٠٠	٦٢٧٩,٧٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للأرضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٧٠,٢٤	٩٦٠٠٠,٠٠	٥٦١٩١,٢٠
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت حلايب او مايماثله القائمه سمك ٢سم والنائمه سمك ٤سم والفئه تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمله اللازمه ومحمل علي البنت عمل وزره من الجهتين (تلابيس) وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه	م.ط	٨٠٠,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الأبيض غير شاملة الوزر وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٩٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٢٧٦,٠٧	٦٦٥٠٠,٠٠	٥٢٤٥٢,٥٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس٢٥×٢٥×٢,٥ سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض غير شاملة الوزر وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٧٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٥٦٤,٤٢	١٠٢٠٠٠,٠٠	٩٥٩٥٠,٦٩

مهندس الهيئه
مهندس/ شريف مصطفى

مهندس الشركه
مهندس/

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه المعدله	اجمالى المقايسه الختاميه
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨٠م٣ زلط + ٠,٤٠م٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين بموية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٩٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٥٥٤,٩٠	٢٢٨٠٠٠,٠٠	١٠٥٤٣١,٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٩٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	٨٦٦,٣٥٩	١٩٩٥٠٠,٠٠	١٦٤٦٠٨,٢١
٣٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد سمك ٦ مم mdfمن الجهتين قوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٢×٦ بوصه و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبرمن اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه بموية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٣٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٥٣,١٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	١٥٩٣٠٠,٠٠
٣٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة(P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٦ مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	٣١٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	٦٧,٩٥	٢٣٢٥٠٠,٠٠	٢١٠٦٤٥,٠٠
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١١٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٣٥٢,٩٠	٣٩٦٠٠,٠٠	٣٨٨١٩,٠٠
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد إيطالي لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمه وشاسيه التثبيت وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٣,٣٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٩٣١٠,٠٠
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كربتال لزوم أبواب وشبابيك الحمايه طبقا للرسومات التفصيليه والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل مايلزم لنهو الاعمال	كجم	٤٢,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٧٦,٤٧	٦٣٠٠٠,٠٠	٧٤١١,٧٥
٣٨	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وتدرج الوارد للمواصفات العامة ولا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد في جهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد سمك الطبقة بعد دمكها عن ٢٠ سم ورشها بالماء الي اقصي كثافه جافة ٩٥% من الكثافة المعملية علي مسافة النقل ٢٠ كم وعلاوة ١جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وكل مايلزم لنهو الأعمال لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٩٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير mc.30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٧,٥٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٦,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠

مهندس الشركه
مهندس

مهندس الهيئه
مهندس
شريف مصطفى

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه المعدله	اجمالى المقايسه الختاميه
	ثانيا : الاعمال الصحية						
٤١	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و٠×٤٥و٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (شامل خلاط جولد ثقيل)	عدد	٤٠٠٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠
٤٢	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقه من الصينى علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٨٠٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني من الاستانلس ستيل فتحة واحدة فرز أول مقاس ٠,٤٥*١ من أجود الانواع ووالفنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات (شامل خلاط جولد ثقيل)	عدد	٣٥٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المطلى صينى فرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة الفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٨٥٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش علي أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٤٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفنة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٣٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠
٤٧	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠×٢٠ استنلس استيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٧٥,٠٠	٥,٠٠	٣,٠٠	١٨٧٥,٠٠	١١٢٥,٠٠
٤٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٩٠٠,٠٠	١٢,٠٠	١١,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٩٩٠٠,٠٠
٤٩	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب بلاستيك قطر ٤" و الفنة تشمل التوريد و التركيب وتشمل الغطاء وفرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ومواسير الصرف حتي غرفة التفتيش و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠٥٠,٠٠	٦,٠٠	٢,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٧٥,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة و الفنة تشمل التوريد والتركيب كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٥٠,٠٠	١٢,٠٠	٣,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠

مهندس الشركه
مهندس/

مهندس الهيئه
مهندس/
شريف مصطفى

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه ـ المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه المعدله	اجمالى المقايسه الختاميه
٥٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسمك ٤ مم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٥٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " بسمك ٥ مم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٥٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣١,٩٢	٩٠٠٠٠,٠٠	١٤٣٦٤,٠٠
٥٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٨ " بسمك ٥ مم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٨٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	١٩٠,٨٤	٢٠٠٠٠٠,٠٠	١٥٢٦٧٢,٠٠
٥٥	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦×٠,٦ م ولاي عمق والفئة تشمل بناء الغرفة بمبانى سمك طوبة فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم و بتخانة ٣٠سم ويتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة و الفئة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠*٦٠ سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٦,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٦٠٨٠٠,٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠
٥٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٤٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٥٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٦٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٣٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠
٥٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٥٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٣٩٦,٣٧	١٤٧٠٠٠,٠٠	١٣٨٧٢٩,٥٠
٦٠	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم مع عمل قميص من الحديد لحماية الخزان و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠٠٠٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦١	توريد وانشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٢: ١٨)م٣ طبقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرسانه عاديه بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانه مسلحه بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والغطاء ٦٠*٦٠ GRP والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح	عدد	٥٥٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية لزوم السيارات للحماية من الشمس بارتفاع ٤,٢ م مكونة من قطاعات من استيل 37 hot rolled section of mild steel بوزنن لايزيد في المتر المسطح ٣٥ كجم /م٢ ومدهونة دهان زنكريتش او ما يكافئة بسمك ٨٠ ميكرون كطبقة برايمر يعلوها دهان باللون المطلوب سمك ٤٠ ميكرون والتغطية العلوية للمظلة صاج معرج سمك ٣مم والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان والعزل والمصنعية والإكسسوارات اللازمة للتثبيت والدعامات واعمال التقوية اللازمة من قطاعات الحديد وجميع ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية	عدد	٢٧٠٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	٣٦٤,٠٠	٩٨٥٥٠٠,٠٠	٩٨٢٨٠٠,٠٠
	الإجمالي الخاص بالاعمال الاعتيادية والصحية					٩٠٥٤٦٧٠,٠٠	٦٥٠٦٩٨٩,٥٩

مهندس الهيئه
مهندس/
شريف مصطفى

مهندس الشركه
مهندس/

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ انشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه المعدله	اجمالى المقايسه الختاميه
	ثالثا: الاعمال الكهربيه						
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثي MCCB 250 أمبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 125 امبير و وعدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١٢٥٠٠٠,٠٠	١٢٥٠٠٠,٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب لوحة توزيع رئيسيه (انارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حمايه IP ٥٤ وبها المكونات الاتيه :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٥٠ A - عدد ١ كونتاكتور ١٠٠ A و مزود بخليه كهروضونيه ١٠ A - عدد ٤ مفتاح ثلاثي ٦٣ MCB A - مجموعة سليكتور و بوش / بونن - عدد ٣ لمبات اشاره و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثي MCCB 100 أمبير وعدد ٢٤مفتاح أحادى ١٠-٣٢٠ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠٠٠٠,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤	كتابند السابق والمفتاح رئيسي MCCB 40 أمبير وعدد ١٢ مفتاح أحادى ١٠-٢٠ امبير	عدد	٢٥٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٦,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠+٩٠) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٢٠+٧٠) مم٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل التوريد والتركيب والتوصيل والاختبار وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البند الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٦٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٢٥) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٢٥,٠٠	١١٠٠,٠٠	١٠٠٧,٩٥	٣٥٧٥٠٠,٠٠	٣٢٧٥٨٣,٧٥
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×١٦) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 2 بوصه و محمل على البند الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٥٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب وأختبار مفتاح بتشينو ٢×٢٦ امبير من أجود الأنواع والبند محمل علية أسلاك التوصيل قطاع ٢×٤مم٢ نحاس داخل مواسير مرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١١٠٠,٠٠	٩,٠٠	٢,٠٠	٩٩٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠
١١	بالعدد توريد و تركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية IP65 كامل بالمكونات و اللمية ١٠٠وات LED و البند محمل علية ذراع التثبيت و مقطع السلك قطاع ٢×٢ مم٢ ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٥٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب وإختبار كشاف ١×٦٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل باللمبة و الدويل و الترانس و مقطع السلك ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٥٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٢×١٢٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل باللمبة ليد و مقطع السلك ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠,٠٠	٤٠,٠٠	١٦,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠

مهندس الهيئه
مهندس/ شريف مصطفى

مهندس الشركه
مهندس/

الهيئه العامه للطرق و الكباري
عملية إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده
((لتنفيذ إنشاء مبنى السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السادسه))
العقد رقم : ٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه المعدله	اجمالى المقايسه الختاميه
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠ × ٦٠ سم وبدرجة حمايه IP65 كامله باللمبه led والدويل ومقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٦٥٠,٠٠	٤٠,٠٠	٢٧,٠٠	١٠٦٠٠٠,٠٠	٧١٥٥٠,٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف بلفونيرة كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات ومقطع سلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥,٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	١٨٧٥٠,٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
١٧	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	عدد	٧٥٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائى ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٠٠,٠٠	١٢,٠٠	١١,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠
١٩	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	عدد	٩٠٠,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠
٢٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٠٠,٠٠	١٠,٠٠	٣,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠
٢١	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٠ A و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٣ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٩,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	٤٨٣٠٠,٠٠
٢٢	كا البند السابق ولاكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	عدد	٩٥٠,٠٠	٧,٠٠	١,٠٠	٦٦٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب ماتور مياه ١,٥ حصان و البند يشمل تركيب الماتور و عمل الجلب و القاعده الخرسانيه و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المباشر	عدد	١٥٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز × ٠,٦ نحاس مقصدر و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٠٠,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزة معلومات و محمل على البند الراك المعدني و السويتش و السلك و كل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر وعمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٥٠٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزة تليفزيون و محمل على البند الاسلاك و علبة الاتصال و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٥٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة انارة لطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مراشمة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ١٢٠*٦٠*٦٠سم وجوايط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلانشة بابعاد ١*٤٠*٤٠ سم وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٥٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٨,٠٠	١٩٥٠٠٠,٠٠	١١٧٠٠٠,٠٠
٢٩	بالعدد تركيب فقط كشاف انارة وراد شوارع مورد بمعرفة الهيئة ةوالبنديشمل توريد السلك قطاع ٣*٢ مم ثرموباستيك نحاس وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢٥٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٨,٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠
٣٠	بالعدد توريد وعمل غرف تفتيش ٦٠*٦٠*٥٠ والبند يشمل الحفر والمبانى والمحارة من الداخل وغطاء سمارت وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠

مهندس الهيئه
مهندس/
شريف مصطفى

مهندس الشركه
مهندس/

المقايسة الختامية لاعمال انشاء المبانى البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه(٢٣) شرطه عسكريه – المرحله السادسه)

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة (جنيه)	كمية المعدله	كمية الختاميه	اجمالى المقايسه المعدله	اجمالى المقايسه الختاميه
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير pvc 3 بوصه لزوم حماية الكابلات و البند يشمل الحفر و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٤٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه علي الحائط أو زجاج بقطر ٣٠ سم من أجود الأنواع ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٨٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب مروحة سقف ٥٦ بوصه من أجود الأنواع ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
	الإجمالي الخاص بالاعمال الكهربية					٢٥١٥٨٠٠,٠٠	٩٨٠٣٣٣,٧٥
	رابعا: البنود المستحدثه						
١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة احلال من التربه الزلطيه أسفل الاساسات مورده من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه و المواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لايزيد أيا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافه جافه و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	م٣	١٤٥,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٣,٨١	٢٠٣٠٠٠,٠٠	٢٠٣٥٥٢,٠٣
٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يماثلها القائمه سمك ٢ سم و النائمه سمك ٤ سم و الفنه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٨٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٥,٢٥	٤٢٥٠٠,٠٠	٣٨٤٦٢,٥٠
٣	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه ٦٥ IPE كامل باللمبه و مقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٦٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٧,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٧٥٢٠٠,٠٠
	اجمالى البنود المستحدثه					٣٢٥٥٠٠,٠٠	٣١٧٢١٤,٥٣
	الإجمالي الكلي					١١٨٩٥٩٧٠,٠٠	٧٨٠٤٥٣٧,٨٧
	اجمالى المعدله (احدى عشر مليونا و ثمانمائه و خمسه و تسعون ألفا و تسعمائه و سبعون جنيها مصريا لا غير)						
	اجمالى الختاميه (سبعة ملايين و ثمانمائه و أربعة ألفا و خمسمائه و سبعة و ثلاثون جنيها مصريا و سبعه و ثمانون قرشا لا غير)						

مهندس الهيئه
مهندس/
شريف مصطفى

مهندس الشركه
مهندس/

الهيئة العامة للطرق و الكباري

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة

((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

مستخلص ختامي

في المده من بدء الاعمال حتي ٩-٨-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقايسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	م٣	٣٢١٩	٣٢٠٠	١٤,٨٢	٣٢١٤,٨٢	ختامى	٢٨٩٣٣٤,٠١	٠	٢٨٩٣٣٤,٠١	١- يراعي تطبيق بنود التعاقد . ٢- المهندسون متواجدون . ٣- العلامات الإرشاديه موجوده . ٤ - مكتب المهندسين متواجد .
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٥	م٣	١٩٩٩	١٨٤٠	١٦,٥١	١٨٥٦,٥١	ختامى	٢٦٩١٩٤,٦٥	٠	٢٦٩١٩٤,٦٥	
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥٠	م٣	٧٣	٧٠	٢,٠٢	٧٢,٠٢	ختامى	١١٨٨٣٧,١٣	٠	١١٨٨٣٧,١٣	
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	٢٢٧٥	م٣	١٥٠	١١٠	٥,٠٤	١١٥,٠٤	ختامى	٢٦١٧١٧,٧١	٠	٢٦١٧١٧,٧١	
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	٢٩٠٠	م٣	١٦٠	١٥٠	٧,٦٢	١٥٧,٦٢	ختامى	٤٥٧٠٩١,٧٤	٠	٤٥٧٠٩١,٧٤	
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥	م٢	١٣٠٠	١٢٥٠	٢٠,٧٠	١٢٧٠,٧٠	ختامى	٢٠٩٦٦٥,٨٨	٠	٢٠٩٦٦٥,٨٨	
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	م٢	٢٣٠	٢١٥	٤,٩١	٢١٩,٩١	ختامى	٥٢٧٧٨,١١	٠	٥٢٧٧٨,١١	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (37 ؛ 52) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٦٠٠	طن	٤٨	٣٦	٠,١٤	٣٦,١٤	ختامى	٩٩٧٥٩٣,٦٠	٠	٩٩٧٥٩٣,٦٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الداير بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	٦٠٠	٥٥٥	١,٣٢	٥٥٦,٣٢	ختامى	٧٥١٠٣,٨٢	٠	٧٥١٠٣,٨٢	
	الإجمالي								٢٧٣١٣١٦,٦٥	٠	٢٧٣١٣١٦,٦٥	

تحريراً في : / / ٢٠٢٢

مهندس الشركة

مهندس /

نادر مصطفى

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف مصطفي

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه
مستخلص ختامي

في المده من بدء الاعمال حتي ٩-٨-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقايسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق								٢٧٣١٣١٦,٦٥	٠	٢٧٣١٣١٦,٦٥	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	م٢	٥١٧	٥٠٥	٦,٦٧	٥١١,٦٧	ختامى	٧٦,٧٤٩,٨٧	٠	٧٦٧٤٩,٨٧	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين علي البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٥	م٢	٢٠٠٠	١٦٢٠	٢,٩٦	١٦٢٢,٩٦	ختامى	٨٩,٢٦٢,٦٥	٠	٨٩٢٦٢,٦٥	
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠	م٢	٥٠٠	٤٤٥	٢,٤٤	٤٤٧,٤٤	ختامى	٥٣,٦٩٢,٥٨	٠	٥٣٦٩٢,٥٨	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٣٠	م٣	٢٠٠	٩٠	٥,٤٢	٩٥,٤٢	ختامى	١٦٥,٠٨٢,٣١	٠	١٦٥٠٨٢,٣١	
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠	م٢	٧٠	٥٨	٣,٣٢	٦١,٣٢	ختامى	١٣,٤٩٠,٤٠	٠	١٣٤٩٠,٤٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠	م٣	١٦٠	١٥٠	٦,٤٧	١٥٦,٤٧	ختامى	٢٨١,٦٤٨,٠٣	٠	٢٨١٦٤٨,٠٣	
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيته وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠	م٢	٢٠	١٨	١,٣٣	١٩,٣٣	ختامى	٧,٧٣٢,٤٠	٠	٧٧٣٢,٤٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمه و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٤٠	م٢	١٥٠	١٢٠	٣,٤٩	١٢٣,٤٩	ختامى	٥٤,٣٣٥,٦٠	٠	٥٤٣٣٥,٦٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥٠,٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف	١٠٥	م٢	١٠٠٠	٨٨٠	٦,١١	٨٨٦,١١	ختامى	٩٣,٠٤١,٢١	٠	٩٣٠٤١,٢١	
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من:٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥و سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	١٣٠٠	١٠٥٠	٣٠,٢٦	١٠٨٠,٢٦	ختامى	١٤٥,٨٣٥,١٥	٠	١٤٥٨٣٥,١٥	
	الإجمالي								٣٧١٢١٨٦,٨٥	٠	٣٧١٢١٨٦,٨٥	

مهندس الشركة
/ نادر مصطفى

مهندس الهيئه
مهندس / شريف مصطفي

مدير عام المشروعات
مهندس / احمد عراقي

رئيس الاداره المركزيه
مهندس / احمد الطحان

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة

((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

مستخلص ختامي

في المده من بدء الاعمال حتي ٩-٨-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقايسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق								٣٧١٢١٨٦,٨٥	٠	٣٧١٢١٨٦,٨٥	
٢٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠	م٢	١٣٠٠	١٠٥٠	٣٠,٢٦	١٠٨٠,٢٦	ختامى	١٥١٢٣٦,٤٦	٠	١٥١٢٣٦,٤٦	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	١٠٠٠	٨٧٠	١٦,١١	٨٨٦,١١	ختامى	١١٩٦٢٤,٤٢	٠	١١٩٦٢٤,٤٢	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من أجود الأنواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠	م٢	٣٢٠	٢٩٠	٧,٧٢	٢٩٧,٧٢	ختامى	٩٥٢٧١,٦٨	٠	٩٥٢٧١,٦٨	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس فرز أول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١٠	م٢	١٠٠	٦٥	٠,٨١	٦٥,٨١	ختامى	٢٠٤٠٠,٦٤	٠	٢٠٤٠٠,٦٤	
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الداير علي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥	م.ط	٢٠٠	١٧٠	٩,٤٢	١٧٩,٤٢	ختامى	٦٢٧٩,٧٠	٠	٦٢٧٩,٧٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للأرضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م٢	١٢٠	٦٧	٣,٢٤	٧٠,٢٤	ختامى	٥٦١٩١,٢٠	٠	٥٦١٩١,٢٠	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	٣٥٠	٢٦٥	١١,٠٧	٢٧٦,٠٧	ختامى	٥٢٤٥٢,٥٠	٠	٥٢٤٥٢,٥٠	
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس ٢٥*٢٥*٢,٥سم فرز اول من اجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب و سقية اللحامات جيدا بمونه الاسمنت الأبيض غير شمال الوزر وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	١٧٠	م٢	٦٠٠	٥٥٠	١٤,٤٢	٥٦٤,٤٢	ختامى	٩٥٩٥٠,٦٩	٠	٩٥٩٥٠,٦٩	
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل الربردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨٠م٣ زلط + ٠,٤٠م٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م.ط	١٢٠٠	٥٤٠	١٤,٩٠	٥٥٤,٩٠	ختامى	١٠٥٤٣١,٠٠	٠	١٠٥٤٣١,٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	١٠٥٠	٨٥٠	١٦,٣٦	٨٦٦,٣٥٩	ختامى	١٦٤٦٠٨,٢١	٠	١٦٤٦٠٨,٢١	
	الإجمالي								٤٥٧٩٦٣٣,٣٤	٠	٤٥٧٩٦٣٣,٣٤	

تحريراً في : / / ٢٠٢٢

مهندس الشركه

مهندس /

نادر مصطفى

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف مصطفي

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

الهيئة العامة للطرق و الكباري

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة

((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

مستخلص ختامي

في المده من بدء الاعمال حتي ٩-٨-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقايسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق								٤٥٧٩٦٣٣,٣٤	٠	٤٥٧٩٦٣٣,٣٤	
٣٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdfمن الجهتين قوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٢×٦ بوصه و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الحديد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبرمن اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣٠٠٠	م٢	٦٠	٥٢	١,١٠	٥٣,١٠	ختامى	١٥٩٣٠٠,٠٠	٠	١٥٩٣٠٠,٠٠	
٣٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة(P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣١٠٠	م٢	٧٥	٦٥	٢,٩٥	٦٧,٩٥	ختامى	٢١٠٦٤٥,٠٠	٠	٢١٠٦٤٥,٠٠	
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠	م.ط	٣٦٠	٣٤٠	١٢,٩٠	٣٥٢,٩٠	ختامى	٣٨٨١٩,٠٠	٠	٣٨٨١٩,٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد ايطالي لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمه للتثبيت وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف	٧٠٠	م٢	٥٠	١٣	٠,٣٠	١٣,٣٠	ختامى	٩٣١٠,٠٠	٠	٩٣١٠,٠٠	
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كريتال لزوم أبواب وشبابيك الحمايه طبقا للرسومات التفصيليه والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	٤٢	كجم	١٥٠٠	١٧٠	٦,٤٧	١٧٦,٤٧	ختامى	٧٤١١,٧٥	٠	٧٤١١,٧٥	
٤١	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و٤٥×٠و٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	[illegible]	عدد	٥	٥	٠,٠٠	٥,٠٠	ختامى	٢٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠	
٤٢	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقه من الصينى علي أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	عدد	٥	٥	٠,٠٠	٥,٠٠	ختامى	١٤٠٠,٠٠	٠	١٤٠٠,٠٠	
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض أوانى من الاستانلس ستيل فتحة واحدة فرز أول مقاس ١*٠,٤٥ من أجود الانواع ووالفنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات	٣٥٠٠	عدد	١	١	٠,٠٠	١,٠٠	ختامى	٣٥٠,٠٠	٠	٣٥٠,٠٠	
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المطلى صينى فرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة الفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٥٠	عدد	١٠	١٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	ختامى	١٨٥٠,٠٠	٠	١٨٥٠,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفنة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠	عدد	٦	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	ختامى	٧٨٠,٠٠	٠	٧٨٠,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠×٢٠ استنلس استيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٣٧٥	عدد	٥	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	ختامى	١١٢٥,٠٠	٠	١١٢٥,٠٠	
	الإجمالي								٥٠٦٣٠٢٤,٠٩	٠	٥٠٦٣٠٢٤,٠٩	

تحريراً في : / / ٢٠٢٢

مهندس الشركة

مهندس /

نادر مصطفى

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف مصطفي

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

الهيئة العامة للطرق و الكباري

الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه
مستخلص ختامي

في المده من بدء الاعمال حتي ٩-٨-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقايسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال الى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق								٥٠٦٣٠٢٤,٠٩	٠	٥٠٦٣٠٢٤,٠٩	
٤٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣ " يشمل عمود الصرف و الفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٩٠٠	عدد	١٢	١١	٠,٠٠	١١,٠٠	ختامى	٩٩٠٠,٠٠	٠	٩٩٠٠,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب من الفخار الحجرى المطلى بطلاء الملحى من الداخل و الخارج قطر ٦" / ٤" و له حلق مقاس ١١×١١ بوصة من الفخار المطلى و له مصفاة من الزهر فوق فرشة من الخرسانة العادية ٧٠×٧٠سم سمك ١٠سم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	عدد	٦	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	ختامى	٢١٠٠,٠٠	٠	٢١٠٠,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥	عدد	١٠	١٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	ختامى	١٧٥٠,٠٠	٠	١٧٥٠,٠٠	
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة و الفئة تشمل التوريد والتركيب كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	عدد	١٢	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	ختامى	١٠٥٠,٠٠	٠	١٠٥٠,٠٠	
٥٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٦ " بسمك ٥ مم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠	م.ط	٢٠٠	٢٩	٢,٩٢	٣١,٩٢	ختامى	١٤٣٦٤,٠٠	٠	١٤٣٦٤,٠٠	
٥٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٨ " بسمك ٥ مم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م.ط	٢٥٠	١٨٠	١٠,٨٤	١٩٠,٨٤	ختامى	١٥٢٦٧٢,٠٠	٠	١٥٢٦٧٢,٠٠	
٥٥	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦×٠,٦ م و لاي عمق و الفئة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم و بتخانة ٣٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة و الفئة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠*٦٠ سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٣٨٠٠	عدد	٢٠	١٦	٠,٠٠	١٦,٠٠	ختامى	٦٠٨٠٠,٠٠	٠	٦٠٨٠٠,٠٠	
٥٦	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	عدد	١٠	١٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	ختامى	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	
٥٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	م.ط	٢٥٠	٣٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	ختامى	٤٨٠٠,٠٠	٠	٤٨٠٠,٠٠	
٥٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	م.ط	٤٢٠	٣٩٠	٦,٣٧	٣٩٦,٣٧	ختامى	١٣٨٧٢٩,٥٠	٠	١٣٨٧٢٩,٥٠	
٦١	توريد وانشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٢: ١٨)م٣ طبقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرسانه عاديه بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانه مسلحه بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والغطاء ٦٠*٦٠ GRP والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٥٥٠٠٠	عدد	١	١	٠,٠٠	١,٠٠	ختامى	٥٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٥٠٠٠,٠٠	
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٢٧٠٠	م٢	٣٦٥	٣٦٠	٤,٠٠	٣٦٤,٠٠	ختامى	٩٨٢٨٠٠,٠٠	٠	٩٨٢٨٠٠,٠٠	
	الإجمالي								٦٥٠٦٩٨٩,٥٩	٠	٦٥٠٦٩٨٩,٥٩	

تحريراً في : / / ٢٠٢٢

مهندس الشركة	مهندس الهيئة	مدير عام المشروعات	رئيس الإدارة المركزية
مهندس / نادر مصطفى	مهندس / شريف مصطفي	مهندس / أحمد عراقي	مهندس / أحمد الطحان

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة

((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

مستخلص ختامي

في المده من بدء الاعمال حتي ٩-٨-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقايسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال الى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
الاعمال الكهربائية												
	اجمالي ما سبق								٦٥٠٦٩٨٩,٥٩	٠	٦٥٠٦٩٨٩,٥٩	
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثي 250 MCCB أمبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي 125 MCCB امبير و وعدد ٣ مفتاح ثلاثي 80 MCCB امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠٠٠	عدد	١	١	٠,٠٠	١,٠٠	ختامى	١٢٥٠٠٠,٠٠	٠	١٢٥٠٠٠,٠٠	
٢	بالعدد توريد و تركيب لوحة توزيع رئيسيه (انارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حمايه IP ٥٤ وبها المكونات الاتيه :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٥٠ A - عدد ١ كونتاكتور ١٠٠ A و مزود بخليه كهروضوئيه ١٠ A - عدد ٤ مفتاح ثلاثي ٦٣ MCB A - مجموعة سليكتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشاره و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠٠	عدد	١	١	٠,٠٠	١,٠٠	ختامى	٦٠٠٠٠,٠٠	٠	٦٠٠٠٠,٠٠	
٤	كالبند السابق عدد ١ مفتاح رئيسى 40 MCCB أمبير وعدد ١٢مفتاح أحادى ١٠-٢٠ امبير	٢٥٠٠٠	عدد	٨	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	ختامى	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٢٥) مم٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٣٢٥	م.ط	١١٠٠	١٠٠٠	٧,٩٥	١٠٠٧,٩٥	ختامى	٣٢٧٥٨٣,٧٥	٠	٣٢٧٥٨٣,٧٥	
١٠	بالعدد توريد وتركيب وأختبار مفتاح بتشينو ٢×٢٦ امير من أجود الأنواع والبند محمل علية أسلاك التوصيل قطاع ٢×٤مم٢ نحاس داخل مواسير مرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠٠	عدد	٩	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	ختامى	٢٢٠٠,٠٠	٠	٢٢٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٢×١٢٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل باللمبة و الدويل و الترانس و مقطع السلك ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٤٠	١٦	٠,٠٠	١٦,٠٠	ختامى	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠ × ٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامله باللمبه led والدويل والترانس ومقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦مم٢ ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٢٦٥	عدد	٤٠	٢٧	٠,٠٠	٢٧,٠٠	ختامى	٧١٥٥٠,٠٠	٠	٧١٥٥٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف بلفونيرة كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات ومقطع سلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٧٥٠	عدد	٥٠	٢٥	٠,٠٠	٢٥,٠٠	ختامى	١٨٧٥٠,٠٠	٠	١٨٧٥٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	عدد	٣٠	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	ختامى	١٥٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠	
١٧	كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه	٧٥٠	عدد	٦	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	ختامى	٤٥٠٠,٠٠	٠	٤٥٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائى ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	عدد	١٢	١١	٠,٠٠	١١,٠٠	ختامى	٦٦٠٠,٠٠	٠	٦٦٠٠,٠٠	
١٩	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	٩٠٠	عدد	٣	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	ختامى	١٨٠٠,٠٠	٠	١٨٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	ختامى	٢١٠٠,٠٠	٠	٢١٠٠,٠٠	
٢١	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٠ A و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٣ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠٠	٦٩	٠,٠٠	٦٩,٠٠	ختامى	٤٨٣٠٠,٠٠	٠	٤٨٣٠٠,٠٠	
٢٢	كا البند السابق ولاكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	٩٥٠	عدد	٧	١	٠,٠٠	١,٠٠	ختامى	٩٥٠,٠٠	٠	٩٥٠,٠٠	
	الإجمالي								٧٣٤٧٨٢٣,٣٤	٠	٧٣٤٧٨٢٣,٣٤	

تحريراً في : / / ٢٠٢٢

مهندس الشركة

مهندس / نادر مصطفى

مهندس الهيئة

مهندس / شريف مصطفي

مدير عام المشروعات

مهندس / أحمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / أحمد الطحان

الهيئة العامة للطرق و الكباري

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة

((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحله السادسة))

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٨

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

مستخلص ختامي

في المده من بدء الاعمال حتي ٩-٨-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقايسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق								٧٣٤٧٨٢٣,٣٤	٠	٧٣٤٧٨٢٣,٣٤	
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة انارة لطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مراشمة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ٦٠*٦٠*١٢٠سم وجوايط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلانشة بابعاد ٤٠*٤٠*١ سم وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠٠	عدد	٣٠	١٨	٠,٠٠	١٨,٠٠	ختامى	١١٧٠٠٠,٠٠	٠	١١٧٠٠٠,٠٠	
٢٩	بالعدد تركيب فقط كشاف انارة وراس شوارع مورد بمعرفة الهيئة ةوالبنديشمل توريد السلك قطاع ٢*٣ مم ثرموباستيك نحاس وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٣٠	١٨	٠,٠٠	١٨,٠٠	ختامى	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	
	البنود المستحدثه											
١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة احلالمن التربه الزلطيه أسفل الاساسات مورده من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه و المواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لايزيد أيا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافه جافه و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٥	م٣	١٤٠٠	١٤٠٠	٣,٨١	١٤٠٣,٨١	ختامى	٢٠٣٥٥٢,٠٣٠	٠	٢٠٣٥٥٢,٠٣	
٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يماثلها القائمه سمك ٢ سم و النائمه سمك ٤ سم و الفئه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	٨٥٠	م.ط	٥٠	٤٥	٠,٢٥	٤٥,٢٥	ختامى	٣٨٤٦٢,٥٠٠	٠	٣٨٤٦٢,٥٠	
٣	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه ٦٥ IPE كامل باللمبه و مقطع السلك ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٠	عدد	٥٠	٤٧	٠,٠٠	٤٧,٠٠	ختامى	٧٥٢٠٠,٠٠٠	٠	٧٥٢٠٠,٠٠	
	الاجمالى الكلي	فقط سبعة ملايين و ثمانمائه و أربعة ألفا و خمسمائه و سبعة و ثلاثون جنيها مصريا و سبعة و ثمانون قرشا لا غير							٧٨٠٤٥٣٧,٨٧	٠	٧٨٠٤٥٣٧,٨٧	
	اجمالى جاري ٤	فقط سبعة ملايين و ستمائه و سبعون الفا و خمسمائه و ثلاثون جنيها مصريا لا غير							٧٦٧٠٥٣٠,٠٠	٠	٧٦٧٠٥٣٠,٠٠	
	صافي المستخلص الحالي	فقط مائه و أربعة و ثلاثون ألفا و سبعة جنيهات مصريه و سبعه و ثمانون قرشا لا غير							١٣٤٠٠٧,٨٧	٠	١٣٤٠٠٧,٨٧	

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

مهندس الشركة

مهندس / نادر مصطفى

مهندس الهيئة

مهندس / شريف مصطفي

مدير عام المشروعات

مهندس / أحمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / أحمد الطحان