الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

## تحية طيبة وبعد،

**بخصوص عملية: إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس.**

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٤) للعملية بعاليه.

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية.

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٢.

- بقيمة: ٢,٣٧٦,٦٥٠,٠٠ جنيهاً (فقط مليونان وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون جنيهاً لا غير).
- بإجمالي: ١١,٦٥٩,٢٣٥,٠٠ جنيهاً (فقط أحد عشر مليوناً وستمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون جنيهاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٦.

**بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

تحريراً في: ٢٢ /٢٠٢٤/٠٧

عدد المرفقات: ( )
مستخلص أصل + ٣ صورة
استمارة ٥٠ ع.ح
بيان أعمال
حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

استمارة رقم ٥٠ ع ح ٢٠١٠

جمهورية مصر العربية

(١)

## استمارة الاعتماد الصرفي

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المنطقة الخامسة عشر جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة تبارك للمقاولات العمومية

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص جاري (٤) لعملية إنشاء مبنى المنطقة الخامسة عشر بالسويس

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :

{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة تبارك للمقاولات العمومية

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

| بيانات الفواتير | | | |
|---|---|---|---|
| رقم | التاريخ | جنيه | قرش |
| | | ٢٣٧٦٦٥٠ | |
| | الجملة | | |

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

مكتب المراجعة

وكيل القسم

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد في السجل برقم ———

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

| الاعتماد الإداري ونوع الخصم | | | | | | | | عدد المرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيانات | نوع الخصم | | | | | | | |
| | قرش | جنيه | قسم | فرع | فصل | بند | | |
| مستخلص جاري رقم (٤) لعملية إنشاء مبنى المنطقة الخامسة عشر بالسويس. - عقد رقم (١٤٠ - ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤) - تنفيذ شركة تبارك للمقاولات العمومية. | ٥٠ | ٢٣٧٦٦ | | | | | إجمالي الأصل | |

| بيانات الاستطلاعات | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | عادي | | إضافي | | دمغة توقيع | |
| | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | |
| رسم الدمغة | — | — | — | — | — | |

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء ———

( أو ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ——— بتاريخ ——— الإمضاء ———
الإيرادات ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل ———

رجع في ——— سنة ٢٠ ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

في ——— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة للشرق المطابع الأميرية ٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح » ) ——— إمضاء الكاتب المنوط ———

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ———
إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٦) استلمت شيك / إذن صرف ——— في ——— سنة ٢٠
إمضاء طالب أو كاتب التحضير

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم: / /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد .....

بخصوص عملية: إنشاء مبني المنطقة الحادي عشر بالسويس .

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٢ .

محضر استلام موقع بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤ .

تاريخ نهو الاعمال طبقاً لآخر مد مدة معتمد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مقايسة معدله ومذكره ايضاحية للعملية بعاليه

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : /٢٠٢٤/٠٧
مرفقات عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARD)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم: / /

# مذكرة ايضاحية

**بخصوص عملية: إنشاء مبني المنطقة الحادي عشر بالسويس .**

**تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية .**

- **تم اسناد الاعمال لشركة تبارك بموجب العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣ /٠٨/٠٢ بمبلغ ١٢١٨٩٦٣٠ جنيهاً .**
- **تم استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤ .**
- **تم اعداد مقايسه معدله (١) بنفس القيمة الاجماليه (مرفق١)**
- **تم اعداد مقايسه معدله (٢) بنفس القيمة الاجماليه (مرفق٢)**
- **تم اعداد مقايسة معدله (٣) مرفق (٣) بنفس القيمة الاجمالية وذالك بمبلغ ١٢١٨٩٦٣٠ جنيها وذلك لتعديل بعض كميات البنود طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعة بالزيادة او النقص.**

**برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتوجية باللازم نحو الموافقة علي المقايسة المعدلة (٣) للعملية عالية بنفس القيمة الاجمالية ١٢١٨٩٦٣٠ جنيها**

**<u>والأمر مفوض لسيادتكم.</u>**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

تحريرا في : ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٤

**رئيس الإدارة المركزية**

**مهندس/**

**أحمد الطحان**

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

# مقايسة معدلة ٣

| | |
|---|---|
| اسم العملية | عملية انشاء مبني المنطقه الحاديه عشر بالسويس |
| اسم الشركة المنفذة | شركة تبارك للمقاولات العمومية |
| المقايسة واردة من | بحوث الكباري |
| عقد العملية | ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠ |
| قيمة المقايسة الاصلية بعد المفاوضة | ١٢١٨٩٦٣٠ جنيه |
| تاريخ بدء العملية | ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ |
| تاريخ نهو العملية طبقاً لأخر مد مده | ١٣/ ٠٩ /٢٠٢٤ |
| مبررات المقايسة المعدلة | • طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة . |
| مهندس المشروع | مهندس/ محمد سامي عياد |
| مدير عام المشروعات | مهندس/ احمد عراقي |
| مدير عام التخطيط والمتابعة | مهندس / إيهاب اسماعيل |
| مدير عام تنفيذ الكباري | مهندس / محمد محمود محمد اباظه |
| مدير عام الاعمال الكهربائية | مهندس / هبه تاج الدين |
| رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادي عشر | مهندس/ احمد الطحان |
| رئيس الاداره المركزية للشئون المالية والادارية | عميد / ابو بكر احمد عساف |
| رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانه الكباري | مهندس/ ايمن متولي |
| مدير عام العقود و الفتاوى و اللوائح | الأستاذ/ تامر بدرت محمود |

التوقيع ( )
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

يعتمد .
توقيع ( )
لواء مهندس / حسام الدين مصطفي
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

## المقايسة المعدلة(٣)
## عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
## والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

| البند | البيان | وحدة | كمية المعدلة ( ٢ ) | كمية المعدلة ( ٣ ) | الفئه | اجمالي المعدلة ( ٢ ) | اجمالي المعدلة ( ٣ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **اعمال تجهيز الموقع العام** | | | | | | |
| ١ | بالمتر المسطح أعمال الرفع المساحيه للموقع العام للمرافق والمعترضات كامل مماجمعه طبقا لاصول الصناعه . | م٢ | ٤٠٠ | ٤٠٦ | ١٣ | ٥,٢٠٠ | ٥,٢٧٨ |
| ٢ | بالمتر الطولي عمل جسات بعمق لا يزيد عن ١٥ متر وعمل تقرير طبقا لاصول الصناعه وتعليمات .مهندس الاشراف | م.ط | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥٠ | ٢٠,٢٥٠ | ٢٠,٢٥٠ |
| ٣,١ | بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانة مسلحه تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقلب العموميه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف | م٣ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٩٠ | ٢٥,٦٥٠ | ٢٥,٦٥٠ |
| ٣,٢ | بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانه عادية تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقلب العموميه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف | م٣ | ٤٥ | ٤٥ | ٩٠ | ٤,٠٥٠ | ٤,٠٥٠ |
| ٤ | بالمتر المكعب اعمال تكسير مبانى خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقه و التكسير ونقل المخلفات للمقلب العموميه على ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع ) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف . | م٣ | ٨٨٣ | ٨٨٣ | ٢٥٠ | ٢٢٠,٧٥٠ | ٢٢٠,٧٥٠ |
| ٥ | بالمقطوعية فك واعده تركيب غرفه حديد مخزن المعمل بمسطح ٢٥ م٢ البند يشمل الفك والنقل والتجميع مره اخري واستكمال النواقص ولوازم التركيب والتثبيت وعمل خرسانه عاديه ١٠ سم اسفل الغرفه و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . | مقط | ١ | ١ | ٢٥,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ |
| ٦ | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاسفلت والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقلب العمومية و الوصول لمنسوب التأسيس مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الأشراف المحددة بالرسومات التنفيذية. | م٣ | ٥٢٦ | ٥٢٦ | ١٠٠ | ٥٢,٦٠٠ | ٥٢,٦٠٠ |
| ٧ | بالمتر المكعب ردم برمل نظيفه خاليه من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفئة تشمل عمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | م٣ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٧٠ | ٣٠,٦٠٠ | ٣٠,٦٠٠ |
| ٨ | بالمتر المكعب توريد وعمل تربه احلال (١:٢) زلط الى رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م٣ | ٢٣٥ | ٢٣٥ | ٣٣٠ | ٧٧,٥٥٠ | ٧٧,٥٥٠ |
| ٩ | بالمتر المسطح اعمال تسويه السطح وضبط المنسوب وازاله الأشجار والحشائش والمعوقات طبقا لاصول الصناعه وتعلميات مهندس الاشراف . | م٢ | ١٥٠ | ١٥١ | ٤٠ | ٦,٠٠٠ | ٦,٠٤٠ |
| | **الاعمال الانشائية** | | | | | | |
| ١٠ | بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاسفلت واسفل السملات المبنى علي الا تقل كمية الأسمنت عن ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/ سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م٣ | ١٢٨ | ١٢٨ | ٢,١٠٠ | ٢٦٨,٨٠٠ | ٢٦٨,٨٠٠ |
| ١١ | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاسلسلات (قواعد وسملات ) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكيو على الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول ،الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح | م٣ | ١٩٧ | ١٩٦ | ٢,٨٠٠ | ٥٥١,٦٠٠ | ٥٤٨,٨٠٠ |
| ١٢ | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات وحوائط علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. | م٣ | ٢٨٥ | ٢٨٥ | ٣,٥٥٠ | ١,٠١١,٧٥٠ | ١,٠١١,٧٥٠ |
| ١٣ | بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من ( 10سم الي ٢٠سم ) بنسبة خلط ٠,٨ م٣ زلط نظيف و ٠,٤ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م٣ | ٦٥ | ٦٤ | ٢,٢٠٠ | ١٤٣,٠٠٠ | ١٤٠,٨٠٠ |
| ١٤ | بالمتر مسطح توريد وعمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجزوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمه طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م٣ | ١ | ١ | ١٤٥ | ١٤٥ | ١٤٥ |
| ١٥ | بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفئه تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف . | طن | ٨٦ | ٩١ | ٥٥,٥٠٠ | ٤,٧٧٣,٠٠٠ | ٥,٠٥٠,٥٠٠ |

## المقايسة المعدلة(٣)
## عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
## والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

| البند | البيان | وحدة | كمية المعدلة ( ٢ ) | كمية المعدلة ( ٣ ) | الفئه | اجمالي المعدلة ( ٢ ) | اجمالي المعدلة ( ٣ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال مباني | | | | | | | ٠ |
| ١٦ | بالمتر المسطح عمل مبانى سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٢٤٥ | ١٧,٦٤٠ | ١٧,٦٤٠ |
| ١٧ | بالمتر المكعب عمل مبانى سمك طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م٣ | ٩٦ | ٩٤ | ٢,٢٠٠ | ٢١١,٢٠٠ | ٢٠٦,٨٠٠ |
| ١٨ | بالمتر المسطح عمل مبانى سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م٢ | ٥٣ | ٥٣ | ٢٩٠ | ١٥,٣٧٠ | ١٥,٣٧٠ |
| ١٩ | بالمتر مكعب عمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م٢ | ٧٢ | ٧١ | ٢,٤٠٠ | ١٧٢,٨٠٠ | ١٧٠,٤٠٠ |
| ٢٠ | بالمتر المسطح عمل مبانى سمك نص طوبة من بلوكات الطوب الابيض والفة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م٢ | ١٩٧ | ١٩٧ | ٢٤٠ | ٤٧,٢٨٠ | ٤٧,٢٨٠ |
| ٢١ | بالمتر المسطح توريد و تركيب انترلوك لارضيات الرصيف و البند يشمل توريد الرمل و تسوية الارض و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة | | | | | | ٠ |
| | (أ) سمك ٦ سم | م٢ | ١ | ٣ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٦٠٠ |
| | (ب)سمك ٨سم | م٢ | ١ | ١ | ٢٢٠ | ٢٢٠ | ٢٢٠ |
| ٢٢ | بالمتر الطولى توريد و تركيب بردورة وسط مقاس (50 سم * ٣٠سم * ١٥:٢٠سم ) و البند يشمل التوريد والتركيب والدهان وعمل فرش عدنيه اسفل البردورة و الخلطات اللازمة للتثبيت | م.ط. | ١ | ١ | ٢٢٠ | ٢٢٠ | ٢٢٠ |
| أعمال العزل | | | | | | | ٠ |
| ٢٣ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه من العزل للرطوبه من البيتومين البارد للاسفلت ومبقي قصبه الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف . | م٢ | ٤٦٠ | ٤٦٠ | ٦٠ | ٢٧,٦٠٠ | ٢٧,٦٠٠ |
| ٢٤ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأسومات سمك ٤ مم والفنة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالبلتيورى وعمل طبقة لبلسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م٢ | ٤٩ | ٤١ | ١٨٥ | ٩,٠٦٥ | ٧,٥٨٥ |
| اعمال البياض | | | | | | ٠ | ٠ |
| ٢٥ | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطاقة بسمك ١ر٥ سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والصهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | م٢ | ١٩٥٠ | ١٩٣٠ | ١٤٠ | ٢٧٣,٠٠٠ | ٢٧٠,٢٠٠ |
| ٢٦ | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجي ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطاقة بسمك ١ر٥ سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والصهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥ر٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | م٢ | ١ | ١ | ١٩٠ | ١٩٠ | ١٩٠ |
| أعمال اسقف | | | | | | ٠ | ٠ |
| ٢٧ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح جبسية ماركة كناوف ١٢ مم ابيض او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جلب | م٢ | ١٤٠ | ١٨٢ | ٤٣٠ | ٦٠,٢٠٠ | ٧٨,٢٦٠ |
| ٢٨ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح جبسية ماركة كناوف اخضر او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الحمامات والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جلب | م٢ | ٢٠ | ٣٦ | ٤٨٠ | ٩,٦٠٠ | ١٧,٢٨٠ |
| ٢٩ | بالمتر المسطح توريد و تركيب اسقف مستعارة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جلب | م٢ | ١٤٠ | ١١٤ | ٣٥٠ | ٤٩,٠٠٠ | ٣٩,٩٠٠ |

## المقايسة المعدلة(٣)
## عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
## والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

| البند | البيان | وحدة | كمية المعدلة ( ٢ ) | كمية المعدلة ( ٣ ) | الفئه | اجمالي المعدلة ( ٢ ) | اجمالي المعدلة ( ٣ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣٠ | بالمتر الطولي توريد و تركيب كرانيش (فيونك ٠١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمل طبقا لأصول الصناعة. | م.ط | ٥٠ | ٥٠ | ١٣٠ | ٦,٥٠٠ | ٦,٥٠٠ |
| ٣١ | بالمتر الطولي توريد و تركيب كرانيش (فيونك ٠٢٥) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمل طبقا لأصول الصناعة. | م.ط | ٥٠ | ١ | ١٤٠ | ٧,٠٠٠ | ١٤٠ |
| ٣٢ | بالمتر المسطح توريد و تركيب كرنيشة (فيونك ٠٣٥) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمل طبقا لأصول الصناعة | م.ط | ٤٩ | ١ | ١٥٠ | ٧,٣٥٠ | ١٥٠ |
| | أعمال دهانات | | | | | ٠ | ٠ |
| ٣٣ | بالمتر المسطح أعمل دهانات لزوم الحوائط الداخلية ببوية البلاستيك (سايبس والتشطيب بوتن ) او ما يماثلة و يشمل (التجهيز +وجه برايمر ماءي + ٣ سكينة معجون+وجه تحضيري) و كل ما يلزم لنهو الاعمل طبقا لأصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف . | م٢ | ١٧٠٠ | ١٨٥٠ | ١٨٠ | ٣٠٦,٠٠٠ | ٣٣٣,٠٠٠ |
| ٣٤ | بالمتر المسطح أعمل دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية من انتاج شركة جرفيتو او ما يماثلها و يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمل طبقا لأصول الصنعة وتعليمات امهندس الاشراف . | م٢ | ١ | ١ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٨٠ |
| | أعمال الارضيات | | | | | | ٠ |
| ٣٥ | بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوبترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمل طبقا لأصول الصناعة . | م٢ | ٢٩٧ | ٢٨٤ | ٣٨٥ | ١١٤,٣٤٥ | ١٠٩,٣٤٠ |
| ٣٦ | بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوبترا ولزقة بمادة لزق منفسبة والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمل طبقا لأصول الصناعة | م٢ | ٢٠٨ | ٢٠٨ | ٤٠٠ | ٨٣,٢٠٠ | ٨٣,٢٠٠ |
| ٣٧ | بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونه الاسمنتيه والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . | م.ط | ٤٤١ | ١٨٣ | ٤٥ | ١٩,٨٤٥ | ٨,٢٣٥ |
| ٣٨ | بالمتر المسطح توريد و عمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهليكوبتر و حديد التسليح ٥ Ø١٢مم في الاتجاهين مع الاضافات اللازمة لتصليد السطح و البند يشمل محتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والبقاب من الفايبر بمعدل ٩٠٠ مم/م٣ وكل ما يلزم لنهو الاعمل طبقا لاصول الصناعة. والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. | م٢ | ١ | ٢٧٣ | ٨٠٠ | ٨٠٠ | ٢١٨,٤٠٠ |
| ٣٩ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمل طبقا لأصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف . | م٢ | ٨٨ | ٩٥ | ٢٣٥ | ٢٠,٦٨٠ | ٢٢,٣٢٥ |
| ٤٠ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات من الواح ال HDF المقي سمك ٨ مم/٣٢ طبقا للتصميم المقترح و البند يشمل و القوم و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة. | م٢ | ٥٥ | ٥٥ | ٦٠٠ | ٣٣,٠٠٠ | ٣٣,٠٠٠ |
| ٤١ | بالمتر الطولي توريد و تركيب الوزر الخاص بل HDF ارتفاع ١٠ سم طبقا للتصميم المقترح و التثبيت و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة. | م.ط | ٤٣ | ٤٣ | ١٢٠ | ٥,١٦٠ | ٥,١٦٠ |
| ٤٢ | بالمتر الطولي توريد و تركيب درج جيرانيت محلي ( احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها ) و البند يشمل التلابس و الوزر و التفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهو الاعمل طبقا لاصول الصناعة. | م.ط. | ٤٦ | ٥٢ | ١,١٠٠ | ٥٠,٦٠٠ | ٥٧,٢٠٠ |
| ٤٣ | بالمتر الطولي توريد و تركيب عتب ابواب جيرانيت محلي ( احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها ) عرض(15 سم -٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمل حسب اصول الصناعة. | م.ط | ١٨ | ١٤ | ٣٦٠ | ٦,٤٨٠ | ٥,٠٤٠ |
| ٤٤ | بالمتر المسطح توريد و تركيب جيرانيت محلي ( احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها ) والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهو الأعمل حسب اصول الصناعة. | م٢ | ٥٣ | ٥٨ | ١,٨٠٠ | ٩٥,٤٠٠ | ١٠٤,٤٠٠ |
| ٤٥ | بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الرخام المحلي (جلالة او ما يماثلها ) السعر يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف | م٢ | ١ | ١ | ١,٢٠٠ | ١,٢٠٠ | ١,٢٠٠ |
| | الاعمال المعدنية | | | | | ٠ | ٠ |
| ٤٦ | بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج سندوتش بقل سمك ٤ سم البند التوريد والتركيب والتثبيت و الكمر اللازم لحمله وحقن بقوم بين الصاج والحائط المجاور وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . | م٢ | ١٦٥ | ١٦٥ | ١,٧٥٠ | ٢٨٨,٧٥٠ | ٢٨٨,٧٥٠ |
| ٤٧ | بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كربتل للابواب وشبابيك الحماية والهندربل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والتثبيت طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف | كجم | ٢٤٠٠ | ١ | ٨٢ | ١٩٦,٨٠٠ | ٨٢ |
| ٤٨ | بالعدد اعداه تركيب باب او شباك حديد او خشب باي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعداه التركيب واستكمال التواقيص والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و لتعليمات مهندس الاشراف . | عدد | ١٢ | ١٢ | ١,٤٠٠ | ١٦,٨٠٠ | ١٦,٨٠٠ |

## المقايسة المعدلة(٣)
## عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
## والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

| البند | البيان | وحدة | كمية المعدلة ( ٢ ) | كمية المعدلة ( ٣ ) | الفئه | اجمالي المعدلة ( ٢ ) | اجمالي المعدلة ( ٣ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال ابواب و الشبابيك | | | | | | | ٠ |
| ٤٩ | بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب عظم موسكي قلاوندي مكبوس ٩٠ سم ام دي اف ١٢ مم من الخارج، و من الداخل قشرة أرو و به بانوهات كما موضح بالرسومات<br>الحلق موسكي ١٥سم<br>دهان لاكيه ابيض<br>بر خشب موسكي دهان لاكيه ابيض | م٢ | ٤١ | ١ | ٤٥٠٠ | ١٨٤,٥٠٠ | ٤,٥٠٠ |
| ٥٠ | بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب من زجاج سيكوريت سمك ١٠مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكنه باب إيطالي ومقبض استانلس وواسنفره و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصنعة و طبقاً للرسومات وتعليمات الاستشاري. | م٢ | ٧ | ٣ | ٣,٧٥٠ | ٢٦,٢٥٠ | ١١,٢٥٠ |
| ٥١ | بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS للفيلة المدهون الكتروستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وضلفه سلك اللازم للتثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصنعة و طبقاً للرسومات وتعليمات الاستشاري. | م٢ | ٣٠ | ١ | ٤,٠٠٠ | ١٢٠,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ |
| ٥٢ | بالمتر المسطح توريد و تركيب مريات طبقا للتصميم و البند يشمل التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة | م٢ | ٤ | ٤ | ٨٥٠ | ٣,٤٠٠ | ٣,٤٠٠ |
| أعمال السباكة | | | | | | | ٠ |
| ٥٣ | بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (ابديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكوميبنشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٨ | ٨ | ٥,٧٥٠ | ٤٦,٠٠٠ | ٤٦,٠٠٠ |
| ٥٤ | بالعدد توريد و تركيب حوض غسل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و٠×٤٥و٠ على أن يكون من أجود الأنواع (ابديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف وغير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٧ | ٧ | ٤,٣٠٠ | ٣٠,١٠٠ | ٣٠,١٠٠ |
| ٥٥ | بالعدد توريد و تركيب مبوله فخار المطلى صينى فرز أول على أن يكون من أجود الأنواع (ابديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٢ | ٢ | ٤,٨٠٠ | ٩,٦٠٠ | ٩,٦٠٠ |
| ٥٦ | بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استانلس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثله) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى غرفة التفتيش غير شامل الخلاط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ١ | ١ | ٣,٨٠٠ | ٣,٨٠٠ | ٣,٨٠٠ |
| ٥٧ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ١ بوصة من اجود الأنواع (B,R او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحفظ والرفايع من كيهان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | ٦٠ | ٦٠ | ٢٣٠ | ١٣,٨٠٠ | ١٣,٨٠٠ |
| ٥٨ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ٢ بوصة من اجود الأنواع (B,R او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحفظ والرفايع من كيهان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | ٨٣ | ٨٣ | ٥٢٠ | ٤٣,١٦٠ | ٤٣,١٦٠ |
| ٥٩ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحفظ والرفايع من كيهان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | ٣٠ | ١٥ | ٣٢٥ | ٩,٧٥٠ | ٤,٨٧٥ |
| ٦٠ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحفظ والرفايع من كيهان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | ٩٩ | ٩٩ | ٤٢٠ | ٤١,٥٨٠ | ٤١,٥٨٠ |
| ٦١ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحفظ والرفايع من كيهان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | ٤٥ | ٤٥ | ٥٨٥ | ٢٦,٣٢٥ | ٢٦,٣٢٥ |
| ٦٢ | بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ١ بوصه سمارت او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٦ | ٥ | ٤٢٥ | ٢,٥٥٠ | ٢,١٢٥ |
| ٦٣ | بالعدد توريد وتركيب محبس بلبه ٢ بوصه قلب نحاس إيطالي من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ١ | ٣ | ٧٨٠ | ٧٨٠ | ٢,٣٤٠ |
| ٦٤ | بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة تفتيش ٦٠٩٦٠ سم و البند يشمل المبانى سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي و العزل والمحارة من الداخل وغطاء ( GRP 15A ) البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. | عدد | ٦ | ٦ | ٤,١٠٠ | ٢٤,٦٠٠ | ٢٤,٦٠٠ |

## المقايسة المعدلة(٣)
## عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
## والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

| البند | البيان | وحدة | كمية المعدلة ( ٢ ) | كمية المعدلة ( ٣ ) | الفئه | اجمالي المعدلة ( ٢ ) | اجمالي المعدلة ( ٣ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٦٥ | بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة جيلتراب PVC بمقاس ٣٠×٣٠ سم و البند يشمل المبانى و العزل و التجهيز لمسارات المياة داخل الغرفة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. | عدد | ٣ | ٣ | ١,٢٦٠ | ٣,٧٨٠ | ٣,٧٨٠ |
| ٦٦ | بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض لحوض حمام الغرف جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | عدد | ٧ | ٧ | ١,٨٥٠ | ١٢,٩٥٠ | ١٢,٩٥٠ |
| ٦٧ | بالعدد توريد و تركيب خلاط شجرة لحوض المطبخ جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة | عدد | ١ | ١ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ |
| ٦٨ | بالعدد توريد و تركيب دش شامل الخلاط جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة | عدد | ١ | ١ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ |
| ٦٩ | بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | عدد | ١٤ | ١٢ | ٤٧٥ | ٦,٦٥٠ | ٥,٧٠٠ |
| | اجمالي الاعمال الاعتيادية | | | | | ٩,٩٨٣,٦٩٥ | ٩,٩٧٩,٥٩٥ |
| | **الاعمال الكهربائية** | | | | | | |
| ١ | بالعدد فك ونقل لوحه كهرباء عمومية البند يشمل الفك وفصل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحه بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف ( اثنان بالعدد فقط لاغير) | عدد | ٢ | ٢ | ١٢,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ |
| ٢ | بالعدد فك ونقل اجهزه المعمل والبند يشمل فصل التيار وفك الاجهزه وتحملها ونقلها وتثبيتها وتوفير الوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف . ( بالعدد تسعه فقط لاغير ) | عدد | ١٦ | ١٦ | ٣,٠٠٠ | ٤٨,٠٠٠ | ٤٨,٠٠٠ |
| ٣ | بالعدد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الانارة الداخليه والمراوح و الشفاطات ٥٠ سم والبند يشمل استكمال النواقص وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . (بالعدد خمسه عشر فقط لا غير ) | عدد | ١٥ | ١٥ | ٣٥٠ | ٥,٢٥٠ | ٥,٢٥٠ |
| ٤ | بالعدد فك واعاده تركيب تكيف سبليت قدره حتي ٣ حصان البند يشمل الاصلاح واستكمال والنواقص من المواسير النحاس وشحن الفريون وحوامل التثبيت شامل معالجهيه طبقا لتعليمات مهندس الاشراف . ( بالعدد اثنين فقط لا غير ) | عدد | ٢ | ٢ | ٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ |
| ٥ | بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء رئيسية للمبنى من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ٢٥٠ A وعدد ٦ مفتاح فرعي ١٠٠ A والقواطيع من نفس النوع واجهزة قياس وبارات بدرجة حماية IP54 و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة ( بالعدد واحد فقط لا غير ) | عدد | ١ | ١ | ١٧٠,٠٠٠ | ١٧٠,٠٠٠ | ١٧٠,٠٠٠ |
| ٦ | بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ٢٤ مفتاح(32 امبير-١٠ امبير) والقواطيع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة ( بالعدد اثنين فقط لا غير ) | عدد | ٢ | ٢ | ٦٠,٠٠٠ | ١٢٠,٠٠٠ | ١٢٠,٠٠٠ |
| ٧ | بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح(٣٢ امبير-١٠ امبير) والقواطيع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة ( بالعدد اثنين فقط لا غير ) | عدد | ٢ | ٢ | ٥٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ |
| ٨ | بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠+٧٠) مم٢ المومنيوم مسلح و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. ( خمسون متر طولى فقط لا غير ) | م.ط | ١٠ | ١٠ | ١,٣٥٠ | ١٣,٥٠٠ | ١٣,٥٠٠ |
| ٩ | بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×٧٠+٣٥) مم٢ المومنيوم مسلح و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولى فقط لا غير ) | م.ط | ١ | ١ | ٧٥٠ | ٧٥٠ | ٧٥٠ |
| ١٠ | بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قاطع (٣×٥٠+٢٥) مم٢ المومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولى فقط لا غير ) | م.ط | ١ | ١ | ٦٦٠ | ٦٦٠ | ٦٦٠ |
| ١١ | بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥) مم٢ المومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولى فقط لا غير ) | م.ط | ١٠ | ١٠ | ٦٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ |
| ١٢ | بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٢٥) مم٢ المومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (خمسه وسبعون متر طولى فقط لا غير ) | م.ط | ٨٤ | ٨٤ | ٥٥٠ | ٤٦,٢٠٠ | ٤٦,٢٠٠ |
| ١٣ | بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×١٦) مم٢ المومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. ( عشرون متر طولى فقط لا غير ). | م.ط | ١٩ | ١٩ | ٤٢٥ | ٨,٠٧٥ | ٨,٠٧٥ |
| ١٤ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائرة انارة شامل سلك سويدي اصلي٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبة ملحوك بقشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد خمسه وثلاثون فقط لا غير ). | عدد | ١٩٠ | ١٨٦ | ١,٣٠٠ | ٢٤٧,٠٠٠ | ٢٤١,٨٠٠ |
| ١٥ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مفتاح دبفوتير شامل سلك سويدي اصلي(٢*٢ ) مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ملحوك بقشبنو وما يخصها من الدائره العموميه و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد سبعه عشر فقط لا غير ). | عدد | ١ | ١ | ١,٥٠٠ | ١,٥٠٠ | ١,٥٠٠ |
| ١٦ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي٢*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ملحوك بقشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد مائه و ستون فقط لا غير ). | عدد | ١٦٧ | ١٦٥ | ١,٧٥٠ | ٢٩٢,٢٥٠ | ٢٨٨,٧٥٠ |
| ١٧ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٢*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ملحوك بقشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد خمسه وثلاثون فقط لا غير ). | عدد | ١٦ | ١٢ | ٢,٥٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ |

## المقايسة المعدلة(٣)
## عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
## والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

| البند | البيان | وحدة | كمية المعدلة ( ٢ ) | كمية المعدلة ( ٣ ) | الفئه | اجمالي المعدلة ( ٢ ) | اجمالي المعدلة ( ٣ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبة ملجيك بلتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد اربعه عشر فقط لا غير ). | عدد | ٧ | ٧ | ١,٣٥٠ | ٩,٤٥٠ | ٩,٤٥٠ |
| ١٩ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢*٤ ٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبة ملجيك بلتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد خمسة عشر فقط لا غير ). | عدد | ١٦ | ١٦ | ٤,٠٠٠ | ٦٤,٠٠٠ | ٦٤,٠٠٠ |
| ٢٠ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٤*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبة ملجيك بلتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد سته فقط لا غير ). | عدد | ٣ | ٣ | ٣,٢٠٠ | ٩,٦٠٠ | ٩,٦٠٠ |
| ٢١ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج مكتور شامل سلك سويدي اصلي ٤*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبة ملجيك بلتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد واحد فقط لا غير ). | عدد | ١ | ١ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ |
| ٢٢ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبة ملجيك بلتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تنشيط النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لتهو الأعمال حسب اصول الصناعة ( بالعدد خمسه وعشرون فقط لا غير ). | عدد | ٢١ | ٢١ | ١,٤٠٠ | ٢٩,٤٠٠ | ٢٩,٤٠٠ |
| ٢٣ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبة ماجيك بلتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تنشيط النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لتهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد ستون فقط لا غير ). | عدد | ٢٠ | ٢٠ | ٢,٥٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ |
| ٢٤ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سنالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاه الدين + علبة ماجيك بلتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تنشيط النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لتهو الأعمال حسب اصول الصناعة . ( بالعدد ثلاثه فقط لا غير ). | عدد | ٨ | ٨ | ١,٦٠٠ | ١٢,٨٠٠ | ١٢,٨٠٠ |
| ٢٥ | توريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة ١٠ أمبير – ٢٥٠ فولت إنتاج (لاجراند - جيوس-جنشينو -شنيدر ) يركب بالأماكن الداخلية داخل المقطط والسعر يشمل الشلنية واللقمة والوجه وبلون بلائم أصل الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب كما يلي : | عدد | | | | ٠ | ٠ |
| ٢٦ | مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد . ( اربعون بالعدد لاغير ) | عدد | ١١ | ١١ | ٨٥٠ | ٩,٣٥٠ | ٩,٣٥٠ |
| ٢٧ | كابند السابق ولكن مضادة المياه. ( خمس بالعدد لاغير ) | عدد | ١ | ١ | ٩٠٠ | ٩٠٠ | ٩٠٠ |
| ٢٨ | مفتاح أنارة سكتين(two gang). ( اربعون بالعدد لاغير ) | عدد | ١٨ | ١٧ | ٨٥٠ | ١٥,٣٠٠ | ١٤,٤٥٠ |
| ٢٩ | مفتاح أنارة سكتين (two gang).مضادة للمياة . ( خمسه بالعدد لاغير ) | عدد | ٥ | ٨ | ٩٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٧,٢٠٠ |
| ٣٠ | مفتاح إنارة سكة واحدة TWO WAY . ( اربعون بالعدد لاغير ) | عدد | ١ | ١ | ١,٢٠٠ | ١,٢٠٠ | ١,٢٠٠ |
| ٣١ | توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند - جيوس-جنشينو - شنيدر ) والسعر يشمل العلبة والشلنية واللقمة والوجه وبلون بلائم أصل الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب . ( خمسه واربعون بالعدد لاغير ) | عدد | ١٥٣ | ١٥٩ | ١,٠٠٠ | ١٥٣,٠٠٠ | ١٥٩,٠٠٠ |
| ٣٢ | توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦امبير-٢٥٠ فولت مضادة للمياة انتاج (لاجراند - جيوس-جنشينو شنيدر ) والسعر يشمل العلبة والشلنية واللقمة والوجه وبلون بلائم أصل الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب . ( ثلاثون بالعدد لاغير ) | عدد | ٨ | ١٨ | ١,١٥٠ | ٩,٢٠٠ | ٢٠,٧٠٠ |
| ٣٣ | توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمتين 16(DUPLEX SOCKET)امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند -جيوس-جنشينو شنيدر ) والسعر يشمل العلبة والشلنية واللقمة والوجه وبلون بلائم أصل الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب. ( عشرون بالعدد لاغير ) | عدد | ١ | ١ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ |
| ٣٤ | توريد وتركيب واختبار صندوق بركب بالأرض او بالقرش يحتوي على ٢بريزة شوكو لقمتين 16(DUPLEX SOCKET)امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند -جيوس -شنيدر -بتشينو-) ويحتوي ايضا على مخرجين بياتات والسعر يشمل العلبة والشلنية واللقمة والوجه وبلون بلائم أصل الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب. (سته بالعدد لاغير ) | عدد | ٨ | ٩ | ٣,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ٢٧,٠٠٠ |
| ٣٥ | توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ لبومن IP 65 مضاد للمياة والاتربة والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد ستون فقط لا غير ). | عدد | ١٧ | ١٦ | ٢,٨٠٠ | ٤٧,٦٠٠ | ٤٤,٨٠٠ |
| ٣٦ | توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١ × ٦٠ سم بلمبات ليد غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ لبومن IP 65 مضاد للمياة والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد عشره فقط لا غير ). | عدد | ٥ | ٥ | ٢,٥٠٠ | ١٢,٥٠٠ | ١٢,٥٠٠ |
| ٣٧ | توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد بمثل ٦٠سم × ٦٠ سم غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ لبومن بغطاء اوبال 40 IP- و كل ما يلزم لتهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد أربعون فقط لا غير ). | عدد | ٦٤ | ٧٠ | ٤,١٠٠ | ٢٦٢,٤٠٠ | ٢٨٧,٠٠٠ |
| ٣٨ | توريد وتركيب وحدة إضاءة مَن النوع الدائري بلمبة ليد ٢٦ وات IP54او الوحدة كامل بجميع أجهزة التشغيل والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال حسب اصول الصناعة. ( بالعدد ستون فقط لا غير ). | عدد | ٢٦ | ١٢ | ٣,٢٠٠ | ٨٣,٢٠٠ | ٣٨,٤٠٠ |

## المقايسة المعدلة(٣)
## عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

| البند | البيان | وحدة | كمية المعدلة ( ٢ ) | كمية المعدلة ( ٣ ) | الفئه | اجمالي المعدلة ( ٢ ) | اجمالي المعدلة ( ٣ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣٩ | بالعدد توريد و تركيب اسبوط ١٨ وات بلرز غاطس كامل بجميع اجهزه التشغيل و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.<br>( بالعدد ستون فقط لا غير ). | عدد | ٦٠ | ٧٢ | ٢,٢٠٠ | ١٣٢,٠٠٠ | ١٥٨,٤٠٠ |
| ٤٠ | بالعدد توريد و تركيب كشاف انارة طراز شوارع ١٠٠ Watt بدرجه حمايه IP٦٥ السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.<br>( بالعدد عشر فقط لا غير ). | عدد | ١ | ١ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ |
| ٤١ | بالعدد توريد و تركيب ابليك شامل لمبة لبد ١٠ واتة و السعر يشمل تشطيب النقطة و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.<br>( بالعدد عشرون فقط لا غير ). | عدد | ٢ | ٢ | ٢,٥٠٠ | ٥,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ |
| ٤٢ | بالعدد توريد و تركيب مروحه سقف ٥٦ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.<br>( بالعدد خمسه فقط لا غير ). | عدد | ٢ | ١ | ٢,٩٥٠ | ٥,٩٠٠ | ٢,٩٥٠ |
| ٤٣ | بالعدد توريد و تركيب مروحه حائط ١٨ بوصه من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.<br>( بالعدد خمسه فقط لا غير ). | عدد | ١١ | ١١ | ٢,٥٠٠ | ٢٧,٥٠٠ | ٢٧,٥٠٠ |
| ٤٤ | بالعدد توريد و تركيب شفاط ٣٠٣٠ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.<br>(بالعدد ثمانية عشر فقط لا غير ). | عدد | ٧ | ٧ | ١,٥٠٠ | ١٠,٥٠٠ | ١٠,٥٠٠ |
| ٤٥ | بالعدد توريد و تركيب مقتور مياة ١,٥ حصان والبند يشمل الاوتماتيك واكسسوارات التجميع والتركيب و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | عدد | ١ | ١ | ٢٦,٠٠٠ | ٢٦,٠٠٠ | ٢٦,٠٠٠ |
| ٤٦ | بالعدد توريد وتركيب سخان سعه ٥٠ لتر اوليمبك او ما يماثلة البند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاقول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . | عدد | ٣ | ٣ | ٧,٠٠٠ | ٢١,٠٠٠ | ٢١,٠٠٠ |
| ٤٧ | بالعدد توريد وتركيب تكيف سبليت ٢,٢٥ حصان كارير او شارب او ما يماثلها والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . | عدد | ١ | ١ | ٣٥,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠ |
| **اجمالي الاعمال الكهربية** | | | | | | ٢,٢٠٥,٩٣٥ | ٢,٢١٠,٠٣٥ |
| **اجمالى كلى** | | | | | | ١٢,١٨٩,٦٣٠ | ١٢,١٨٩,٦٣٠ |

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المركز المنطقة

مدير عام المشروعات

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

التاريخ : ٢٠٢٤/٧/٤
رقم القيد : ٢٠٢٤٠٣٠٨٠٠/٣/٤١٦٠٧٠٤٠/كبارى

## السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

" للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية "

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نـــرفق لسيادتكم طيه اصل المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بخصوص مد مـدة قدرها(٣) شهر لعملية لتنفيذ إنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس تنفيذ شركة تبارك للمقاولات بالعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم .

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع "  "
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المـــــركزية
لتنفيذ وصيانـــــة الكبارى

**********

صورة مرسلة : السيدة المهندسة / رئيس الإدارة المركزية


" المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) "

تحية طيبة .. وبعد

برجاء التفضل بالإحاطة لما هو مسطر بعاليه .

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع "  "
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المـــــركـزية
لتنفـــــيذ وصـيانـة الكبارى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
القيـــد : ١٢٩٢٥ /٢٠٢٤/ الكبارى
التاريخ : ١٢ / ٦ / ٢٠٢٤م

# مذكـــرة

**للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**
**بخصوص : إضافة مدة (٣) أشهر لإنشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس**

---

**الموضوع :-**

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة تبارك للمقاولات بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠) .
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/٨/١٤ .
- تاريخ النهو طبقا لأخر مد مدة معتمدة : ٢٠٢٤/٦/١٣ .
- بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٤ ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) بطلب إضافة مدة قدرها (٣) أشهر للمشروع عالية بناء على دراسة الاسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة المنفذه .
- بالدراسة تبين تأثر سير العمل بالمشروع طبقاً للبرنامج الزمنى نظراً لوجود معوقات فى توريد الطوب نتيجة إضراب سائقين النقل وتغير بعض أعمال التشطيب فى أعمال المبانى والأعمال الكهربائية والأعمال الصحية .
- **المطالب:-**

التكرم بإتخاذ ماترونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٣) شهور للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٤/٩/١٣ .

**والأمر مفوض لسيادتكم ،،**

**التوقيع "** "
**مهنـــدس / أيمـــن محمـــد متولـــى**
**رئيـــس الإدارة المركزيـــة**
**لتنفيـــذ وصيانـــة الكبـــارى**

**التوقيع "** "
**الأستاذ / تـــامر بـــدرت محمـــود**
**مدير عام العقود والفتاوى واللوائـــح**

**التوقيع "** "
**مهنـــدس/ محســـن محمـــد زهـــران**
**رئيـــس قطـــاع التنفيـــذ والمناطـــق**

**التوقيع "** "
**لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى**
**نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبـــارى**

**التوقيع "** "
**لواء مهنـــدس / حســـام الديـــن مصطفـــى**
**رئيـــس الهيئـــة العامـــة للطرق والكبـــارى**

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى اللوائح

① نرى جواز الموافقه على ما إنتهى إليه البحث
- الفرق والموافقه - المحتجزه في هذه الشأن به وفقاً
- لمبررات المحضر المرفق تعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

② خاطب السيد مدير إدارة الشركة أن ما ورد بكتابه لا يسبب أسباب
واستند منح المهلة المطلوبة ولا يمثل
كفيل مقابل تأخير الشركة لأسباب لا يمكن بصرف
النظر عن الغرامات وفقاً للأصول

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

TABARK

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان اعمال جاري ٤

| رقم البند | نوع العمل | كميه الحصر | كميه المستخلص | نسبه الصرف |
|---|---|---|---|---|
| | الاعمال الاعتياديه | | | |
| ١٢ | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات وحوائط علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. | ٢٨٥,٦٩ | ٢٨٥,٠٠ | %٩٩,٨ |
| ١٥ | بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفنه تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العامل كاملا طبقا لاصول الصناعه و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف . | ٩٠,٥٠٨٠٠ | ٩٠,٠٠ | %٩٩ |
| ٢٧ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح جبسية ماركة كناوف ١٢ مم ابيض او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جاب. | ١٨١,٠٥ | ١٦٥,٠٠ | %٩١ |
| ٢٨ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح جبسية ماركة كناوف اخضر او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الحمامات والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جاب. | ٣٥,١٤ | ٣٥,٠٠ | %١٠٠ |
| ٢٩ | بالمتر المسطح توريد و تركيب اسقف مستعارة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جاب. | ١١٣,٧٦ | ١٠٠,٠٠ | %٨٨ |
| ٣٣ | بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية بيوية البلاستيك (سايبس والتشطيب يوتن ) او ما يماثلة و يشمل (التجهيز+وجه برايمر ماءي + ٣ سكينة معجون+وجه تحضيري) و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف . | ١٨٤٨,٨٠ | ١٣٠٠,٠٠ | %٧٠ |
| ٣٥ | بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوبترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة . | ٢٨٣,١٣ | ٢٨٠,٠٠ | %٩٩ |
| ٣٦ | بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوبترا ولزقة بمادة لزق مناسبة والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | ٢٠٧,٣٠ | ٢٠٥,٠٠ | %٩٩ |
| ٣٧ | بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند بشمل المونه الاسمنتيه والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . | ١٨٢,٣٢ | ١٨٠,٠٠ | %٩٩ |
| ٣٨ | بالمتر المسطح توريد و عمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهليكوبتر و حديد التسليح ٥ Ø١٢مم في الاتجاهين مع الاضافات اللازمة لتصليد السطح و البند يشمل محتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والياف من الفايبر بمعدل ٩٠٠ مم/م٣ وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. | ٢٧٠,٦٧ | ٢٦٥,٠٠ | %٩٨ |

مهندس الشركه

مهندس /

مدير مشرروع الهيئة

مهندس /

الهيئة العامة
للطرق و المنارى
(GARB)

TABARK

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان اعمال جاري ٤

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ٣٩ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف . | ٩٤,٨٩ | ٩٠,٠٠ | %٩٥ |
| ٤٢ | بالمتر الطولى توريد و تركيب درج جيرانيت محلي ( احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها ) و البند يشمل التلابس و الوزر و التفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. | ٥١,٩٢ | ٥٠,٠٠ | %٩٦ |
| ٤٣ | بالمتر الطولي توريد و تركيب عتب ابواب جيرانيت محلي ( احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها ) عرض(15 سم -٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ١٣,٦٠ | ١٣,٠٠ | %٩٦ |
| ٤٤ | بالمتر المسطح توريد و تركيب جيرانيت محلي ( احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها ) والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٥٧,١٨ | ٥٥,٠٠ | %٩٦ |
| ٥٣ | بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | ٨,٠٠ | ٨,٠٠ | %١٠٠ |
| ٥٤ | بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و٠×٤٥و٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف وغير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | ٧,٠٠ | ٧,٠٠ | %١٠٠ |
| ٥٥ | بالعدد توريد و تركيب مبوله فخار المطلى صينى فرز أول علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | ٢,٠٠ | ٢,٠٠ | %١٠٠ |
| ٥٦ | بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استانلس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثله) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية ومواسير الصرف حتي غرفة التفتيش غير شامل الخلاط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ١,٠٠ | ١,٠٠ | %١٠٠ |
| ٥٧ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ١ بوصة من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٥٨,٠٠ | ٥٨,٠٠ | %١٠٠ |

مهندس الشركه
مهندس /

مدير مشرروع الهيئة
مهندس /

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان اعمال جاري ٤

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ٥٨ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ٢ بوصة من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحانط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٨٢,٥٠ | ٨٢,٠٠ | %٩٩ |
| ٦٠ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحانط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٩٨,٣٠ | ٩٨,٠٠ | %٩٩,٧ |
| ٦٢ | بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ١ بوصه سمارت او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٥,٠٠ | ٥,٠٠ | %١٠٠ |
| ٦٣ | بالعدد توريد وتركيب محبس بليه ٢ بوصه قلب نحاس إيطالي من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٣,٠٠ | ٣,٠٠ | %١٠٠ |
| ٦٥ | بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة جيلتراب PVC بمقاس ٣٠*٣٠ سم و البند يشمل المبانى و العزل و التجهيز لمسارات المياة داخل الغرفة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. | ٣,٠٠ | ٣,٠٠ | %١٠٠ |
| ٦٦ | بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض لحوض حمام الغرف جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٧,٠٠ | ٧,٠٠ | %١٠٠ |
| ٦٧ | بالعدد توريد و تركيب خلاط شجرة لحوض المطبخ جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة . | ١,٠٠ | ١,٠٠ | %١٠٠ |
| ٦٨ | بالعدد توريد و تركيب دش شامل الخلاط جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة . | ١,٠٠ | ١,٠٠ | %١٠٠ |
| ٦٩ | بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ١٢,٠٠ | ١٢,٠٠ | %١٠٠ |

مهندس الشركه

مهندس /

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان اعمال جاري ٤

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | الاعمال الكهربيه | | | |
| ٥ | بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء رئيسية للمبنى من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ٢٥٠ A وعدد ٦ مفتاح فرعي ١٠٠ A والقواطيع من نفس النوع واجهزة قياس وبارات بدرجة حماية IP54 و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة | ١,٠٠ | ١,٠٠ | %١٠٠ |
| ٦ | بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ٢٤ مفتاح(32 امبير-١٠ امبير) والقواطيع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة | ٢,٠٠ | ٢,٠٠ | %١٠٠ |
| ٧ | بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح(32 امبير-١٠ امبير) والقواطيع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | ٢,٠٠ | ٢,٠٠ | %١٠٠ |
| ٢٦ | مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد . | ١١,٠٠ | ١١,٠٠ | %١٠٠ |
| ٢٨ | مفتاح أنارة سكتين (two gang). | ١٧,٠٠ | ١٧,٠٠ | %١٠٠ |
| ٢٩ | كالبند السابق و لكن مضاد للمياه | ٨,٠٠ | ٨,٠٠ | %١٠٠ |
| ٣١ | توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند - جيوس-بتشينو -شنيدر ) والسعر يشمل العلبة والشاسية واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب . | ١٥٩,٠٠ | ١٥٥,٠٠ | %٩٧ |
| ٣٢ | كالبند السابق و لكن مضاد للمياه | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | %١٠٠ |
| ٣٤ | توريد وتركيب واختبار صندوق يركب بالأرض او بالفرش يحتوي علي ٢بريزة شوكو لقمتين 16(DUPLEX SOCKET)امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند - جيوس - شنيدر - بتشينو-) ويحتوي ايضا علي مخرجين بيانات والسعر يشمل العلبة والشاسية واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب . | ٩,٠٠ | ٨,٠٠ | %٨٩ |
| ٣٥ | توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP ٦٥ مضاد للمياة والاتربة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ١٦,٠٠ | ١٥,٠٠ | %٩٤ |
| ٣٦ | توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١ × ٦٠ سم بلمبات ليد غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للمياة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٥,٠٠ | ٥,٠٠ | %١٠٠ |
| ٣٧ | توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد بانل ٦٠سم × ٦٠ سم غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن بغطاء اوبال IP 40- و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٧٠,٠٠ | ٦٢,٠٠ | %٨٩ |
| ٣٨ | توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ٢٦ وات IP54والوحدة كامل بجميع أجهزة التشغيل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ١٢,٠٠ | ١٠,٠٠ | %٨٣ |
| ٣٩ | بالعدد توريد و تركيب اسبوط ١٨ وات بارز غاطس كامل بجميع اجهزه التشغيل و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٧٢,٠٠ | ٧٠,٠٠ | %٩٧ |
| ٤٤ | بالعدد توريد و تركيب شفاط ٣٠*٣٠ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٧,٠٠ | ١,٠٠ | %١٤ |

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

مهندس الشركه

مهندس /

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء

ملف رقم : / /

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

**تحيه طيبه وبعد ....**

بخصوص عملية : انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم : ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠ )

- نحيط سيادتكم علماً بأن العملية المذكوره بعالية يوجد بكراسة الشروط ببند التجهزات عدد

( جهاز كمبيوتر بمشتملاته أو لاب توب + طابعة ليزر A4 + مشترك ) **وغير متواجد بالمنطقة**

ومرفق صوره من كراسة الشروط

- ولا يوجد محملات اخري بالعقد بعاليه

**بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

تحريراً في ١٢/ ٧/ ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ( )

**رئيس الإدارة المركزية**

**مهندس/ أحمد الطحان**

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر – جنوب سيناء)
إدارة : العقد رقم ( ١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ )

# عن عملية انشاء مبني المنطقه الحاديه عشر بالسويس

## مستخلص رقم (٤) جاري

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية
شاملة المدة من ( بدء الاعمال ) حتى ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤

| رقم البند | نوع العمل | الفئة (جنيه) | الوحدة | كمية المطلوبه المعتمده | كمية العمل السابق تنفيذه | كمية الاصناف التى تمت فى خلال هذه المدة | اجمالى كميات الاصناف التى تمت حتى الان | جاري / خلاص | قيمة الاصناف التى تمت خلال المده جنيه | اجمالى قيمة الاصناف التى تمت حتى الان جنيه | استقطاع او حوز جنيه | الباقى بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | بالمتر المسطح أعمال الرفع المساحيه للموقع العام للمرافق والمعترضات كامل مماجميعه طبقا لاصول الصناعه . | ١٣ | م٢ | ٤٠٦,٠٠ | ٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٠٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٥٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٢٠٠,٠٠ | ١ - يراعى تطبيق بنود التعاقد . |
| ٢ | بالمتر الطولي عمل جسات بعمق لا يزيد عن ١٥ متر وعمل تقرير طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف. | ٤٥٠ | م.ط | ٤٥,٠٠ | ٤٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٥,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٠٢٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٢٥٠,٠٠ | ٢ - المهندسون متواجدون . |
| ١٣ | بالمترالمكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحه تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقالب العموميه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف | ١٩٠ | م٣ | ١٣٥,٠٠ | ١٣٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٤٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤٧٠٠,٠٠ | ٣ - مكتب المهندسين متواجد . |
| ٢٣ | بالمترالمكعب تكسير بلاطات خرسانه عادية تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقالب العموميه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف | ٩٠ | م٣ | ٤٥,٠٠ | ٤٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٣,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٣٨٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٨٧٠,٠٠ | ٤- يتم حجز مبلغ قدره (١٤,١٠١) (عشره آلاف جنيه لاغير) مدينه (٣٨) لحين ورود نتايج اختبارات تكسير المكعبات |
| ٤ | بالمتر المكعب اعمال تكسير مبانى خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقه و التكسير ونقل المخلفات للمقالب العموميه على ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع ) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف . | ٢٥٠ | م٣ | ٨٨٣,٠٠ | ٨٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٧٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢١٧٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢١٧٥٠٠,٠٠ | |
| ٥ | بالمقطوعية فك واعاده تركيب غرفه حديد مخزن المعمل بمسطح ٢٥ م٢ البند يشمل الفك والنقل والتجميع مره اخري واستكمال النواقص ولوازم التركيب والتثبيت وعمل خرساته عاديه ١٠ سم اسفل الغرفه و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . | ٢٥٠٠٠ | مقطوعيه | ١,٠٠ | ١,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥٠٠٠,٠٠ | |
| ٦ | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقالب العمومية و الوصول لمنسوب التأسيس مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الأشراف المحددة بالرسومات التنفيذية . | ١٠٠ | م٣ | ٥٢٦,٠٠ | ٥٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٢٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٥٢٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٢٠٠٠,٠٠ | |
| ٧ | بالمتر المكعب ردم برمل نظيفه خاليه من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفنة تشمل عمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | ١٧٠ | م٣ | ١٨٠,٠٠ | ١٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٥,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٩٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٩٧٥٠,٠٠ | |
| ٨ | بالمتر المكعب توريد وعمل تربه احلال ( ١:٢) زلط الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٣٣٠ | م٣ | ٢٣٥,٠٠ | ٢٣٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٧٥٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٩٠,٠٠ | |
| ٩ | بالمتر المسطح اعمال تسويه السطح وضبط المنسوب وازاله الأشجار والحشائش والمعوقات طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . | ٤٠ | م٢ | ١٥١,٠٠ | ١٤٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤٩,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٥٩٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٩٦٠,٠٠ | |
| ١٠ | بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السملات المبني علي الا تقل كمية الأسمنت عن ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/ سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٢١٠٠ | م٣ | ١٢٨,٠٠ | ١٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٥,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٦٢٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٢٥٠٠,٠٠ | |
| ١١ | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسملات ) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكيوعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كحم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل اعمال الغرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول .الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح | ٢٨٠٠ | م٣ | ١٩٦,٠٠ | ١٩٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٥,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٥٤٦٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٤٦٠٠٠,٠٠ | |
| ١٢ | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات وحوائط علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كحم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل اعمال الغرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. | ٣٥٥٠ | م٣ | ٢٨٥,٠٠ | ٢٨٠,٠٠ | ٥,٠٠ | ٢٨٥,٠٠ | جاري | ١٧٧٥٠,٠٠ | ١٠١١٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠١١٧٥٠,٠٠ | |
| ١٣ | بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من ( 10سم الي ٢٠سم ) بنسبة خلط ٠,٨ م٣ زلط نظيف و ٠,٤ م٣ رمل نظيف حرش علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم إسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٢٠٠ | م٣ | ٦٤,٠٠ | ٦٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٤,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ١٤٠٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤٠٨٠٠,٠٠ | |
| ١٥ | بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرساته المسلحه والفنه تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العامل كاملا طبقا لاصول الصناعه و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف . | ٥٥٥٠٠ | طن | ٩١,٠٠ | ٧٦,٠٠ | ١٤,٠٠ | ٩٠,٠٠ | جاري | ٧٧٧٠٠٠,٠٠ | ٤٩٩٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٩٩٥٠٠٠,٠٠ | |
| ١٦ | بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٤٥ | م٢ | ٧٢,٠٠ | ٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ١٧١٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧١٥٠,٠٠ | |
| ١٧ | بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٢٠٠ | م٣ | ٩٤,٠٠ | ٩٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٤,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٠٦٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٦٨٠٠,٠٠ | |
| ١٨ | بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٩٠ | م٢ | ٥٣,٠٠ | ٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ١٤٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤٥٠٠,٠٠ | |
| ١٩ | بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٤٠٠ | م٣ | ٧١,٠٠ | ٧١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧١,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ١٧٠٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٠٤٠٠,٠٠ | |

تحريرا فى ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٤

مهندس الشركه / مهندس /

مهندس الهيئة / مهندس /

مدير عام المشروعات / مهندس / احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية / مهندس / احمد الطحان

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر – جنوب سيناء)

أسبقية الانجاز
الطرق و الكباري
GARBLT

إدارة : العقد رقم ( ١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ )

# عن عملية انشاء مبني المنطقه الحاديه عشر بالسويس

## مستخلص رقم (٤) جاري

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من ( بدء الاعمال ) حتى ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤

| رقم البند | نوع العمل | الفئة (جنية) | الوحدة | كمية المقايسه المعتمده | كمية العضر السابق تنفيذه | كمية الاصناف التى تمت فى خلال هذه المدة | اجمالى كميات الاصناف التى تمت حتى الان | جارى / خاتمى | قيمة الاصناف التى تمت خلال المده جنيه | اجمالى قيمة الاصناف التى تمت حتى الان جنيه | استقطاع او حجز جنيه | الباقى بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ | بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من بلوكات الطوب الابيض والفنة بشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٤٠ | م٢ | ١٩٧,٠٠ | ١٩٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٥,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٤٦٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٦٨٠٠,٠٠ | |
| ٢٣ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه من العازل للرطوبه من البيتومين البارد للاساسات ومباني قصبه الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف . | ٦٠ | م٢ | ٤٦٠,٠٠ | ٤٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٤٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٦٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٤٠٠,٠٠ | |
| ٢٤ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأسومات سمك ٤ مم والفنة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ١٨٥ | م٢ | ٤١,٠٠ | ٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٧٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٤٠٠,٠٠ | |
| ٢٥ | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ١و٥ سم بمونة مكونة من ٣و٥ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٣و٥ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف . | ١٤٠ | م٢ | ١٩٣٠,٠٠ | ١٩٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٠٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٩٦٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٩٦٠٠٠,٠٠ | |
| ٢٧ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح جبسية ماركة كناوف ١٢ مم ابيض او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جاب. | ٤٣٠ | م٢ | ١٨٢,٠٠ | ١٦٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦٥,٠٠ | جاري | ٧٠٩٥٠,٠٠ | ٧٠٩٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٠٩٥٠,٠٠ | |
| ٢٨ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح جبسية ماركة كناوف اخضر او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الحمامات والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جاب. | ٤٨٠ | م٢ | ٣٩,٠٠ | ٣٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥,٠٠ | جاري | ١٦٨٠٠,٠٠ | ١٦٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦٨٠٠,٠٠ | |
| ٢٩ | بالمتر المسطح توريد و تركيب اسقف مستعارة من بلاطات ٦٠*٩٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جاب. | ٣٥٠ | م٢ | ١١٤,٠٠ | ١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٠,٠٠ | جاري | ٣٥٠٠٠,٠٠ | ٣٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥٠٠٠,٠٠ | |
| ٣٣ | بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية بيوية البلاستيك (سايبس والتشطيب بوتن ) او ما يماثلة و يشمل (التجهيز+وجه برايمر ماءي + ٣ سكينة معجون+وجه تحضيري) و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف . | ١٨٠ | م٢ | ١٨٥٠,٠٠ | ١٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٠٠,٠٠ | جاري | ٢٣٤٠٠٠,٠٠ | ٢٣٤٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣٤٠٠٠,٠٠ | |
| ٣٥ | بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوبترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة . | ٣٨٥ | م٢ | ٢٨٤,٠٠ | ٢٥٠,٠٠ | ٣٠,٠٠ | ٢٨٠,٠٠ | جاري | ٩٦٣٥٠,٠٠ | ١٠٧٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٧٨٠٠,٠٠ | |
| ٣٦ | بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوبترا ولزقة بمادة لزق مناسبة والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة | ٤٠٠ | م٢ | ٢٠٨,٠٠ | ١٧٥,٠٠ | ٣٠,٠٠ | ٢٠٥,٠٠ | جاري | ٧٠٠٠٠,٠٠ | ٨٢٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٢٠٠٠,٠٠ | |
| ٣٧ | بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند بشمل المونه الاسمنتيه والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . | ٤٥ | م.ط | ١٨٣,٠٠ | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ١٦٢,٠٠ | جاري | ٧٢٩٠,٠٠ | ٨١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨١٠٠,٠٠ | |
| ٣٨ | بالمتر المسطح توريد و عمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهليكوبتر و حديد التسليح ٥ Ø١٢مم في الاتجاهين مع الاضافات اللازمة لتصليد السطح و البند يشمل محتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والياف من الفايبر بمعدل ٩٠٠ مم/م٣ وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. | ٨٠٠ | م٢ | ٢٧٣,٠٠ | ٢٦٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٥,٠٠ | جاري | ٢١٢٠٠٠,٠٠ | ٢١٢٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢١٢٠٠٠,٠٠ | |
| ٣٩ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف . | ٢٣٥ | م٢ | ٩٥,٠٠ | ٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٠,٠٠ | جاري | ٢١١٥٠,٠٠ | ٢١١٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢١١٥٠,٠٠ | |
| ٤٢ | بالمتر الطولى توريد و تركيب درج جيرانيت محلي ( احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها ) و البند يشمل التلابس و الوزر و التفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. | ١١٠٠ | م.ط | ٥٢,٠٠ | ٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠,٠٠ | جاري | ٥٥٠٠٠,٠٠ | ٥٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٥٠٠٠,٠٠ | |
| ٤٣ | بالمتر الطولي توريد و تركيب عتب ابواب جيرانيت محلي ( احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها ) عرض(15 سم -٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٣٦٠ | م.ط | ١٤,٠٠ | ١٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣,٠٠ | جاري | ٤٦٨٠,٠٠ | ٤٦٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٦٨٠,٠٠ | |
| ٤٤ | بالمتر المسطح توريد و تركيب جيرانيت محلي ( احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها ) والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ١٨٠٠ | م٢ | ٥٨,٠٠ | ٥٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٥,٠٠ | جاري | ٩٩٠٠٠,٠٠ | ٩٩٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٩٠٠٠,٠٠ | |
| ٤٦ | بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج سندوتش بتل سمك ٤ سم البند التوريد والتركيب والتثبيت و الكمر اللازم لحمله وحفن بفوم بين الصاج والحائط المجاور وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . | ١٧٥٠ | م٢ | ١٦٥,٠٠ | ١٦٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦٥,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٨٨٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٨٧٥٠,٠٠ | |
| ٤٨ | بالعدد اعاده تركيب باب او شباك جديد او خشب باي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعاده التركيب واستكمال النواقص والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و لتعليمات مهندس الاشراف . | ١٤٠٠ | عدد | ١٢,٠٠ | ١٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ١٦٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦٨٠٠,٠٠ | |

تحريرا فى ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٤

مهندس الشركه / TABARK General Contractors

مهندس الهيئة / مهندس /

مدير عام المشروعات / مهندس / احمد عرافي

رئيس الإدارة المركزية / مهندس / احمد الطحان

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر – جنوب سيناء)

إدارة : العقد رقم ( ١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ )

# عن عملية انشاء مبني المنطقه الحاديه عشر بالسويس

## مستخلص رقم (٤) جاري

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من ( بدء الاعمال ) حتى ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤

| رقم البند | نوع العمل | الفئة (جنيه) | الوحدة | كمية المطلوب المعدله | كمية العمل السابق تنفيذه | كمية الاصل فى الرت تحت فى خلال هذه المدة | اجمالى كميات الاصل فى الرت تحت حتى الان | جارى / ختامى | قيمة الاصل فى الرت تحت خلال المدة جنيه | اجمالى قيمة الاصل فى الرت تحت حتى الان جنيه | استقطاع او حجز جنيه | الباقى بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥٣ | بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الصيني و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | ٥٧٥٠ | عدد | ٨,٠٠ | ٢,٠٠ | ٦,٠٠ | ٨,٠٠ | جاري | ٣٤٥٠٠,٠٠ | ٤٦٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٦٠٠٠,٠٠ | |
| ٥٤ | بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و٠×٤٥و٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جالبتراب او عمود صرف وغير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | ٤٣٠٠ | عدد | ٧,٠٠ | ٢,٠٠ | ٥,٠٠ | ٧,٠٠ | جاري | ٢١٥٠٠,٠٠ | ٣٠١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٠١٠٠,٠٠ | |
| ٥٥ | بالعدد توريد و تركيب مبوله فخار المطلى صينى فرز أول علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جالبتراب او عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | ٤٨٠٠ | عدد | ٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٠٠ | ٢,٠٠ | جاري | ٩٦٠٠,٠٠ | ٩٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٦٠٠,٠٠ | |
| ٥٦ | بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استانلس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثله) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى غرفة التفتيش غير شامل الخلاط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٣٨٠٠ | عدد | ١,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٠٠ | ١,٠٠ | جاري | ٣٨٠٠,٠٠ | ٣٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٨٠٠,٠٠ | |
| ٥٧ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ١ بوصة من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٣٠ | م.ط | ٦٠,٠٠ | ٥٥,٠٠ | ٣,٠٠ | ٥٨,٠٠ | جاري | ٦٩٠,٠٠ | ١٣٣٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٣٤٠,٠٠ | |
| ٥٨ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ٢ بوصة من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٥٢٠ | م.ط | ٨٣,٠٠ | ٨٠,٠٠ | ٢,٠٠ | ٨٢,٠٠ | جاري | ١٠٤٠,٠٠ | ٤٢٦٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٦٤٠,٠٠ | |
| ٥٩ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٣٢٥ | م.ط | ١٥,٠٠ | ١٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٤٥٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٥٥٠,٠٠ | |
| ٦٠ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٤٢٠ | م.ط | ٩٩,٠٠ | ٩٥,٠٠ | ٣,٠٠ | ٩٨,٠٠ | جاري | ١٢٦٠,٠٠ | ٤١١٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١٦٠,٠٠ | |
| ٦١ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٥٨٥ | م.ط | ٤٥,٠٠ | ٤٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٤,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٥٧٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥٧٤٠,٠٠ | |
| ٦٢ | بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ١ بوصه سمارت او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٤٢٥ | عد | ٥,٠٠ | ٢,٠٠ | ٣,٠٠ | ٥,٠٠ | جاري | ١٢٧٥,٠٠ | ٢١٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢١٢٥,٠٠ | |
| ٦٣ | بالعدد توريد وتركيب محبس بلبه ٢ بوصه قلب نحاس إيطالي من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٧٨٠ | عد | ٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٠٠ | ٣,٠٠ | جاري | ٢٣٤٠,٠٠ | ٢٣٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣٤٠,٠٠ | |
| ٦٤ | بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة تفتيش ٦٠*٦٠ سم و البند يشمل المباني سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي و العزل والمحاره من الداخل وغطاء ( GRP 15A ) البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. | ٤١٠٠ | عد | ٦,٠٠ | ٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٤٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤٦٠٠,٠٠ | |
| ٦٥ | بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة جيلتراب PVC بمقاس ٣٠*٣٠ سم و البند يشمل المباني و العزل و التجهيز لمسارات المياة داخل الغرفة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. | ١٢٦٠ | عد | ٣,٠٠ | ٢,٠٠ | ١,٠٠ | ٣,٠٠ | جاري | ١٢٦٠,٠٠ | ٣٧٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٧٨٠,٠٠ | |
| ٦٦ | بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض لحوض حمام الغرف جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ١٨٥٠ | عد | ٧,٠٠ | ٢,٠٠ | ٥,٠٠ | ٧,٠٠ | جاري | ٩٢٥٠,٠٠ | ١٢٩٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٩٥٠,٠٠ | |
| ٦٧ | بالعدد توريد و تركيب خلاط شجرة لحوض المطبخ جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة . | ٢٠٠٠ | عد | ١,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٠٠ | ١,٠٠ | جاري | ٢٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٠٠,٠٠ | |
| ٦٨ | بالعدد توريد و تركيب دش شامل الخلاط جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة . | ٢٥٠٠ | عد | ١,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٠٠ | ١,٠٠ | جاري | ٢٥٠٠,٠٠ | ٢٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥٠٠,٠٠ | |
| ٦٩ | بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٤٧٥ | عد | ١٢,٠٠ | ١٠,٠٠ | ٢,٠٠ | ١٢,٠٠ | جاري | ٩٥٠,٠٠ | ٥٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٧٠٠,٠٠ | |

تحريرا فى ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٤

مهندس الشركه / TABARK General Contracting

مهندس الهيئه / 

مدير عام المشروعات / احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية / احمد الطحان

مهندس /

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر – جنوب سيناء)
إدارة : العقد رقم ( ١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ )

# عن عملية انشاء مبني المنطقه الحاديه عشر بالسويس

## مستخلص رقم (٤) جاري

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة العدة من ( بدء الاعمال ) حتى ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤

| رقم البند | نوع العمل | فئة (جنيه) | الوحدة | كمية المطلوب المعتمد | كمية العمل السابق تنفيذه | كمية الاعمال التي تمت خلال هذه المدة | اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان | جاري / خاص | قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة جنيه | اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنيه | استقطاع او حجز جنيه | الباقي بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثانيا : الاعمال الكهربيه | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | بالعدد فك ونقل لوحه كهرباء عمومية البند يشمل الفك وفصل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحه بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف | ١٢٠٠٠ | عدد | ٢,٠٠ | ٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٤٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤٠٠٠,٠٠ | |
| ٢ | بالعدد فك ونقل اجهزه المعمل والبند يشمل فصل التيار وفك الاجهزه وتحملها ونقلها وتثبيتها وتوفير الوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف . | ٣٠٠٠ | عدد | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٤٨٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٨٠٠٠,٠٠ | |
| ٣ | بالعدد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الاناره الداخليه والمراوح و الشفاطات ٥٠ سم والبند يشمل استكمال النواقص وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . | ٣٥٠ | عدد | ١٥,٠٠ | ١٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٥٢٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٢٥٠,٠٠ | |
| ٤ | بالعدد فك واعاده تركيب تكيف سبليت قدره حتي ٣ حصان البند يشمل الإصلاح واستكمال والنواقص من المواسير النحاس وشحن الفريون وحوامل التثبيت شامل معاجميعه طبقا لتعليمات مهندس الاشراف . | ٥٠٠٠ | عدد | ٢,٠٠ | ٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ١٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٠٠٠,٠٠ | |
| ٥ | بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء رئيسية للمبنى من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ٢٥٠ A وعدد ٦ مفتاح فرعي ١٠٠ A والقواطيع من نفس النوع واجهزة قياس وبارات بدرجة حماية IP54 و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة | ١٧٠٠٠٠ | عدد | ١,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٠٠ | ١,٠٠ | جاري | ١٧٠٠٠٠,٠٠ | ١٧٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٠٠٠٠,٠٠ | |
| ٦ | بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ٢٤ مفتاح(32 امبير-١٠ امبير) والقواطيع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة | ٦٠٠٠٠ | عدد | ٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٠٠ | ٣,٠٠ | جاري | ١٢٠٠٠٠,٠٠ | ١٢٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٠٠٠٠,٠٠ | |
| ٧ | بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح(٣٢ امبير-١٠ امبير) والقواطيع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة | ٥٠٠٠٠ | عدد | ٢,٠٠ | ١,٠٠ | ١,٠٠ | ٣,٠٠ | جاري | ٥٠٠٠٠,٠٠ | ١٠٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٠٠٠٠,٠٠ | |
| ١٢ | بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٢٥) مم٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. | ٥٥٠ | م.ط | ٨٤,٠٠ | ٧٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٢,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٣٩٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٩٦٠٠,٠٠ | |
| ١٤ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي٢* ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ١٣٠٠ | عدد | ١٨٦,٠٠ | ١٨٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٨٥,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٤٠٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤٠٥٠٠,٠٠ | |
| ١٥ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مفتاح دبفياتير شامل سلك سويدي اصلي(٢* ٢ ) مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائره العموميه و السعر يشمل | ١٥٠٠ | عدد | ١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | |
| ١٦ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ١٧٥٠ | عدد | ١٦٥,٠٠ | ١٦٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦٥,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٨٨٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٨٧٥٠,٠٠ | |
| ١٧ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة | ٢٥٠٠ | عدد | ١٢,٠٠ | ٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٧٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠٠,٠٠ | |
| ١٨ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ١٣٥٠ | عدد | ٧,٠٠ | ٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٩٤٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٤٥٠,٠٠ | |
| ١٩ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٤٠٠٠ | عدد | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٩٦٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٦٠٠٠,٠٠ | |
| ٢٠ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٢*٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٣٢٠٠ | عدد | ٣,٠٠ | ٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٩٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٦٠٠,٠٠ | |
| ٢١ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ماتور شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٢٥٠٠ | عدد | ١,٠٠ | ١,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥٠٠,٠٠ | |
| ٢٢ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة | ١٤٠٠ | عدد | ٢١,٠٠ | ٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٢٨٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٠٠٠,٠٠ | |
| ٢٣ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٢٥٠٠ | عدد | ٢٠,٠٠ | ٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ٥٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠٠٠,٠٠ | |
| ٢٤ | بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سنالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة | ١٦٠٠ | عدد | ٨,٠٠ | ٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | ١٢٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٨٠٠,٠٠ | |
| ٢٦ | مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد . | ٨٥٠ | عدد | ١١,٠٠ | ٧,٠٠ | ٤,٠٠ | ١١,٠٠ | جاري | ٣٤٠٠,٠٠ | ٩٣٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٣٥٠,٠٠ | |
| ٢٨ | مفتاح أنارة سكتين (two gang). | ٨٥٠ | عدد | ١٧,٠٠ | ٢,٠٠ | ١٥,٠٠ | ١٧,٠٠ | جاري | ١٢٧٥٠,٠٠ | ١٤٤٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤٤٥٠,٠٠ | |
| ٢٩ | كاليند السابق ولكن مضادة المياه. | ٩٠٠ | عدد | ٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨,٠٠ | ٨,٠٠ | جاري | ٧٢٠٠,٠٠ | ٧٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٢٠٠,٠٠ | |

تحريرا في ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٤

مهندس الشركه / 

مهندس الهيئه / 

مدير عام المشروعات / احمد عراقي

مهندس / 

رئيس الإدارة المركزية / احمد الطحان

مهندس / 

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر – جنوب سيناء)

إدارة : العقد رقم ( ١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ )

# عن عملية انشاء مبني المنطقه الحاديه عشر بالسويس

## مستخلص رقم (٤) جاري

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة العدة من ( بدء الاعمال ) حتى ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤

| رقم البند | نوع العمل | فئة (جنيه) | الوحدة | كمية المطلوب المعلنه | كمية العمل السابق تنفيذه | كمية الاعمال الغير تمت خلال هذه المدة | اجمالي كميات الاعمال الغير تمت حتى الان | جاري / الختامي | قيمة الاعمال الغير تمت خلال المده جنيه | اجمالي قيمة الاعمال الغير تمت حتى الان جنيه | استقطاع او حجز جنيه | الباقي بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣١ | توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند -جيوس-بتشينو -شنيدر ) والسعر يشمل العلبة والشاسية واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب . | ١٠٠٠ | عدد | ١٥٩,٠٠ | ٣٨,٠٠ | ١١٧,٠٠ | ١٥٥,٠٠ | جاري | ١١٧٠٠٠,٠٠ | ١٥٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٥٠٠٠,٠٠ | |
| ٣٢ | كالبند السابق ولكن مضادة المياه. | ١١٥٠,٠٠ | عدد | ١٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | جاري | ٢٠٧٠٠,٠٠ | ٢٠٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٧٠٠,٠٠ | |
| ٣٤ | توريد وتركيب واختبار صندوق بركب بالأرض او بالفرش يحتوي علي ٢بريزة شوكو لقمتين (DUPLEX SOCKET)16امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند -جيوس -شنيدر -بتشينو-) ويحتوي ايضا علي مخرجين بيانات والسعر يشمل العلبة والشاسية واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب . | ٣٠٠٠,٠٠ | عدد | ٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩,٠٠ | ٩,٠٠ | جاري | ٢٧٠٠٠,٠٠ | ٢٧٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٧٠٠٠,٠٠ | |
| ٣٥ | توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للمياة والاتربة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٢٨٠٠,٠٠ | عدد | ١٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠ | جاري | ٤٤٨٠٠,٠٠ | ٤٤٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٤٨٠٠,٠٠ | |
| ٣٦ | توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١ × ٦٠ سم بلمبات ليد غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للمياة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٢٥٠٠,٠٠ | عدد | ٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥,٠٠ | ٥,٠٠ | جاري | ١٢٥٠٠,٠٠ | ١٢٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٥٠٠,٠٠ | |
| ٣٧ | توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد بقل ٦٠سم × ٦٠ سم غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن بغطاء اوبال IP 40- و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٤١٠٠,٠٠ | عدد | ٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٢,٠٠ | ٦٢,٠٠ | جاري | ٢٥٤٢٠٠,٠٠ | ٢٥٤٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥٤٢٠٠,٠٠ | |
| ٣٨ | توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ٢٦ وات IP54والوحدة كامل بجميع أجهزة التشغيل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٣٢٠٠,٠٠ | عدد | ١٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠,٠٠ | ١٠,٠٠ | جاري | ٣٢٠٠٠,٠٠ | ٣٢٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٢٠٠٠,٠٠ | |
| ٣٩ | بالعدد توريد و تركيب اسبوط ١٨ وات بارز غاطس كامل بجميع اجهزه التشغيل و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ٢٢٠٠,٠٠ | عدد | ٧٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٠,٠٠ | ٧٠,٠٠ | جاري | ١٥٤٠٠٠,٠٠ | ١٥٤٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٤٠٠٠,٠٠ | |
| ٤٤ | بالعدد توريد و تركيب شفاط ٣٠×٣٠ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. | ١٥٠٠,٠٠ | عدد | ٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٠٠ | ١,٠٠ | جاري | ١٥٠٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | |
| ثالثا : التشوينات | | | | | | | | | | | | | |
| ٣٥ | بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات سيراميك كليوبترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة . | ٣٨٥ | م٢ | ٢٩٧,٠٠ | ٢٣٠,٠٠ | ٢٣٠,٠٠- | ٠,٠٠ | جاري | ٨٨٥٥٠,٠٠- | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٣٦ | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط كليوبترا ولزقة بمادة لزق مناسبة والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة | ٤٠٠ | م٢ | ٢٠٨,٠٠ | ١٧٠,٠٠ | ١٧٠,٠٠- | ٠,٠٠ | جاري | ٦٨٠٠٠,٠٠- | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ١٥ | بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفنه تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العامل كاملا طبقا لاصول الصناعه و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف . | ٥٥٥٥٠ | طن | ٨٦,٠٠ | ٩,٠٠ | ٩,٠٠- | ٠,٠٠ | جاري | ٤٩٥٠٠,٠٠- | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | الاجمالي الكلي | | | | | | | | | | | | |
| | اجمالي المستخلص السابق | | | | | | | | | | | | |
| | صافي المستخلص الحالي | | | | | | | | | | | | |

فقط أحد عشر مليونا و ستمائه و تسعه و خمسون الفا و مئتان و خمسه و ثلاثون جنيها مصريا لا غير — ١١٦٥٩٢٣٥,٠٠٠ — ٠,٠٠٠ — ١١٦٥٩٢٣٥,٠٠٠

فقط تسعة ملايين و مئتان و اثنان و ثمانون الفا و خمسمائه و خمسه و ثمانون جنيها مصريا لا غير — ٩٢٨٢٠٨٥,٠٠

فقط اثنان مليون و ثلاثمائه و سته و سبعون الفا و ستمائه و خمسون جنيها مصريا لا غير — ٢٣٧٦٦٥٠,٠٠

تحريرا في ٢٠٢٤ / ٧ / ١٦

مهندس الشركه / TABARK General Contracting

مهندس الهيئه / مهندس /

مدير عام المشروعات / مهندس / احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية / احمد الطحان