مشروع: اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم379الى الكم 381 بطول 2 كم - اعمال طبقات الاساس

تنفيذ : اى بى اس للصناعات الحديثة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جاري رقم (1)

المقاول: اى بى اس للصناعات الحديثة رقم العقد(2024/2023/665)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (29/1/2024)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الثمن جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت أو خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
4	بالمتر المكعب اتصال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واللذة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1,30 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر لا يشمل القيمة المحجوزة.		م3										- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - العمال ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى المشروع متواجد - وثيقة التامين متواجده وتبدا من تاريخ 8/11/2023 وحتي تاريخ 8/7/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
4-1	السعر خلال شهر (مارس) طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	143.30	م3	1,400	0	1,202	1,202		172,246.60			172,246.60	
4-2	السعر خلال شهر (ابريل) طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	144.90	م3	300	0	223	223		32,312.70			32,312.70	
4-3	السعر خلال شهر (مايو) طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	146.40	م3	4,200	0	3,817	3,817		558,808.80			558,808.80	
4-4	المادة المحجرية prepared subgrade	161	م3	5,900	0	5,242	5,242		843,962.00			843,962.00	
4-5	علاوة مسافة النقل (88) كم = (88-20)*1.30=88.40 جنية	88.40	م3	5,900	0	5,242	5,242		463,392.80			463,392.80	
4-6	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	5,900	0	5,242	5,242		131,050.00			131,050.00	
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (SUBBALLAST) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31,5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصه بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و اللذة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.30 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر لايشمل القيمة المحجوزة.												
5-1	السعر خلال شهر (ابريل) طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	149.70	م3	7,900	0	7,302	7,302		1,093,109.40			1,093,109.40	
5-2	السعر خلال شهر (مايو) طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	151.30	م3	4,348.26	0	3,822	3,822		578,268.60			578,268.60	
5-3	المادة المحجرية SUBBALLAST	175	م3	12,248.26	0	11,124	11,124.00		1,946,700.00			1,946,700.00	
5-4	علاوة مسافة النقل (88) كم = (88-20)*1.30=88.40 جنية	88.40	م3	12,248.26	0	11,124	11,124.00		983,361.60			983,361.60	
5-5	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	12,248.26	0	11,124	11,124.00		278,100.00			278,100.00	
									إجمالي قيمة المستخلص			7,081,312.50	

فقط : سبعة ملايين وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة واثني عشر جنيها وخمسون قرشا فقط لاغير.

عدم تواجد مدير المشروع

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبيد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
م/ أندس/ محمد حسني شباش

(الهيئة)مدير المشروع
مهندس/مارجريت مجدي

الاستشاري عام (SYSTRA)
مهندس/ علاء عبد اللطيف
تحت المراجعة فنياً فقط

مدير المشروع
م/ عبد العزيز مصطفى

الاستشاري المساحة
م/ محمد نشأت

الشركة المنفذة : اى بى اس للصناعات الحديثة
مدير المشروع
م/ محمد حسني شباش

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول بها

تحريراً في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

دفعة ١٠٠٠٠٠٠/-
الإستقطاعات
٢٣٢٥٤/- دمغات
٩٥٢٢/- ت ص
٣٢٧٧٨/- إجمالي

رقم المستند : صادر ٩٦٧٢٢٢/-
رقم التصديق : ص م ٤٧٦١٩/-
نوع الميزانية فرع : ب ٩١٩٦٠٣/-

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
										٧٠٨١٢١٢/٥٠

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

جملة المبالغ السابق صرفها	—
الباقى للمقاول	٧٠٨١٢١٢/٥٠
خصم عدم توريد كوبونات - ٨ يوم	٨٠٠٠٠/-
	٧٠٠١٢١٢/٥٠
دفعة ٨/١٣	(١٠٠٠٠٠٠/-)
الباقى	٦٠٠١٣١٢/٥٠
دفعة ٩/٨	١٠٠٠٠٠٠/-
باقى	٥٠٨١٣١٢/-

٧٠٨١٢/١٢		
٢٥٤٠٦٥/١٢		
الجملة		

٦/١ ت.ص
٥ ١/٢ ٪ ضريبة

دفعة ٨/١٣
١٠٠٠٠٠٠/-
الاستقطاعات
٢٣٢٥٤/- دمغات
٩٥٢٢/٨٠ ت.ص
٣٢٧٧٧/٨٠ الاجمالى

صافى المستخلص ← ٩٦٧٢٢٢/٢٠
الشركة ← ٩١٩٦٠٣/٢٠
العمرانية ← ٤٧٦١٩/-

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.