مستخلص جاري ٢ عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قوص - ارمنت)

القطاع من الكم ٦٩٣+٥٣٣ إلى الكم ٦٩٣+٧٨٣ بطول ٠,٢٥٠ كم
اقطاع الذى تم الحصر فيه من الكم ٦٧١+٧٨٠ الى ٦٧٢+٧٨٠ بطول ١ ك
مع شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية والحفارية

المنطقة المركزية الثامنة . عقد رقم 2024/2023/458 عن المدة من بداية العمل الى تاريخ ٥-١٢-٢٠٢٣

رقم البند	البند	اللفة جنية	الوحده	الكمية السابقه	الكميه الحاليه	الكميه الإجماليه	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ -علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	23.00	م٣	12,461.00	0.00	12,461	جاري ٢	286,603	0.00	286,603	بيان معدات (متواجد) لوحات المشروع (متواجد) فريق العمل والمعمل (متوادة) اللوحات الارشادية والتحذيرية (متاجدة) لافتات المشروع (متواجد) تقرير مبدئي وشهري ونصف شهري (متواجد)
	علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	0.60		12,461.00	0.00	12,461		7,477	0.00	7,477	
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	26.00	م٣	24,921.00	0.00	24,921		647,946	0.00	647,946	
	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	0.70		24,921.00	0.00	24,921		17,445	0.00	17,445	
3-2	التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ . -علاوة زيادة السولار للبند ٠,٨ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	31.00	م٣	24,921.00	0.00	24,921.00		772,551	0.00	772,551	
	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	0.80		24,921.00	0.00	24,921		19,937	0.00	19,937	
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣. - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم ، -علاوة زيادة السولار ١,٩ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.	60.00	م٣	0.00	69,967	69,967		4,198,020	0.00	4,198,020	
	علاوة زيادة السولار ١,٩ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	1.90		0.00	69,967	69,967		132,937	0.00	132,937	
	الاجمالى									6,082,915	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
	ماسبق صرفه										
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)										

استشارى مكتب المساحة(برليانت كونسلت للاستشارات الهندسة)
التوقيع /

مدير مشروع (مكتب اسبكترم)
التوقيع /

الاستشاري العام (بيسوتا)
التوقيع /

محاسب/

عن الهيئة
التوقيع /

بعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /

شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية و الحفارية و المقاولات
ب.ض : ٢٤٢/٦٥٦/٦٥٠ س.ت : ١٥٤٢٤٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة قرش	القيمة جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	٦٠٨٤٩١٥
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	١٧٥١٩٥٨
مستحق صرفه	-	(٢٢٠٩٥٧)
		٤٢٢٠٩٦٠
		٤٢٨٧٦٤٧,٧٠
	دفع	٢٢٨٧٦٤٧,٧٠
		٢٠٠٠٠٠٠
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٩	٢١٦٥٤٧
رسم دمغة اضافى	-	١٠٤٢٤٢
امانات		
ايرادات	دفع	
	٢٧	
جملة الاستقطاعات	دفع	
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....
تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠
(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	تاريخ الميزانية	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
						الاستقطاعات			
				٢٢٨٧		دفع			
				٥٢٦٨٥,٩٠		دمغات			
				٢١٧٨٧,١٥		٥٪ ت.ق			
				٢١٦٥٤٧,٩٠		٥٪ ضمان اعمال			
				٢٢٧٧١٨,٠٠					
				٢٩١٠٤,٩٥		جملة			
						أو امر بدع			

جملة المبالغ السابق صرفها	١٩٩٦٦٢٦,٧٥	الصافى
الباقى للمقاول	١٠٨٩٢٥,٦٠	ض.م

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
الجملة	
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....