مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _مطروح) قطاع الغلمين _ فوكة المسافة من الكم ٦٠٠+٤١٩ الي الكم ١٠٠+٤٢٤ بطول ٢,٥ كم اتجاة الدوبارية

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري ٢

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(٢٠٢٢/٢٠٢٣/٢٥٣) المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/٢١

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٢/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع لو حوز قرش	إستقطاع لو حوز جنيه	القيمة المستحقة بعد الإستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	١-أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥,٠٠	م٣	١٩,٥٧٤,١٧٦	١٩,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠-	٠,٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٤٠ كم	١٩٣,٢٠	م٣	١٩,٥٧٤,١٧٦	١٩,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	١٩,٥٧٤,١٧٦	١٩,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	١-أعمال الردم اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية علي ذيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٧,٦٠	م٣	١٨,٥٣٠,٥٥٩	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٥٧٦,٨٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٥٧٦,٨٠٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٤٠ كم	٢٠٧,٠٠	م٣	١٨,٥٣٠,٥٥٩	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠	٣,٧٢٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٣,٧٢٦,٠٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	١٨,٥٣٠,٥٥٩	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠	٢٣٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٣٤,٠٠٠	
				إجمالي قيمة المستخلص									٥,٥٣٦,٨٠٠	

فقط : خمسة مليون و خمسة مائة و ستة وثلاثون الف وثمانمائة جنيه مصري لاخير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
- تم عمل التجارب المعمليه
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- التقرير الميدانى متواجد
- - وثيقة جميع أخطر المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/٠١
- وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/٠١
- مراعي تطبيق نصوص العقد

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) — م/ أحمد سيد محمد

استشاري المشروع — م/ أحمد عادل

مدير المشروع (الاستشاري د.سعد الجوهري) — م/ مصطفى نجم

استشاري العام سيسترا

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ ابراهيم الشافعي

مدير عام المشروعات(الهيئة) — م/ أحمد حمدي أبوباشا

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع غرب النيل

مؤسسة حسن أسعد طة سليم
س.ت ١٧١٥١٨ ب.ض ٨٢٢-٩٢٩-٣١

٥٥٢٦٨٠٠ إجمالي الأعمال

٥٥٢٢٨٠٠ الأعمال السابقة

٤٠٠٠ قيمة المستخلص

٦٠٠ خصم ضرائب تأمين

٣٤٠٠ صافي المستخلص

عدد المستندات :

القيمة : -

حرف

جملة مصري	جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)											
٥٥٢٦٨٠٠ر-	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											
	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
٥٥٢٢٨٠٠ر-	جملة المبالغ السابق صرفها											
٤٠٠٠ر-	الباقي للمقاول											

ع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الإستقطاعات

٢٠٠ ضمان أعمال

١٨٩٦٠ دمغات

٢٨ م.ت.ص

٢٠٣٤١١ ٢٠٠٣

٤٠٠٠ر-

٥ ٪ ضمان أعمال

١٢٠٠٠ر- خصم وتأمين تأمين

ثم الخصم من مستخلص رقم ١ بتاريخ

٢٩٧٢٤٠ صافي المستخلص

١٩٠ الضرائب

٢٧٨٢٥٠ شركة

٦٠ر٤٢٧ إجمالي

جملة قيمة التحويل	الجملة
جملة قيمة التحويل	

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

ي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.