الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 507+000 الى الكم 509+000 بطول 2 كم اتجاة مطروح

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك - زكريا جابر قلدس رشيد

من بداية العمل حتى: 2024-4-21

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة ايجي كونتراك - زكريا جابر قلدس رشيد رقم العقد(2023/2022/767)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
1-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	26,267.93	24,500	24,500-	0	0	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين الشخصية سارية حتى (2024-11-16) وثيقة تامين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-11-16)
	علاوة مسافة النقل 285.5 كم	396.90	متر مكعب	26,267.93	24,500	24,500-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	26,267.93	24,500	24,500-	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	عن شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة	93.40	متر مكعب	24,452.177	0	23,200	23,200	2,166,880	0	0	0	2,166,880	0	
	علاوة مسافة النقل 285.5 كم	425.25	متر مكعب	24,452.177	0	23,200	23,200	9,865,800	0	0	0	9,865,800	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	24,452.177	0	23,200	23,200	301,600	0	0	0	301,600	0	
								إجمالي قيمة المستخلص				12,334,280		

فقط : اثنا عشر مليونا وثلاثمائة واربعة وثلاثون الفا ومئتان وثمانون جنيها فقط لاغير

الشركة المنفذة :شركة ايجي كونتراك - زكريا جابر قلدس رشيد

مدير المشروع المقاول
م / ابراهيم صلاح

المستشار XVV
م / محمد خيل

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل

المهندس المقيم العام
م / اسامة موسى
29 (سبتمبر) 04
2024

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحجاري

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطابق و ان المبالغ المبينة بالقيد و قدرها ..... محول صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... بلغ المقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير قرارية بسبب الشروط اختلت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
مهندس
" هانى محمد محمود طه "

شركة ايجي كونتراك
EGCONTRACT
إنشاء المطوف

KK
المكتب الاستشاري الهندسي
(خالد قنديل)
م / خالد فوزي
مدير المشروع الكهربائي السريع

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	
											١٢٢٣٤٢٨٠/
جملة المبالغ السابق صرفها											١٢١٢٥٠٥٠/
الباقى للمقاول											٠٩٢٣٠/

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

٩٩٦٢/ ض.م.م

١١٧٩٥٩١/٢٠ ش.ح

٠٩٢/٢٠		١٩٩٢/	ا.م.ت.ص
٠٧١٢٧/٧٠		٠٩٢/٣٠	٥٪ خامات/أعمال
		١٠٤٦١/٥٠	الدمغات
		٥٤٨/٣٢	
		٥١٢٩/	
		١٧٥٨٢/٥٠	جملة
		١٨٩٥٥٤/٢٠	الصافى
		الجملة	
	جملة قيمة التحويل		
	جملة قيمة التحويل		

غ.ت.ع جس الباقى

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.