مشروع: إعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من ٤٤٧,٦٠٠ الكم الى ٤٤٨,٦٠٠ الكم بطول ١ كم اتجاة مطروح

تنفيذ : شركة صن رايز للمقاولات العمومية

من بداية العمل حتى: ١٣ /١/ ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (٢)

المقاول: شركة صن رايز للمقاولات العمومية رقم العقد (٢١٦٥/٢٠٢٢/٢٠٢٣) مؤرخ في ٢٠٢٣/٦/٦

رقم البند	بيـــان الأعـــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن: قرش	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن: جنيه	استقطاع او حجز: قرش	استقطاع او حجز: جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: جنيه	ملاحظات
٣	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - براعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - لا يوجد سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي جديده - وثيقة تامين جميع اخطار المقاولين سارية حتي ٢٠٢٤/٦/٦ - وثيقة تامين من الحوادث الشخصية سارية حتي ٢٠٢٤/٦/٦ - براعى تطبيق نصوص العقد
٣-١	بالشر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٢٩٥ إلى الكم ٥٠٤	٨٥	متر٣	٥٠٨٣٨,٨٤	٤٨٢٠٠	٠	٤٨٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
		٢٩٥,٤	متر٣	٥٠٨٣٨,٨٤	٤٨٢٠٠	٠	٤٨٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	ندوة مسئلة النقل ٢١٣ كم	١٣	متر٣	٥٠٨٣٨,٨٤	٤٨٢٠٠	٠	٤٨٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية													
٣	أعمال الردم													
٣-١	اعمال التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف إنسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية ، القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١%	١٠١,٤	متر٣	٤٦٤١٤	٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٠	٤,٤٧١,٧٤٠	٠	٠	٠	٤,٤٧١,٧٤٠	
		٣١٦,٥	متر٣	٤٦٤١٤	٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٠	١٣,٩٥٧,٦٥٠	٠	٠	٠	١٣,٩٥٧,٦٥٠	
	- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥جنيه للكم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	١٣	متر٣	٤٦٤١٤	٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٠	٥٧٣,٣٠٠	٠	٠	٠	٥٧٣,٣٠٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية													
	إجمالي قيمة المستخلص												١٩,٠٠٢,٦٩٠	

تسعة عشر مليون و الفان و ستمائة و تسعون جنيه مصرى فقط لاغير

يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول على الحساب أيضا

تحريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

مدير المشروع (شركة صن رايز للمقاولات العمومية)
م /سليمان نصر

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/ محمد حسن

مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي)
م/مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيستترا)
م/ مصطفى الرفاعي

مدير المشروع (الهيئة)
م/ ابراهيم عبد الخالق الخناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني أباظ

المقاولون العرب
سجل تجاري : ٣٨٦٩٢
بورصة : ٢٠٨٠٦١٠٠٢٦٩
أحمد حسن زهران

المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

| جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) | | |