وزارة النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
قطاع بحوث المشروعات والكبارى

مستخلص رقم (٢٤)

إدارة / الكبارى والإنشاءات التخصصية — العقد رقم : ٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٤

(قطاع المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان و شركاه) — مع / شركة المقاولون العرب

فى المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نـــوع العـــــمل	كمية التعاقد	الفئة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال تطهير المسارات و التكسير											
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠	م٢	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠	١٣٣٣٦,٣٠	جاري	١٣٣,٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	
	الجسات التأكيدية											
٥	بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية طبقاً لكود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب											
(٥-١)	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٤٧٠	٣٥٠,٠٠	م.ط	٤٦٣,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣,٠٠	جاري	١٦٢,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	
(٥-٢)	٢ - علاوة في حالة تواجد الجسة في مجري النيل	٣٠	١٣٠٠,٠٠	م.ط	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	
(٥-٣)	٣ - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٦٠	٧٥٠,٠٠	م.ط	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	
(٥-٤)	٤ - علاوة في الجرانيت	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠	م.ط	٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧,٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	
	أعمال الخوازيق											
٦	بالمقطوعية أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لاعمال الفك والتجميع	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠	مقطوعية	٦	٠,٠٠	٦	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	خصم عدد ١ ماكينة لحين نهو خازوق التجربة
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١ متر											
(٧-١)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠	م.ط	١٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٧,٠٠	جاري	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠٠	
(٧-٢-أ)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠	م.ط	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	جاري	٢٦١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	
(٧-٢-ب)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٨٠٠	٣٣٥٠٠,٠٠	م.ط	٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣,٠٠	جاري	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر											
(٨-١)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٨٥٠	٦٢٥٠,٠٠	م.ط	٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٥,٠٠	جاري	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	
(٨-٢)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢	١٥٠	٢٥٠٠,٠٠	م.ط	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	جاري	٢٦٠,٠٠٠,٠٠	١٠٤,٠٠٠,٠٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ٦٠% لحين انهاء التفاوض
(٨-٣)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٦٢٠	٤٥٠٠٠,٠٠	م.ط	٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦,٠٠	جاري	٢٦,٨٢٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٧٢٨,٠٠٠,٠٠	١٦,٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ٦٠% لحين انهاء التفاوض
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجري النيل بقطر ١,٥ م											
(٩-١)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٨٢٠	٩١٠٠,٠٠	م.ط	٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٨١٥,٠٠	جاري	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	
(٩-٣)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٥٠٠	٤٤٨٨٠,٠٠	م.ط	٤٨٤,٠٠	٠,٠٠	٤٨٤,٠٠	جاري	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	
١٢	بالطن توريد و تصنيع ونقل قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٧	٣٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠	طن	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
	أعمال الحفر											
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	١٢٠٠٠	٨٠,٠٠	م٣	١١٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	١١٠٤٤,٠٠	جاري	٨٨٣,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب											
(١٤-١)	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢ وكسر أحجار جرانيت	٩٠٠	١٧٥,٠٠	م٣	٧٨١,٠٠	٠,٠٠	٧٨١,٠٠	جاري	١٣٦,٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	
(١٤-٢)	ب - حفر و تكسير جرانيت اجهاد اعلي من ٤٠٠كجم/سم٢	١٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠	م٣	١٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٧,٠٠	جاري	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٧٠٠	٩٠,٠٠	م٣	١٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٧,٠٠	جاري	١٣٧,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	
	أعمال الردم											
١٧	توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	٣٠٠٠	١٧٠,٠٠	م٣	١٩١٤,٠٠	٠,٠٠	١٩١٤,٠٠	جاري	٣٢٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	
	أعمال الخرسانات											
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم / سم٢	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠	م٣	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤,٠٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم٢	٥٠	١٥٠٠,٠٠	م٣	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	جاري	٢٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم ٢	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠	م٣	٥١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٥,٠٠	جاري	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	
	الاعمال الانشائية - الهيكل العلوي للكباري											
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والأكتاف والهامات بالبر ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٣٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠	م٣	٣٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٠,٠٠	جاري	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانية مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠كجم/سم٢	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠	م٣	٢٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٢,٠٠	جاري	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	٣٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠	م٣	٢٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠,٠٠	جاري	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر والكوبستات العلوية ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم٢	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠	م٣	٢٠٨٥,٠٠	١٢٣,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	جاري	٦,٤٠٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٠٣,٢٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكابولية المتحركة ذات اجهاد لا يقل عن٥٠٠ كجم / سم٢	٩٥٠٠	٥٨٠٠,٠٠	م٣	٣٣٠٩,٠٠	١٢٣٥,٠٠	٤٥٤٤,٠٠	جاري	٢٦,٣٥٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٥٥,٢٠٠,٠٠٠	
	أعمال صلب التسليح											
٢٦	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري											
(٢٦-١)	أ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	١٣٨٦٠	١٩٥٠٠,٠٠	طن	١٠٩٦٨,٠٠	٣٢٣,٠٠	١١٢٩١,٠٠	جاري	٢٢٠,١٧٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,١٧٤,٥٠٠,٠٠٠	
	أعمال العزل											
٢٧	بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعمدة اسفل سطح الارض والاسطح الخلفية للاكتاف والحوائط المساندة	٤٠٠٠	٤٠,٠٠	م٢	٣٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٤,٠٠	جاري	١٣٦,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بمجرى النيل	٢٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠	م٣	١٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٦,٠٠	جاري	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح نجارة أسفل قواعد مجري نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة النهرية السفلية (دمسة)	٧٠٠	٣١٠٠,٠٠	م٢	٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣,٠٠	جاري	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	
٣٧	بالطن توريد وتركيب وشد وحقن حديد سبق الاجهاد (الكابلات) للهيكل العلوي للكوبري	١٣٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	طن	٢١٨,٠٠	١٣٦,٠٠	٣٥٤,٠٠	جاري	١٩,٤٧٠,٠٠٠,٠٠	٩٧٣,٥٠٠,٠٠	١٨,٤٩٦,٥٠٠,٠٠٠	يتم الصرف بنسبة ٩٥% من اجمالي قيمة البند لحين موافقتنا باعتماد نتائج الشد
٣٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأكتاف والكمرات العرضية بمجري النيل	٦٠٠	٤٥٠٠,٠٠	م٣	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	جاري	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	
٣٩	بالمقطوعية دراسة الفوالق الأرضية والمخاطر الزلزالية في منطقة الكوبري البديل لخزان اسوان تحت وحول المجري المائي لنهر النيل	١	٤٥٥٠٠٠,٠٠	مقطوعية	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٤٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	
٤٠	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيقية مزدوجة بالطريقة الكهربية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربية مزدوجة	٤٤	٣٣٢٧٦,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	
	بنود مُستجدة											
١ مُستجد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة											
١ - أ	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type B مقاس ٣٠٠×٤٠٠×٩٦مم	١٤٤	٤١٥٥,٠٠	عدد	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	جاري	٥٩٨,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	
١ - ب	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type C2 مقاس ٤٥٠×٦٠٠×١٠٧/٥٥مم	١٢	١٥٧٢٥,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	١٨٨,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	
٢ مُستجد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع Sliding Isolation Pendulum											
٢ - أ	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٥٨م × ١,٥٨م × ١٨سم	١٢	٥٣٨٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	
٢ - ب	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٩٢م × ١,٩٢م × ٢٨سم	١٢	١٢٥٥٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣ مُستجد	توريد وتركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الإنشائي (ST40/60)	٣٥	٤٤٥٠٠,٠٠	طن	٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	جاري	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	
٤ مُستجد	توريد وتركيب بارات (Anchors) عالية المقاومة St1050/950 (DYWIDAG) قطر ٣٦مم	٥٠٠	٢٨٠٠,٠٠	م.ط	٤٤١,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٠٠	جاري	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	
٥ مُستجد	دمسة أسفل الهيكل العلوي	٣٢٠٠	٣١٠٠,٠٠	م٢	٢٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٣,٠٠	جاري	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	
٦ مُستجد	خرسانه مسلحة Fair Face سابقة الاجهاد للجزء العلوي Side Span	١٣٥٠٠	٦٣٤٠,٠٠	م٣	١٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٩٠,٠٠	جاري	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	

الإجمالي	٥٤٤,٧٥٥,٠٠٨,٠٠٠
السابق	٥٢٤,٤٣٠,٣٠٨,٠٠٠
الفرق	٢٠,٣٢٤,٧٠٠,٠٠٠

٥٢٣٩٩٩٩٨٨,٠٠
٢٠٠٠٠٢٠١

سبق صرفها الى المقاول
المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره وقدرها جنيه
تحريرا فى سنة ٢٠
مليم جنية
يدفع المقاول مبلغ على الحساب
ملاحظات : الفئات نهائيا
غير الواردة بعقد المشروع اعتمدت من
يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/
عيد يحيي كرومر

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام
تحريراً في / / /

روجع فوجد على صحيحه
الاستشاري
تحريراً في / / /

المقاول
تحريراً فى / / /

تحريرا فى سنة ٢٠