الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

العقد رقم : (1391 / 2023 / 2024) بتاريخ : 7 / 4 / 2024

مستخلص جاري رقم (1)

عن عملية :إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم/ بني سويف - الاقصر- اسوان - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/ بني مزار) من محطة 300+74 حتي محطة 800+74 بطول 0.5 كم (بالأمر المباشر).

مع شركة انترناشيونال جروب للمقاولات د. فرج حمدي شعبان شاملة المدة من بداية العمل حتى 1/ 9 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
(2-1)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1جنيه/كم ابتداء من 2023-05-04 في حالة الزيادة او النقصان.											براعي تطبيق نصوص العقد
												مكتب جهاز الاشراف غير متواجد
												لوحات المشروع متواجدة
2-1-1	خلال شهر مايو 2023	٢٦.٥٠	م3	٣١٩١٥.٠٠	٠.٠٠٠	٣٠٣١٩.٠٠	٣٠٣١٩.٠٠	جاري	٨٠٣٤٥٣.٥٠٠	٠.٠٠٠٠	٨٠٣٤٥٣.٥٠٠	
2-1-2	خلال شهر يونيو 2023	٢٦.٨٠	م3	٤٠٣٢.٠٠	٠.٠٠٠	٣٨٣٠.٠٠	٣٨٣٠.٠٠	جاري	١٠٢٦٤٤.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	١٠٢٦٤٤.٠٠٠	
2-1-3	خلال شهر يوليو 2023	٢٦.٩٠	م3	١٨٤٥٥.٠٠	٠.٠٠٠	١٧٥٧٠.٠٠	١٧٥٧٠.٠٠	جاري	٤٧٢٦٣٣.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٤٧٢٦٣٣.٠٠٠	
2-1-4	خلال شهر اغسطس 2023	٢٨.١٠	م3	٢٠٦٨٩.٠٠	٠.٠٠٠	١٩٦٥٤.٠٠	١٩٦٥٤.٠٠	جاري	٥٥٢٢٧٧.٤٠٠	٠.٠٠٠٠	٥٥٢٢٧٧.٤٠٠	
2-1-5	ابتداء من شهر سبتمبر 2023 حتي 2024/3/21	٢٨.٢٠	م3	٢٩٦٢٦.٠٠	٠.٠٠٠	٢٨١٤٤.٠٠	٢٨١٤٤.٠٠	جاري	٧٩٣٦٦٠.٨٠٠	٠.٠٠٠٠	٧٩٣٦٦٠.٨٠٠	
(2-2)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1جنيه/كم ابتداء من 2023-05-04 في حالة الزيادة او النقصان.											التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة
												معدات الموقع متواجدة
												مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدان
2-2-1	خلال شهر مايو 2023	٣٠.٥٠	م3	٢٤١٥٤.٠٠	٠.٠٠٠	٢٢٩٤٦.٠٠	٢٢٩٤٦.٠٠	جاري	٦٩٩٨٥٣.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٦٩٩٨٥٣.٠٠٠	لا يوجد سيارة محملة علي العقد
2-2-2	خلال شهر يونيو 2023	٣٠.٩٠	م3	١٥٤٥.٠٠	٠.٠٠٠	١٤٦٧.٠٠	١٤٦٧.٠٠	جاري	٤٥٣٣٠.٣٠٠	٠.٠٠٠٠	٤٥٣٣٠.٣٠٠	
2-2-3	خلال شهر يوليو 2023	٣١.٠٠	م3	٥٠٤٦٠.٠٠	٠.٠٠٠	٤٧٩٣٧.٠٠	٤٧٩٣٧.٠٠	جاري	١٤٨٦٠٤٧.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	١٤٨٦٠٤٧.٠٠	
2-2-4	خلال شهر اغسطس 2023	٣٢.٨٠	م3	٧٧٣٨٢.٠٠	٠.٠٠٠	٧٣٥١٢.٠٠	٧٣٥١٢.٠٠	جاري	٢٤١١١٩٣.٦٠٠	٠.٠٠٠٠	٢٤١١١٩٣.٦٠٠	
2-2-5	ابتداء من شهر سبتمبر 2023 حتي 2024/3/21	٣٢.٩٠	م3	٤٦٥٤٠.٠٠	٠.٠٠٠	٤٤٢١٣.٠٠	٤٤٢١٣.٠٠	جاري	١٤٥٤٦٠٧.٧٠٠	٠.٠٠٠٠	١٤٥٤٦٠٧.٧٠٠	البرنامج الزمني متواجد
(3-2)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او .....) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1جنية/كم ابتداء من 2023/5/4											يتم تعلية 15% من بنود الحفر ارقام (2-1) &(2-2) &(2-3) لحين تلافي الملاحظات في المحضر الانضمامي بتاريخ 2024/08/27
2-3-1	خلال شهر مايو 2023	٣٤.٧٠	م3	٤٤٦.٠٠	٠.٠٠٠	٤٢٣.٠٠٠	٤٢٣.٠٠٠	جاري	١٤٦٧٨.١٠٠	٠.٠٠٠٠	١٤٦٧٨.١٠٠	
2-3-2	خلال شهر يونيو 2023	٣٥.٢٠	م3	١٥٤٥.٠٠	٠.٠٠٠	١٤٦٧.٠٠	١٤٦٧.٠٠	جاري	٥١٦٣٨.٤٠٠	٠.٠٠٠٠	٥١٦٣٨.٤٠٠	
2-3-3	خلال شهر يوليو 2023	٣٥.٤٠	م3	١٤٧٥٠.٥٠٠	٠.٠٠٠	١٤٠١٢.٠٠	١٤٠١٢.٠٠	جاري	٤٩٦٠٢٤.٨٠٠	٠.٠٠٠٠	٤٩٦٠٢٤.٨٠٠	
2-3-4	خلال شهر اغسطس 2023	٣٦.٩٠	م3	٣٣١٤٦.٠٠	٠.٠٠٠	٣١٤٨٨.٠٠	٣١٤٨٨.٠٠	جاري	١١٦١٩٠٧.٢٠٠	٠.٠٠٠٠	١١٦١٩٠٧.٢٠٠	
2-3-5	ابتداء من شهر سبتمبر 2023 حتي 2024/3/21	٣٧.٠٠	م3	٢٧٤٨١.٠٠	٠.٠٠٠	٢٦١٠٦.٠٠	٢٦١٠٦.٠٠	جاري	٩٦٥٩٢٢.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٩٦٥٩٢٢.٠٠٠	
(3-1)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) وبسمك لايزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.											لم يتم تحميل عدد (٢٠) كرسي (A11) تراجع مدير المجلد أو المعاينة
												وسائل تأمين وسلامه المرور متواجدة
3-1-1	لمسافة نقل 2 كم ابتداء من شهر اغسطس 2023	٧١.٥٠	م3	٥٥٩٣٢.٠٠	٠.٠٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	جاري	٣٧٩٩١٥٢.٥٠٠	٠.٠٠٠٠	٣٧٩٩١٥٢.٥٠٠	
3-1-3	علاوة مسافة نقل 16.5 كم (16.5-2)=14.5 كم	٢١.٧٥	م3	٥٥٩٣٢.٠٠	٠.٠٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	جاري	١١٥٥٦٨٦.٢٥٠٠	٠.٠٠٠٠	١١٥٥٦٨٦.٢٥٠٠	
3-1-4	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٤٤.٨٠	م3	٥٥٩٣٢.٠٠	٠.٠٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	٥٣١٣٥.٠٠	جاري	٢٣٨٠٤٤٨.٠٠٠	٠.٠٠٠٠	٢٣٨٠٤٤٨.٠٠٠	
						الاجمالي			١٨٨٤٧١٥٧.٥٥٠	٠.٠٠٠٠	١٨٨٤٧١٥٧.٥٥٠	
						اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص			١٨٠٩١٦٠٥.٤٥			
						اجمالي قيمة الاستقطاعات				٠.٠٠٠٠		
						اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات				١٨٨٤٧١٥٧.٥٥٠		
						ما سبق صرفه				٠.٠٠٠٠		
						اجمالي قيمة المستخلص رقم (1) جاري				١٨٨٤٧١٥٧.٥٥٠		

تحريرا في / 2024
الشركة المنفذة
انترناشيونال جروب للمقاولات
- فرج حمدي شعبان

عن استشاري المساحة (مرسي فيصل سيدهم)
مدير المكتب الفني
مدير التنفيذ

عن الاستشاري (الترابي)
مدير المشروع
مهندس المشروع

عن استشاري (الكباري)
مهندس المشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع

مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ ..... على الحساب .....
ملاحظة الغاءات
المحاسب

سبق صرفها الى

تحريرا في / سنة 2024

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس طرق الكباري

إجمالي الأعمال ← ١١٨٠٩١٦٠٥,٤٥
السابق ←
الحالي ← ١١٨٠٩١٦٠٥,٤٥
الإضافة ← ١١٨٠٩١٦,١٠
قيمة المستخلص ← ١١٧٩١٠٦٨٩,٤٠

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٥	١٨٨٤٧١٥٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٥٥	١٨٨٤٧١٥٧
الاستقطاعات	قرش ٥٥	جنيه ١٨٨٤٧١٥٥
رسم دمغة اصلى		١٨٦٥٨٦٨٩,٩٥
رسم دمغة اضافى		١٤٦٠٠
امانات		١٨٥١٢٦٨٦
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
	١١٧٩١٦٨٩,٤٠								
	٥٠٠٠٠٠٠٠,-		٢٠٢٤/١٢/٢٢						
	١٢٩١٠٦٨٩,٤٠								
	٥٠٠٠٠٠٠٠,-								
	٧٢٠٢١٤٨٦٠٢								
	٢٧٨٠٩٥٠,-								
	٢٧٨٢٧٩١,٦٢								

الاستقطاعات
١١٤٦٨٢,-
ومغاه
٦٢٦,٤٠
إشاع
١٠٤,٤٠
سنسية
٤٧٦١٩,-
ت.ق.م
٢٩٧٦٠,٧٥

دفعة (١) -/-
الباقى ←

	قرش	جنيه