الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية :أعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين) قطاع فوكة / مطروح في المسافة من الكم ٥٤٥+٠٠٠ الى الكم ٥٠٠ +٥٤٥ بطول ٠,٥ كم مرحلة استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس والحمايات (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

كشف جاري رقم (٤)

المقاول:شركة الكفاح للمقاولات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٤٥)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٦/٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	ما استقطاع او حجز قرش	ما استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٤	طبقات الاساس													
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٣,٣٦٠	٤٤٠	٣,٨٠٠	٠	٥٥٦,٣٢٠	٠	٠	٠	٥٥٦,٣٢٠,٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٢-٨-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٢-٨-٢٠٢٤) - -يتم توريد عدد(١) حاسب الي (بجميع مشتملاته) بالادارة العامة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
	قيمة المادة المحجرية	١٦١,٠٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٣,٣٦٠	٤٤٠	٣,٨٠٠	٠	٦١١,٨٠٠				٦١١,٨٠٠,٠	
	علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم	١٣٠,٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٣,٣٦٠	٤٤٠	٣,٨٠٠	٠	٤٩٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٩٤,٠٠٠,٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للانحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤,١٠٠	٣,٣٦٠	٤٤٠	٣,٨٠٠	٠	٩٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٥,٠٠٠,٠	
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعرلا يشمل قيمة المواد المحجرية	١٥١,٣	متر مكعب	٣,٠٠٠	٢,٤٥٠	٣٠٠	٢,٧٥٠	٠	٤١٦,٠٧٥	٠	٠	٠	٤١٦,٠٧٥,٠	
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥,٠	متر مكعب	٣,٠٠٠	٢,٤٥٠	٣٠٠	٢,٧٥٠	٠	٤٨١,٢٥٠	٠	٠	٠	٤٨١,٢٥٠,٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٥٣ كم	٣٠٢,٩	متر مكعب	٣,٠٠٠	٢,٤٥٠	٣٠٠	٢,٧٥٠	٠	٨٣٢,٩٧٥	٠	٠	٠	٨٣٢,٩٧٥,٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للانحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٣,٠٠٠	٢,٤٥٠	٣٠٠	٢,٧٥٠	٠	٦٨,٧٥٠	٠	٠	٠	٦٨,٧٥٠,٠	
٥	البلاطات الخرسانية													
٥-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر رأسى)	٤٥٧,٠٠	مترمربع	١٠,٤١٣,٢٢	٢,٨٥٠	١,٨٨٠	٤,٧٣٠,٠٠	٠	٢,١٦١,٦١٠,٠٠	٠	٠	٠	٢,١٦١,٦١٠,٠٠	
٥-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج +٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر رأسى) .	٢٦٦٥,٢٠	متر مكعب	٣٥٦,٥٧	٨١	٢١,٠٠	١٠٢,٠٠	٠	٢٧٢,٨٥٠,٤٠	٠	٠	٠	٢٧١,٨٥٠,٤٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٩٨٩,٦٣٠,٤٠	

فقط : خمسة ملايين و تسعمائة و تسعة وثمانون الفا و ستمائة وثلاثون جنيها واربعون قرشا مصريا لاغير

مدير المشروع المقاول	إستشاري (XYZ)	مدير المشروع الإستشاري	مهندس الإستشاري العام	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد محسن فياض	م/ أحمد خليل	مكتب أ.د / خالد قنديل م/ خالد فوزي	(سيسترا) 3 6 2024	م / إبراهيم الحناوي	م / محمد حسني فياض

#تم الصرف فيما [illegible] فقط#

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الثلاث ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

شركة الكفاح للمقاولات
ب.ض: ٠٩٤-٩٦٥-٥٦٧
س.ت: ١٨٩٩٦

مشروع القطار السريع النيل

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)	جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول	٥٩٨٩٦٣٠/٤٠

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها	٤٦٧٤٧٨٥,٢٠
الباقى للمقاول	١٣١٤٨٤٥,٢٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

~~١٪ ص.ت.ع ١٣١٤٨/٤٥~~
~~٥٪ ضمان أعمال ٦٥٧٤٢,٢٦~~
~~الدمغات ٣١٩٥٣,٠٨~~

٦٥٧٤٢,٢٥	ضمان أعمال
٣٠٤٥٠,٤٠	دمغات

الجملة	جملة قيمة التحويل	٩٦١٩٢,٦٥
للبنك ١١٥٦٠٤٠/٨٥ صرم ٦٢٦١١/٧٠	جملة قيمة التحويل	١٢١٨٦٥٢,٥٥

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.