مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع العلمين - فوكه لتنفيذ المسافة من الكم ٤٤٥+٦٠٠ الى الكم ٤٤٦+١٠٠ بطول ٠,٥٠٠ كم بالامر المباشر

تنفيذ : منشأة سعدي رشيدي عبدالله عبدالهادي

كشف رقم جاري (١)

المقاول: منشأه سعدي رشيدي عبدالله عبد الهادي رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٨) المؤرخ في ٢٠٢٤/٠١/٠٤

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٢/٠٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية جنيه	الكمية الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت حتى هذا البند	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع ار حجز جنيه	استقطاع ار حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
٣	طبقات الردم												
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطبقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم زيادة -في حاله طلب جهاز الاشراف زياده الدمك عن ٩٥ % يحسب زياده ١ جنيه عن زياده نسبه الدمك لكل ١ % -السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل -السعر شمل قيمه الماده المحجريه	١٠١,٤٠	م٣	٢٩٠٠٠	٠	٢٧٤٠٠	٠	٢٧٤٠٠	٠	٠	٠	٢٧٧٨٣٦٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	٢٥٩,٥٠	م٣	٢٩٠٠٠	٠	٢٧٤٠٠	٠	٢٧٤٠٠	٠	٠	٠	٧١١٠٣٠٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٢٩٠٠٠	٠	٢٧٤٠٠	٠	٢٧٤٠٠	٠	٠	٠	٣٥٦٢٠٠	٠	
٤	طبقات الاساس												
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تاتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ٢٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	م٣	٤٦٢٥	٠	٤٣٠٠	٠	٤٣٠٠	٠	٠	٠	٦٢٩٥٢٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	٢٠١,٥٠	م٣	٤٦٢٥	٠	٤٣٠٠	٠	٤٣٠٠	٠	٠	٠	٨٦٦٤٥٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٤٦٢٥	٠	٤٣٠٠	٠	٤٣٠٠	٠	٠	٠	١٠٧٥٠٠	٠	
	قيمه الماده المحجريه	١٦١,٠٠		٤٦٢٥		٤٣٠٠		٤٣٠٠				٦٩٢٣٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين بإستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٥١,٣٠	م٣	٣٤١٥	٠	٣٢٠٠	٠	٣٢٠٠	٠	٠	٠	٤٨٤١٦٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	٢٠١,٥٠	م٣	٣٤١٥	٠	٣٢٠٠	٠	٣٢٠٠	٠	٠	٠	٦٤٤٨٠٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٣٤١٥	٠	٣٢٠٠	٠	٣٢٠٠	٠	٠	٠	٨٠٠٠٠	٠	
	قيمه الماده المحجريه	١٧٥,٠٠		٣٤١٥		٣٢٠٠		٣٢٠٠				٥٦٠٠٠٠	
٥	البلاطات الخرسانيه												
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانه عادية سمك ١٥سم لحماية الاكتاف والعبول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ من دولوميت مقدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية لمثل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة لجهد لا يقل عن ٨٠٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٧,٠٠	م٢	٤٢٥٠	٠	٣٦٠٠	٠	٣٦٠٠	٠	٠	٠	١٦٤٥٢٠٠	٠	
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقمات الحمايه والعبول الجانبيه تتكون من ٠,٨م٣ سن دولميت مندرج +٠,٤م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر ميسا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبه وضع فوم بالفاصل بسمك ٢ سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتنفيذ العمل على ان تحقق الخرسانه لجهد لا يقل عن ٢٥٠كجم / سم٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٣٠٠	٠	٢٤٠	٠	٢٤٠	٠	٠	٠	٦٣٩٦٤٨	٠	
											إجمالي قيمة المستخلص		١٦٥٩٤٤٣٨,٠٠

فقط : ستة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفا وأربعمائة وثمانية وثلاثون جنيه فقط لاغير

ملاحظات

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- تجهيزات الموقع متواجدة
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التأمين من الحوادث الشخصيه الساريه الى ٢٠٢٥/١/٠٤
- وثيقه تأمين بجميع اخطار المقاولين الساريه الى ٢٠٢٥/١/٠٤
- يراعى تطبيق نسوس العقد
- تم توريد عدد ١٥ احجار ماكينه تصوير

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات

اقر بان ما حسب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالجدول و قدرها ..... يحق صرفها الى المقاول

: تحريرا في

..... باقي للمقاول مبلغ

ملحوظة : المقابلة ..... قد الواردة بعد الشروط أعلاه من .....

مقاول المشروع : منشأة سعدي رشيدي عبدالله عبد الهادي

استشاري المشروع : الاستشاري المشترك (الجودة) مدير المشروع : الاستشاري العام (سيشن) :

مدير الحسابات : مدير المشروع : مدير الحسابات :

#REF!

* يتم خصم ١٥٪ ضمان أعمال ← ٥٢٢,١٠
١٤٪ ق م ← ٥٦١,٨٩
متأخرات ضامن عقد ٢٠٢٢/١٢/٢٢١٧
ضريبة ١٣٪ عقد ١٩٢٨ ٢٠٢٤/١٢/٢٢

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :
عدد المستندات :
القيمة :

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ٨٥٩٤٤٢٨,- (٢٠٢٥١١١٨) بتاريخ

دفعة (١) ← الاستقطاعات

١٩٦٨٤١,-	دمغات	٨١٠٨٢٢٥,-	أمر الدفع
٨١٨٥٢,-	م.ت.ص	٤٩٢٥٩,-	مصلحة الضرائب
٢٩٢٠,-	م.ت.ص عدم خصم ضامن عقد ٢٠٢٢/١٢/٢٢١٧	١٩٦٤٨,-	مصلحة الضرائب عدم خصم ضامن عقد ٢٠٢٢/١٢/٢٢١٧
٥٠٠٠٠,-	تعلية عمالة عدم خصم ضامن عقد ٢٠٢٢/١٢/٢٢١٧	٧٦٧٩٤١٨,-	الشركة
١٥٠٠٠٠,-	تعلية تأمينات عدم خصم ضامن عقد ٢٠٢٢/١٢/٢٢١٧		
٢٤٩٠,-	ضريبة معدل عدم خصم ضامن عقد ٢٠٢٢/١٢/٢٢١٧		
٤٨٦١١٢,-			

٥٠٠٠٠٠,- دفعة ٢ ٢٥/١٢/٢٤

الاستقطاعات
١١٤٦٨٢,- دمغات
٤٧٦١٩,- م.ت.ص
١٦٢٢٠٢,-
٤٨٢٧٦٩٨,-
٢٢٨٩٥٠,- ضريبة
٤٥٩٩٦٠٢,- الصرف

							جنيه مصرى
							١٦٥٩٤٤٢٨,-
							جملة المبالغ السابق صرفها
							الباقى للمقاول
							٧٨٠٠٠,-
							١٠٠٠٠٠,-
							٥٤٧٠٠٠,-
							٦١٨٨٩,٧٠
							١٥٨٠٧٥٤٨,٢٠
							٤١٢٥٩٨,-
							١٦٢٢٠١٤٦,٢٠
							٨٥٩٤٤٢٨,-
							٧٦٢٥٧٠٨,٢٠
							٥٠٠٠٠٠٠,-

حرف

الجملة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

١٦٥٩٤٤٢٨,٢٨
٨٥٩٤٤٢٨,-
٥ بالخصم

إجمالى الأعمال ١٦٥٩٤٤٢٨,-

الأعمال السابقة ——

الحالى ١٦٥٩٤٤٢٨,-

خصم التقييم عدم خصم ضامن عقد ٢٠٢٢/١٢/٢٢١٧ ٧٨٠٠٠,-
خصم وثيقة تأجيل عدم خصم ضامن عقد ٢٠٢٢/١٢/٢٢١٧ ١٠٠٠٠٠,-
خصم سيارة عدم خصم ضامن عقد ٢٠٢٢/١٢/٢٢١٧ ٥٤٧٠٠٠,-
خصم ضريبة تأجير عدم خصم ضامن عقد ٢٠٢٢/١٢/٢٢١٧ ٦١٨٨٩,٧٠

قيمة المستخلص الحالى ١٥٨٠٧٥٤٨,٢٠
قيمة مستخلص (٣) ضامن عقد (٢٠٢٢/١٢/٢٢١٧) ٤١٢٥٩٨,-

الباقى للمقاول ١٦٢٢٠١٤٦,٢٠
دفعة (١) ٢٠٢٥ ١١١٨ ٨٥٩٤٤٢٨,-

الباقى للمقاول ٧٦٢٥٧٠٨,٢٠
دفعة ٢ ٢٥/١٢/٢٤ ٥٠٠٠٠٠٠,-

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.