الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GALBT)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

عملية إعمال التطهير والحفر والردم مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ إعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 41+000 الى الكم 42+000 بطول 1 كم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (1578 / 2023 / 2024) — مستخلص جارى1

تنفيذ :شركة العين البيضاء للمقاولات العمومية — عن المدة من بداية العمل حتى 8 / 6 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنية	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمال الحفر											
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1جنية/كم ابتداء من 2023/5/4 ١٠,٢٥ = ١,١ X ٩,٥ = ١٠	26.50	م3	16,000	0	12,735.00	12,735.00	جاري	337477.5		337477.5	يراعي تطبيق نصوص العقد.
1-1-1	علاوة مسافة نقل بعد 2023/5/4 لمسافه 10 كم .	10.45	م3	16,000	0.00	10188.00	10188.00	جاري	106464.6	0.00	106464.60	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1جنية/كم ابتداء من 2023/5/4	30.50	م3	19177.0452	0.00	15750.00	15750.00	جاري	480375.0		480375.00	البرنامج الزمنى متواجد
1-2-1	علاوة مسافة نقل بعد 2023/5/4 لمسافه 10 كم .	10.45	م3	19177.0452	0.00	12600.00	12600.00	جاري	131670.0		131670.00	المعدات متواجدة
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (طفلة متحجرة) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1جنية/كم ابتداء من 2023/5/4	34.70	م3	10,000	0	7,915.00	7,915.00	جاري	274650.5		274650.5	ومعتمد تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجده / مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين
1-3-1	علاوة مسافة نقل بعد 2023/5/4 لمسافه 10 كم .	10.45	م3	10000	0.00	6332.00	6332.00	جاري	66169.4	0.00	66169.400	التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد.
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص								1396807.0	0.00	1396807.00	الدراسات المكتبية تراجع لمعروفة الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									1396807.000		
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									0.00		
	ماسبق صرفه									1396807.000		
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)											

يعتمد ,,,,
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
يوسف الجزار

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
سبق صرفها الي
المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات — الاسم/ مصطفى شعبان — التوقيع/
مهندس الاشراف — الاسم/ — التوقيع/
الاستشارى العام (systra) — الاسم/ — التوقيع/
استشارى الهيئة (للترانس) — مدير المشروع — الاسم/ — التوقيع/
المكتب الفنى — التوقيع/
المشرف العام — الاسم/ — التوقيع/
استشارى السلامة (سيستمز) — الاسم/ — التوقيع/
تحريراً في / سنة 2024

١٣٩٦٨٠٧,—	بيان الاعمال التي تمت في الان
—	سبق صرفه
١٣٩٦٨٠٧,—	مستحقات صرفه
١٣٩٦٨,١٠	مساهمة ١٪
١٣٨٢٨٣٨,٩٠	المستخلص
٣٨٢٨٣٨,٩٠	دفعة ٢٠٢٤/٩/١١
١٠٠٠٠٠٠,—	باقي
١٥٠٠٠٠٠,—	دفعة ٢٠٢٤/١٢/٢٤
٨٥٠٠٠٠,—	باقي

أوامر الدفع بأمر المستخلص

ضرائب ٤١١٤١,—

تأمينات ٢٤٢٧٧,٨٠

الشركة ٦٦٣٧٢١,١٠

جملة الاستقطاعات بأمر المستخلص

٦٩٨٤٠,٨٠	٥٪ تأمين العمال
~~٢٤٣٤٧,٨٥~~ ١٩٨٠٩,—	رسم الدمغة
~~١٣٣٠٤٩٥,—~~ ٨٢٢٨,—	حساب ض.ت.ص
~~٦٦٥١٤,٦٥~~	~~حساب الضرائب~~
~~٢٢٩٤٥,٢٠~~	~~حساب التأمينات الاجتماعية~~
٦٢٦,٤٠	رسوم
١٠٤,٤٠	تمغة
١٧٢٥١,٥٠	مهر هندسة
٥٠٠٠,—	تشييد وبناء
١٢٠٨٦٠,١٠	اجمالي

دفعة ٢٠٢٤/٩/١١

اجمالي الدفعة ٣٨٢٨٣٨,٩٠

الاستقطاعات

دمغات ٩١٤٧,—

م ت ص ٣٦٤٦,—

أوامر الدفع

ضرائب ١٨٢٣٠,—

الشركة ٣٥١٨١٥,٩٠

دفعة ٢٠٢٤/١٢/٢٤

اجمالي الدفعة ١٥٠٠٠٠,—

الاستقطاعات

دمغات ٣٨٢٥,—

م ت ص ١٤٢٩,—

أوامر الدفع

ضرائب ٧١٤٣,—

الشركة ١٣٧٦٠٣,—