١٩٢
٢٣

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعه) .

العقد رقم : ( ١٨١١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) بتاريخ : ٢٣/٤/٦م

## مستخلص جاري ٢

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للشق الثاني لمشروع الممر الكهربائي السريع (الغويطي سويلم/الأقصر/أسوان/أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الدائري ( القطاع الثالث / منفوذ / جرجا ) ( أ ) المسافة من الكم ٤١٢٥٠٠٠ الى الكم ٤١٦٥٠٠٠ بطول ٣ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ:شركة مكتب عراقي للدراسات العامة "محمد الحميد صبري عراقي" شغالة المدة من بداية العمل حتى ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٤

١/١

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والمطارات السيناء

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئة طبقا للمقايسة بعد المفاوضة (قرش / جنيه) | كمية الاعمال طبقا لآخر مقايسة معدلة ١ | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جاري او نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه) | استقطاع او حجز (قرش / جنيه) | | الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه) | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | يراعى تطبيق شروط التعاقد |
| | طبقا لاسعار محضر المفاوضة مارس ٢٠٢٤ | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات و ذلك بأستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح و ذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف و التدرج المطلوب بأستخدام الكاسور و ذلك بعد التأكد من التدرج و المقاسات المطلوبة لأختبار المناخل طبقا لتوصيف الاستشاري و تشغيلها بأستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لأستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ % ) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥%من الكثافة الجافة القصوي ) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم<br>-السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر و تغذية الكاسور و النقل الي موقع القطاع بمتوسط مسافة ٣ كم . | ١٣٥,٣ | ٣٠٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٨٨٥٠,٠٠ | ١٩٦٠٠ | ٢٨٤٥٠ | جاري٢ | ٣٨٤٩٢٨٥ | | | | | وثيقة تأمين للموقع<br>لوحات المشروع متواجدة<br>البرنامج الزمني متواجد<br>عدد (١٠) كراتين ورق A4 |
| ٢ | بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ( ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ ) والحساب طبقا لمحاضر النسف علي ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة ( ٩٥% من الكثافة الجافة القصوي) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعد من قبل استشاري المشروع.<br>ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضة النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومامصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ووتعليمات المهندس المشرف<br>- البند لا يشمل قيمة المتفجرات<br>- علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج النسف وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ | ٦٤,٩ | ١٦٠٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ١١٥٠٠ | ١١٥٠٠ | جاري٢ | ٧٤٦٣٥٠ | | | | | التقرير الاسبوعي و العبدني و الشهري متواجد |
| ٧ | بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية<br>ومحمل على البند الاتى<br>١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر<br>٢ - ارتكة المبول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية<br>٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشهابالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ | | | | | | | | | | | | | المعمل متواجد<br>مكاتب جهاز الاشراف متواجدة<br>المعدات متواجدة |
| | ذات إجهاد ( ٣٠٠-٤٠٠ ) كجم/سم٢. | ١٠٠,٧٠ | ١٣٢٠٠,٠٠ | م٣ | ٣٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٨٠٠,٠٠ | جاري٢ | ٣٨٢,٦٦٠,٠٠ | | | | | |
| | ذات إجهاد ( ٤٠٠-٥٠٠ ) كجم/سم٢. | ١٠٨,٠٠ | ٣٢٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٢٦٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٥٠٠,٠٠ | جاري٢ | ٢,٨٦٢,٠٠٠,٠٠ | | | | | |
| | الاجمالى | | | | | | | | | | ٧,٨٤٠,٢٩٥,٠٠ | | | |
| | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | | ٧,٨٤٠,٢٩٥,٠٠ | | | |
| | اجمالى قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | | | | | يتم استقطاع دمغة وعدالة صينية |
| | اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | | | | | | | | | | ٧,٨٤٠,٢٩٥,٠٠ | | | لحين ظهور نتائج لجنة الدراية |
| | ما سبق صرفه | | | | | | | | | | ٤,٤٤٢,٠٦٥,٠٠ | | | |
| | اجمالى قيمة المستخلص الحالى ( ٢ ) | | | | | | | | | | ٣,٣٩٨,٢٣٠,٠٠ | | | |

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعه اسيوط
مهندس/ اسلام مجد فوزي

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مهام المشروعات بمنطقة طرق و الكبارى

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكبارى

(مستشار)عن الاستشاري
مدير المشروع

عن الاستشاري الرائد
المكتب الفني
مدير المشروع

مكتب الدولية للمساحة والتخرائط
El Dawlia For Surveying & maps

جملة الإجمالي ٧٨٤٠٢٩٥,-

السابقة ٤٤٤٢٠٦٥,-

٣٣٩٨٢٣٠,-

المستحق صرفه

ساعة ١/١ ٣٣٩٨٢٣٠,

الاستقطاعات

١٦٩٩١١,٥٠ ١٥٪

٢٠٤٨٩,٣٨ دمغة

٦١٤٦٨,٥٩ إضافي

٤٠,- شوكي رولدو

٣٢٢٥,١٠ رسم ملكية ١٧٧/١٧١

٢٢٦,- ص

٣٦٩,- ١٥٪

٣٩٦,١٠ ١٤٪

٥٠٠٠,- استقطاع طبي لصالح نتائج الفحوصات للشوايل

٢٠٢٩٤,٠٣ ١٥٪

المستخلص ٣٣٦٤٢٤٧,٧٠

دفعة ٩/١٠ ٥٠٠٠٠٠,-

باقي ٢٨٦٤٢٤٧,٧٠

دفعة ١٢/٢٤ ٤٠٠٠٠٠,-

باقي ٢٤٦٤٢٤٧,٧٠

جملة الاستقطاعات ٣٢٠٣٨٧,-

الصافي ٣٠٧٧٨٤٣,-

رئيس الإدارة المركزية

المهندس / أسامة محمد موسى

---

دفعة ٢٤/١٢/٢٠٢٤

إجمالي الدفعة ٤٠٠٠٠٠٠,-

الاستقطاعات

دمغات ٩٥٤٠,-

ض ص ٣٨١٠,-

أوامر الدفع

ضرائب ١٩٠٤٨,-

الشركة ٣٦٧٦٠٢,-

---

إجمالي الدفعة ٥٠٠٠٠٠٠,-
٢٠٢٤/٩/١٠

الاستقطاعات

دمغات ١١٨٢٥,-

ض ص ٤٧٦٢,-

أوامر الدفع

ضرائب ٢٣٨١٠,-

الشركة ٤٥٩٦٠٣,-

---

دفعة ٢٤/٣/٢٠٢٥

إجمالي ٤٦٤٢٤٧,٧٠

الاستقطاعات

دمغات ١١٠٠٨,-

ض ص ٤٤٢١,-

أوامر الدفع

ضرائب ٢٢١٠٧,-

الشركة ٤٢٦٧١١,٧٠

---

٥٠٠٠٠٠,- تأمين نزاع (استبدال خطاب ضمان نزاع العملية)