الهيئة العامة للطرق و الكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (1) عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص /ادفو) المسافة من الكم 110+629 الى الكم 624+715 بطول 86.514 كم

قطاع الشركة من 697+783 الى 699+120 العقد من 697+783 الى 699+120 بطول 1.337 كم

تنفيذ شركة /اميريكان مارين سيرفيس شاملة المدة من بداية العمل حتى 15 / 5 / 2024

العقد رقم : (1451 / 2023 / 2024) بتاريخ 23 /04 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023	26.50	62328.00	م3	0.00	56095.00	56095.00	جاري	1486517.50	0.00	1486517.50	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) - بيان معدات (متواجد) مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) -تقرير مبدئي (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) * يوجد عدد 2 كرتة ودفتر بها يتم تسليم الإدارة
	علاوة النقل 1.1جنيه/كم	1.10	9.00	م3	0.00	0.00	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
2_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023	30.50	17426.00	م3	0.00	15684.00	15684.00		478362.00		478362.00	
	علاوة النقل 1.1جنيه/كم	1.10	6.00	م3	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
3_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانكية شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....)عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية /كم ابتداء من 4/5/2023	34.70	265338.00	م3	0.00	238802.00	238802.00	جاري	8286429.40	0.00	8286429.40	
	علاوة النقل 1.1جنيه/كم	1.10	100.00	م3	0.00	0.00	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
	الإجمالى								10251308.90	0.00	10251308.90	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص											
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة ما بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة المستخلص											

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

يعتمد ,,,,

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

التوقيع /

م / عماد حسين

محاسب — مدير عام المشروعات — مدير المشروع — مهندس المشروع

عن الاستشاري (سبيترا) — التوقيع

عن استشاري (سبكترم) مدير المشروع — التوقيع

عن استشاري المساحه مكتب (برايانت كزنسلت) — التوقيع

مهندس الشركه المنفذه — التوقيع

تم إستلام المستخلص مع إلتزام الشركة بالصيانة

spectrum consulting

AMERICAN MARINE SERVICES

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة

من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه