الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

الهيئة القومية للإنشاء والتعمير
المنطقة المركزية للأشغال

مستخلص جاري (1) من مشروع الممر الكهربائي فائق السرعة (القنتير - ابو سمبل)
بطول 6 كم من كم 034+605 الى كم 634+612
قطاع العقد من الكم 976+609 الى الكم 976+659 بطول 0.18 كم

تنفيذ شركة اليزيد للمقاولات العمومية

عقد رقم (2025/2024/60)

عن المدة من بداية العمل 21/08/2024 الى تاريخ

رقم البند	البند	الكمية بالمقايسة	الفئة جنيه	الوحده	الكمية السابقه	الكميه الحاليه	الكميه الاجماليه	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .									
	السعر في سبتمبر 2023	38,030.00	28.2	م3	0	38,030	38030		1072446	0	1072446	
2-2	السعر في إبتداء من 22/3/2024 2023	34,356.00	29.32	م3	0	6320	6320		185302.4	0	185302.4	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) - تقرير شهرى ونصف شهرى (متواجد)
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .									
	السعر في سبتمبر 2023	13,940.00	32.90	م3	0	13,940.00	13,940.00		458,626	0	458,626	
	السعر في إبتداء من 22/3/2024 2023	85,000.00	34.20	م3	0	48,612.96	48,612.96		1,662,563	0	1,662,563	
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .							جارى 1			
	السعر في إبتداء من 22/3/2024 2023	60,000	38.30	م3	0.00	54,744.24	54,744.24		2,096,704.24	0.00	2,096,704.24	
2-5-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.									
	السعر في إبتداء من 22/3/2024 2023	63,000.00	40.97		0	62,152	62,152		2,546,355.15	0	2,546,355	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 م) أسفل منسوب القمة وسمك الإزاحة من 25سم على من محسوب (-2 متر) من منسوب القمة الإنشائية المحسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحميل كارفوتيا حتى 120% ريشها بالمياه الأصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4 -السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. - والبند لا يشمل القيمة المحجوزة.									
	السعر في سبتمبر 2023	15,000.00	71.70	م3	0.00	10,264.00	10,264.00		735929	0	735929	
	الاجمالى								8,757,925.82	0.00	8,757,925.82	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى لاريخ المستخلص								8,757,925.82	0.00	8,757,925.82	
	إجمالي قيمة الأعمال المستخلص جاري 1								8,757,925.82		٨٧٥٧٩٢٨,٢٥	

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة للطرق والكبارى

التوقيع /

عن الهيئة

مدير الاعمال

التوقيع /

مدير عام المشروعات

التوقيع /

مدير المشروع

التوقيع /

محاسب/

التوقيع /

الاستشارى العام (سيسترا)

التوقيع /

تم إستلام المستخلص وتم الرد مع إعادة الحبر بالختام

مدير مشروع (مكتب أ.د خالد قنديل)

التوقيع /

مكتب فنى

التوقيع /

مستشارى مكتب المساحة (سمارت ديزين)

التوقيع /

SMART DESIGN HSE Eng

الشركة المنفذة

التوقيع /

شركة اليزيد للمقاولات العامة والتوريدات
س.ت : ١٩٢٥٣
ب.ض : ٦٨٠-٨٩٣-٥٠٤

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة فرش	القيمة جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	~~٨٢~~	~~٨٧٥٧٩٢٥~~
محجوز	٢٥	٨٧٥٧٩٢٨
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	~~٨٢~~	~~٨٧٥٧٩٢٥~~
الاستقطاعات — فرش — جنيه		
رسم دمغة اصلى — ٢٢ — ٤٢٨٩٦	٩٠	٨٦٧٠٢٥٨
رسم دمغة اضافى — ٢٠ — ٢١٠٥٩٠	٩٠	١٦٧٠٢٥٨
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٥٠	٦٢٨٤٨٦
صافى المبلغ المستحق	٢٥	٨٤٠٩٤٢٩

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة 200 ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل فرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	الجملة فرش	الجملة جنيه