الإدارة المركزية (المنطقة المسئولة)
إدارة المشروعات

العقد رقم : (١٢٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

مستخلص جارى ١

المشروع : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الحفر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)

لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/ بني مزار) من محطة ٤٨+٠٠٠ حتي محطة ٤٩+٠٠٠ بطول ١كم لاعمال التطهير والحفر والردم (بالامر المباشر).

تنفيذ : شركة الزهراء للمقاولات العمومية

عن المدة من بداية العمل حتى ٢١ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة بالجنيه/متر قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة	مقدار العمل السابق إدراجه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان قرش / جنيه	الاستقطاع ان حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	العدد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها علي أن يقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٧٥,٠٠	عدد	٢٧٢	٠,٠٠	٢٥٨,٠٠	٢٥٨,٠٠	جاري	١٩٣٥٠	٠,٠٠	١٩٣٥٠,٠٠٠	براعي تدليق نصوص العقد.
1-2	العدد إزالة أشجار ونخيل بأرتفاع لا يقل عن ٤ متر و القطر لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٤٠٠,٠٠	عدد	١٥٢	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	١٤٤,٠٠	جاري	٥٧٦٠٠	٠,٠٠	٥٧٦٠٠,٠٠٠	وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
2-1	للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الموصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										البرنامج الزمنى متواجد
	نمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من تاريخ ٢٢-٣-٢٠٢٤.	٢٩,٣٢	م٣	١٨٠٠٠	٠,٠٠	٧١٠٨,٠٠	٧١٠٨,٠٠	جاري	٢٠٨٤٠٦,٥٦	٠,٠٠	٢٠٨٤٠٦,٥٦٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
	علاوة مسافة نقل ١١كم	١١,٥٥	م٣	١٨٠٠٠	٠,٠٠	٥٦٨٦,٠٠	٥٦٨٦,٠٠	جاري	٦٥٦٧٣,٣	٠,٠٠	٦٥٦٧٣,٣٠٠	معدات الموقع متواجدة .
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكة عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ .	٣٢,٩٠	م٣	٢٨٠٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٢١,٠٠	٢٥٢٢١,٠٠	جاري	٨٢٩٧٧٠,٩	٠,٠٠	٨٢٩٧٧٠,٩٠٠	التقارير (الميدانى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد.
	علاوة مسافة نقل ١١كم	١١,٥٥	م٣	٥٠٠٠٠	٠,٠٠	٢٠١٧٧,٠٠	٢٠١٧٧,٠٠	جاري	٢٣٣٠٤٤,٣٥	٠,٠٠	٢٣٣٠٤٤,٣٥٠	
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين .
	علاوة ١,١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٣٨,٣٠	م٣	٤٠٠٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥٢,٠٠	١٥٥٥٢,٠٠	جاري	٥٩٥٦٤١,٦	٠,٠٠	٥٩٥٦٤١,٦٠٠	لوحات المشروع متواجده
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من تاريخ ٢٢-٣-٢٠٢٤.	١١,٥٥	م٣	٤٠٠٠٠	٠,٠٠	١٢٤٤١,٠٠	١٢٤٤١,٠٠	جاري	١٤٣٦٩٣,٥٥	٠,٠٠	١٤٣٦٩٣,٥٥٠	
	علاوة مسافة نقل ١١كم											
2-4	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- إزالة الأحمال الجانبية باستخدام المعدات اليدوية والميكانيكية ٣- توريد الدبرة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستعمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف، (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										
	علاوة ١,١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٨٠,٢٠	م٣	٦٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٧,٠٠	٢٧٨٧,٠٠	جاري	٢٢٣٥١٧,٤	٠,٠٠	٢٢٣٥١٧,٤٠٠	
	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢	٩٧,٥٠	م٣	٥٠٠٠	٠,٠٠	١١٤٤,٠٠	١١٤٤,٠٠	جاري	١١١٥٤٠	٠,٠٠	١١١٥٤٠,٠٠٠	
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	١١٠,٥٥	م٣	١١٠٠٠	٠,٠٠	٣١٤٥,٠٠	٣١٤٥,٠٠	جاري	٣٦٣٢٤,٧٥	٠,٠٠	٣٦٣٢٤,٧٥٠	
	علاوة مسافة نقل ١١كم											
2-5	أعمال تعميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القمه ز بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف، (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										
	التسعير ابتداء من تاريخ ٢٢-٣-٢٠٢٤	٧٤,٥٠	م٣	٣٠١٠٠	٠,٠٠	٦٦٥٠,٠٠	٦٦٥٠,٠٠	جاري	٤٩٥٤٢٥	٠,٠٠	٤٩٥٤٢٥,٠٠٠	
	علاوة مسافة نقل ٥٧,٧ كم	٨٣,٥٥	م٣	٣٠١٠٠	٠,٠٠	٦٦٥٠,٠٠	٦٦٥٠,٠٠	جاري	٥٥٥٦٠٧,٥		٥٥٥٦٠٧,٥٠٠	
	إنارة توريد أتربة	١٣,٠٠	م٣	٣٠١٠٠	٠,٠٠	٦٦٥٠,٠٠	٦٦٥٠,٠٠	جاري	٨٦٤٥٠	٠,٠٠	٨٦٤٥٠,٠٠٠	
	قيمة المواد المحجوزه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	٣٠١٠٠	٠,٠٠	٦٦٥٠,٠٠	٦٦٥٠,٠٠	جاري	٢٩٧٩٢	٠,٠٠	٢٩٧٩٢٠,٠٠٠	
							اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص		٣٩٥٩٩٦٤,٩١	٠,٠٠	٣٩٥٩٩٦٤,٩١٠	
							اجمالي قيمة الاستقطاعات					
							اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات				٣٩٥٩٩٦٤,٩١٠	
							ماسبق صرفه				٠,٠٠	
							اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص				٣٩٥٩٩٦٤,٩١٠	

الإدارة غير مسئولة عن أى تأخير فى الإعمال
تاريخ تسليم الإعمال

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
الاسم / هانى محمد
التوقيع /

استشارى الهيئة (الترانس)
الاسم / ذكى شرف الدين
التوقيع /

مهندس الاشراف
الاسم / محمد
التوقيع /

الهيئة العامة لطرق والكباري
مدير عام المشروعات
الاسم / مصطفى شعبان
التوقيع /

اقر بان هذا المستخلص صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
سبق صرفها الى
الكل تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
(المطلوب)
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من
على الحساب نهائيا

رئيس الادارة المركزية
(المنطقة المسئولة عن سويف)
مهندس / أحمد عراقى

اسم العمل : عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/ بني مزار) من محطة ٤٨+٠٠٠ حتي محطة ٤٩+٠٠٠ بطول ١كم لاعمال التطهير والحفر والردم (بالامر المباشر).

اسم المقاول : شركة الزهراء للمقاولات العمومية

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بند الميزانية : مستخلص رقم (١)

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٩٥٩٩٦٥	
سابق صرفه	—	
قيمة المستخلص	٢٩٥٩٩٦٥	
١٪ مساهمة	٢٩٥٩٩,٧٠	—
خصم سيارة	٤٢٠٠٠	
المستخلص	٢٨٧٨٣٦٥,٣٠	
دفعة	٥٠٠٠٠٠	
الباقى	٢٣٧٨٣٦٥,٣٠	
دوكى	١٣٧٨٣٦٥,٣٠	
صافى المبلغ المستحق		
الباقى	٢٠٠٠٠٠٠	
الشيكات	١٠٠٠٠٠٠	دوكى ٢
الباقى	١٠٠٠٠٠٠	
الصافى	٥٠٤٣٠٨	
أوامر الدفع		
الضريبة	٥١٥٠٥	
الشركة	٤٥٢٨٠٣	

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
٥% تامين أعمال	١٢٧٩٩٨	٥٠
رسم التدمغة	٩٠٠١٠	
حساب الارباح التجارية والصناعية	٢٧٧١٢	٥٠
تكاليف محمل		
١٥% مصاريف ادارية		
١٤% ضريبة قيمة مضافة		

دوكى ٣ ١٠٠٠٠٠٠
الاستقطاعات
ضمان أول ١٢٧٩٩٨
دمغات ٢٣٢٥٣,٩٠
م.ت.ص ٩٥٣,٨٠
خصم من تأمين سلامة للغير ٥٠٠٠٠٠
جملة الاستقطاعات ٧٣٠٧٧٥,٧٠ الصافى ٢٦٩٢٢٤,٣٠
الضريبة ٤٧٦١٩
الشركة ٢٢١٦٠٥

دفعة ١ ١٣٧٨٣٦٥,٣٠
الاستقطاعات
دمغات ٣١٩٠٢٣
م.ت.ص ١٣١٢٧,٣٠
جملة الاستقطاعات ٤٥٠٢٩,٦٠
الصافى ١٣٢٣٣٣٥,٧٠
أوامر الدفع
الضريبة ٦٥٦٣٦
الشركة ١٢٦٧٩٩,٧٠

دفعة ١ ٥٠٠٠٠٠
الاستقطاعات
دمغات ١١٨٢٥
م.ت.ص ٤٧٦٢
انشاء ٦١١,٤٠
تنمية ١٠١,٩٠
مصلحة ٢٨٨٦٨
تشيدويتار ٥٠٠٠
اجمالى الاستقطاعات ٥١١٦٨,٣٠
الصافى ٤٤٨٨٣١,٧٠
أوامر الدفع
ضريبة ٢٣٨١٠
الشركة ٤٢٥٠٢١,٧٠

مدير عام الشئون المالية والادارية

خصم مبلغ ٩٦٢٣٠ جنيها منه تأمين سلامة لعقد ١٢٨/٢٠٢٤/٠٠٠١
من مستخلص (١) جارى عقد ١٢٨/٢٠٢٤/٠٠٠١

روجع حسابيا،