وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة باسيوط والمنيا

مستخلص جارى رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ إعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/سوهاج) المسافة من الكم ٦٨٠+٣٤٢ الى الكم ٠٠٠+٣٤٤ بطول ١,٣٢٠ كم

تنفيذ: شركة محمد احمد عيد العطار للمقاولات والتوريدات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤

عقد رقم: (٣٨٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة طبقا للتعاقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري / نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	الاعمال المنفذة طبقا لمحضر مفاوضة يونيو ٢٠٢٤											
	أ : الاعمال المنفذة ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣											
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى السفو وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدقات علي السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مؤاصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. . علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة ٢ جنيه/م٣ في حالة توريد اتربة لفرشها علي طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة	٣٩,٤٠	م٣	٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	جاري ١	٥٥١٦٠,٠٠			يراعى تطبيق نصوص التعاقد البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد وثيقة التامين متواجدة المعدات متواجدة. لوحات المشروع متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد طاقم العمل متواجد التقارير (الأسبوعي - المبدئي) متواجدة الاجهزة المساحية متواجدة
	ب : الاعمال المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢											
٧	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الآتي - تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. - أرنكة الميول الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. - توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يقل عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). . يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجيع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		م٣					جاري ١				
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	١١٢,٧٠		١٥,٠٠٠	٠,٠٠	٤١٠٠,٠٠	٤١٠٠,٠٠		٤٦٢٠٧٠,٠٠			
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢	١٢١,٦٥		٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠		٧٢٩٩٠,٠٠			
	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢	١٣٠,٦٠		٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠		١٤٦٢٧٢٠,٠٠			
	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢	١٣٩,٥٥		٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠		٩٦٢٨٩٥,٠٠			
	الاجمالي								٣,٠١٥,٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٣٠١٥٨٣٥,٠٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٣٠١٥٨٣٥,٠٠		
	ما سبق صرفه									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									٣٠١٥٨٣٥,٠٠		

الشركة المنفذة
محمد احمد عيد العطار
م/

عن استشاري المساحة (مكتب الدولية)
مدير المكتب الفني
مدير المشروع
م/
مكتب الدولية للمساحة والتخطيط
El Dawlia For Surveying&maps
مهندس / محمد فهمى السيد سالم

عن الاستشاري مكتب الرائد
مدير المكتب الفني
مدير المشروع
م/
م/
الطريق الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)
القطاع الثالث - الجسر من منفلوط حتى ...

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع
م/ Eng Ahmed Hassan
م/

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكباري
م/
م/

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات الهيئه العامه للطرق والكباري
م/
م/

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (المنيا - اسيوط)
م/
م/ اسلام محمد فوزي

جملة ٣٠١٥٨٢٥ر—

سلف —

حالة ٣٠١٥٨٢٥ر—

٢٠١٥٨٢٥ر١ لا مساهمة

٢٩٨٥٦٧٦ر٦٥ قيمة م

٩٨٥٦٧٦ر— دفعة ٥/١

ر— ..... شيك

جملة الأعمال

١ — سابو

المستحق صرفه ٣٠١٥٨٢٥ر—

دفعة ٩٨٥٦٧٦ر٦٥

الاستقطاعات

٩٥٦ر— دمغات

٩٢٨٧ر— أ ت ص

٢٢٣١٤ر— إجمالي

صافي م ٩٥٣٢٦٢ر٦٥

مم م ٤٦٩٣٧ر—

ش ٩٠٦٤٢٥ر٦٥

الاستقطاعات

١٥٠٧٩١,٧٥	٥ ٪
١٨١٩٥,٠١	دمغة
٥٤٥٨٥,٠٢	إضافية
—	توفير وموارد
٢٧٢٥٥,٧٠	رسم معمل المنطقة تقديري ١٥٧/٦٢ ، ١٨٢/٧٧ ، ١٨٤/٧٧ ، ٦٨٥/٧٧
٢٠٧٩٠	رسوم
٣١١٨,٥	١٥ ٪
٣٣٤٧,٢٠	١٤ ٪
١٢٥٧١,٢٦	عمالة غير منتظمة
٢٦٤٣٩٩,١٥	جملة الاستقطاعات
٢٧٥١٤٣٥,٨٥	الصافي

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

إسلام محمد فوزي