الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (1)

عن عملية :إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 350+250 الى الكم 350+252 بطول 2.0 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الرائد للتنمية العمرانية عن المدة من بداية العمل حتى 10/ 7 / 2024

العقد رقم : (1536 / 2023 / 2024) بتاريخ : 12 / 5 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر .تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .									٣٢٤٠٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢٤٠٨,٠	يراعى تطبيق خصوص العقد - مكتب جهاز الاشراف متواجد - لوحات المشروع متواجدة - البرنامج الزمني متواجد - التقارير (يومي - شهري - أسبوعي) متواجدة - وسائل تأمين سلامة المارة متواجدة - مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين - المعدات متواجدة - الإدارات المركزية تراجع معرفة الإدارة
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٨,٠	م2	٤٥٢٠,٧٧٥	٠,٠	٤٠٥١,٠	٤٠٥١,٠	جاري 1				
2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم أيها التنفيذ بإستخدام (اللودر او البلدوزر) أ ى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لايقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة .									٧٥٢٠٥,٢٠	٠,٠٠	٧٥٢٠٥,٢	
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	١٤,٧	م2	٥٦٩٠,٠	٠,٠	٥١١٦,٠	٥١١٦,٠	جاري 1				
4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الكتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4									٧٧٥١٨٩,٨٠	٠,٠٠	٧٧٥١٨٩,٨	
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٢٨,٢	م3	٣٠٥٥٠,٠	٠,٠	٢٧٤٨٩,٠	٢٧٤٨٩,٠	جاري 1				
5	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الكتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .									٥٦٩٧٦٢,٢٠	٠,٠٠	٥٦٩٧٦٢,٢	
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٣٢,٩	م3	١٩٢٥٠,٠	٠,٠	١٧٣١٨,٠	١٧٣١٨,٠	جاري 1				
6	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او ....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش والمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الكتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .									٩٧٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	٩٧٣٨٤,٠	
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٣٧,٠	م3	٢٩٢٤,٠	٠,٠	٢٦٣٢,٠	٢٦٣٢,٠	جاري 1				
8	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متراً) و بسمك لايزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن حتى 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وبتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4.									٧٣٩٨٧٢,٣٠	٠,٠٠	٧٣٩٨٧٢,٣	
	حتي مسافة2كم ابتداء من سبتمبر 2023	٧١,٧	م3	١١٥٢٥,٠	٠,٠	١٠٢١٩,٠	١٠٣١٩,٠	جاري 1				
	الإجمالى										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	

تحريراً في / سنة 2024
للشركة المنفذة
شركة الرائد للتنمية العمرانية
م/ مصطفى حسن الأدور

عن استشارى الصناعة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

مهندس الاشراف
م/

عن الاستشارى (مستقل)
م/ محمد عماد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان الدارى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة للدفع
تحريراً في / سنة 2024

المحاسب
على الحساب

سبق صرفها الى

يعتمد ,,,,
رئيس المنطقة السادسة ببني سويف
مهندس/ طارق الجزار

(٣٠٨٧)

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٨٩٨٢١	٥٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه	٧٨٩٨٢١	٥٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	[illegible]	[illegible]
رسم دمغة اضافى	[illegible]	[illegible]
امانات	[illegible]	[illegible]
ايرادات	[illegible]	[illegible]
جملة الاستقطاعات	[illegible]	[illegible]
صافى المبلغ المستحق	[illegible]	[illegible]

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
بمبلغ يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20
الكاتب المنوط
(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
دمغات									
الاستقطاعات									
١٨٤٥	دمغات								
٧٥٢٣	أ ت م								
٦٣٦٤	امانات								
١٠٤٤	تنمية								
١٦٩٩٧٤٥	صافى مستحق								
٤٣٧٠٠٢٥	اجمالى								

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

صافى ٧٤٦١٢١٫٢٥
ص م ٣٧٦١١٫٠
ش ٧٠٨٥١٠٫٢٥

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قرش	جنيه

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....

الجملـــــــة

تحريراً في / سنة 20