وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثالثة عشر
العقد رقم : (٨١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٩ / ٣ / ٢٠٢٢

مستخلص رقم (٩) ختامي

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع غرب النيل)- في المسافه من (كم ٠٠٠+٢٤١ الي كم ٠٠٠+٢٤٣)بطول ٢ كم (الاتجاهين)

تنفيذ : الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير

عن الفترة من بدايه العمل حتى ٧ -٧- ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هده المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظـــــات
		قرش / جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Subballast)											
1_5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة و الروسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	١٠٥	٣٧٦٤٥	م٣	١١٣٥٩	٣٥١	١١٧١٠	ختامي	١٢٢٩٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٩٥٥٠,٠٠	
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم ((٧٥-٢٠) =٥٥كم) علاوة ١,٢ جنية طبقا للمفاوضة (كساره الامريكاني)	٦٦	٣٧٦٤٥	م٣	١١٣٥٩	٣٥١	١١٧١٠	ختامي	٧٧٢٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٢٨٦٠,٠٠	
	رسوم الكارتة والموازين لطبقة الاساس	٢٥	٣٧٦٤٥	م٣	١١٣٥٩	٣٥١	١١٧١٠	ختامي	٢٩٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٧٥٠,٠٠	
	قيمة المادة المحجرية في نسبة الدمك في نسبة الاستقطاعات (٩٥ * ١,٣ * ١,١٢)	١٣٨,٣٢	٣٧٦٤٥	م٣	١١٣٥٩	٣٥١	١١٧١٠	ختامي	١٦١٩٧٢٧,٢٠	٠,٠٠	١٦١٩٧٢٧,٢٠	
	اعمال البلاطات الخرسانيه											
1_6	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٥	١٥٠٦٠٤	م٢	٢٣٥٥٠	-٥٢٥٤,١٩	١٨٢٩٥,٨١	ختامي	٦٤٩٥٠١٤,١٨	٠,٠٠	٦٤٩٥٠١٤,١٨	
2_6	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤ م٣ رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٠٠	٥٠٠	م٣	١٦٥	١٨	١٨٣	ختامي	٤٠٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٦٠٠,٠٠	
											٦٢١٩٩٩٩٦,٧٤	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٦١٥٠٣٤٦٧,٧٤	
	اجمالى ماتم ادراجه سابقا										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٦٩٦٥٢٩,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٩)											

الشركة المنفذة
الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير
م / يحيى محمد دويدار

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م /

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب الترانس كونسلتنج
م /

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب الترانس كونسلتنج

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م /
ماهر نور المنسي

تم مراجعة الأعمال فنيا
تم المراجعة

عن الهيئة :
م / أحمد الشاعر
التوقيع /

مدير المشروع
م / أحمد ابودقيقة
التوقيع /

مدير المشروعات
م / كارم امام
التوقيع /

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
بالبحيرة وكفر الشيخ
م / مجدي عبدالسلام
٥٠٩٢٠

اجمالي الايرادات ٦٢١٩٩٩٥,١٤

السابق ٦١٠٢٤٦٧,٧٤

٦٩٦٥٢٧,٤٠

دعم تعليم ١٩٧٥٨

المستحقات ٦٧٦٧٦٩,٤٠

الاستقطاعات ٣٧٧٦٢٣,٩٠

ودائع ١٥٨٤٣

ص مس ٧٥٨٧,١٠

مصروفات مس ٧٠٦٨,٨٠

اسهم مس ٤٧١٢٥

تدعيم احتياطي رأس المال ٣٠٠٠٠

اجمالي الصافي ٢٩٩١٤٥,٥٠

الضرائب ٣٣١٦٨

الشركة ٢٦٥٩٧٧,٥٠