الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص ختامي

عن عملية: اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقه الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطه حدائق اكتوبر منطقه (A202) بالامر المباشر

العقد رقم : ٧٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣

مع شركة الاندلس للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٠ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .										التقرير الأسبوعي والنصف شهري والشهري متواجدة . والتقرير الميدانى متواجد
			٣٠,٠٠	م٣	٢٥٣٨٨٤,٠٠	-٢٥٣٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.		٠,٠٠	م٣	٢٥٣٨٨٤,٠٠	-٢٥٣٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة ٠,٨٠ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٨٠	٠,٠٠	م٣	٢٥٣٨٨٤,٠٠	-٢٥٣٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تامين وسلامة المرور متواجد
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٦٧٧ متر)	١,١٧	٠,٠٠	م٣	٢٥٣٨٨٤,٠٠	-٢٥٣٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو	٣٣,٦٠	٢٠٥٢٧٤,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٥٢٧٤,٠٠	٢٠٥٢٧٤,٠٠	ختامي	٦٨٩٧٢٠٦,٤٠	٠,٠٠	٦٨٩٧٢٠٦,٤٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٦٧٧ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٢٩	٢٠٥٢٧٤,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٥٢٧٤,٠٠	٢٠٥٢٧٤,٠٠	ختامي	٢٦٤٨٠٣,٤٦	٠,٠٠	٢٦٤٨٠٣,٤٦	معمل الموقع متواجد
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه فى تربه صخريه ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكيةو توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .										لوحات المشروع متواجدة
			٠,٠٠	م٣	١٣٥٦٩١,٠٠	-١٣٥٦٩١,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	فريق العمل متواجد
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٨٢,٠٠	٠,٠٠	م٣	١٣٥٦٩١,٠٠	-١٣٥٦٩١,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٢٠جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢,٢٠	٠,٠٠	م٣	١٣٥٦٩١,٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠	٠,٠٠	ختامي	١٢٤٥٦٤٣,٨٠	٠,٠٠	١٢٤٥٦٤٣,٨٠	
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ شهر مايو	٩١,٨٠	١٢٥٦٩١,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠	ختامي	١٧٥٠٤١,٣٩	٠,٠٠	١٧٥٠٤١,٣٩	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٦٧٧ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٢٩	١٣٥٦٩١,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠	ختامي	١٧٥٠٤١,٣٩	٠,٠٠	١٧٥٠٤١,٣٩	
٥	علاوة ١ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود											
		١,٠٠	٠,٠٠	م٣	١٣٦٥٨٦,٠٠	-١٣٦٥٨٦,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
		١,٥٠	١٣٦٥٨٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣٦٥٨٦,٠٠	١٣٦٥٨٦,٠٠	ختامي	٢٠٤٨٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٨٧٩,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٩٩٩٨٣٦٤,٠٥		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٩٩٩٨٣٦٤,٠٥		
	ما سبق صرفه									١٩٦٧٨٤٣٩,٦٨		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)									٣١٩٩٢٤,٣٧		

- البرنامج الزمنى متواجد وتحت التأمين
- الاجهزة المساحية
- يتم مراعاة ما جاء عن الاستلام الابتدائى والتقييم

تحريراً في / / ٢٠٢

الشركة المنفذة
شركة الاندلس للمقاولات

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج

EnTrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الوصلة الأول

الاستشاري العام
بيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
م / مصطفى عبدالجواد

المنطقة الأولى المركزية

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
م/ نصر محمد نصر طبيخ

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٩٩٩٨٣٦٤	١٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٩٦٧٨٤٣٩	٧٠
مستحق صرفه	٣١٩٩٢٤٥٤	

	جنيه	قرش