مستخلص رقم (١) جارى

العقد رقم : ١٢٧٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ المؤرخ بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠٢٤

عن مشروع / تنفيذ عدد (٢) بريخ خرسانى اسفل مسار مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – مطروح) الخط الاول القطاع السادس عند المحطات ٧٠٠+٤٦٧ كم ، ٧٣٠+٤٦٧ كم (بالامر المباشر)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقه السادسه (العلمين – هوجه)

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٦/١٠

بند	نوع العمل	الكميه بالتعاقد	الفه	الوحده	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الاعمال التى تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٧٠	أعمال الخرسانة :-											
٧١	الخرسانة العادية:- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه بالمسك المطلوب أسفل البريخ بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم٢ ومحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٠٠كجم /م٣ خرسانة عادية والفه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجه والاختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات.	٢١٦,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٢٥٢,٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٥٢,٠٠٠,٠٠	
٧٢	الخرسانة المسلحة:- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face بحيث تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدك ميكانيكى و على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/ سم٢ و محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م٣ والفة تشمل عمل الشدات و القرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة(CORROISION INHIBITOR)/ م٣ لزيادة ال (DUARABILTY) الى ١٢٠ سنة	١٣٦٠,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦١٠,٠٠٠	٦١٠,٠٠٠	٢,٠٢٨,٢٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢,٠٢٨,٢٥٠,٠٠	
٨٠	جديد التسليح من النوع (DWR (FY = 500 Mpa :-											
٨١	الطن توريد وتركيب حديد تسليح بالأقطار المطلوبه وبالأجهاد المطلوب والفته تشمل مسك الرباط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخلصات الحفائر على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الإشراف من الإستشارى والجهة المالكة للإعتماد قبل تشغيل حديد التسليح وتركيبه.	٢٢٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠٠	٩٦,٠٠٠٠	٤,٢٢٤,٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٤,٢٢٤,٠٠٠,٠٠	
٩٠	أعمال المواسير بقطر ١ متر:-											
٩١	المتر الطولى أعمال توريد وتركيب مواسير سفاية التجهيز قطر داخلى ١ متر وسمك ٦٠ مم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٤٠٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨٠ م٣ زلط + ٠,٤٠ م٣ رمل باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ أسياخ قطر ١٠ مم للمتر الطولى فى إتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ أسياخ قطر ١٦ مم للمتر الطولى فى الإتجاه العامودي مع تدعيم نهايات الماسورة فحوص من الحدود مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التلفيف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٣٠,٠٠	١,٥٩٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٨٢,٠٠٠	٣٨٢,٠٠٠	٦٠٧,٣٨٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٦٠٧,٣٨٠,٠٠	
١٠٠	أعمال الوقاية من الحرارة والرطوبة :-											
١٠٠١	عزل للرطوبه للأسطح الخرسانية الملامسه للتربه :- بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسه للتربه على أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه للعزل.	١٤٩٥,٠٠	٧٤,٠٠	م٢	٠,٠٠	٧٨٣,٠٠٠	٧٨٣,٠٠٠	٥٧,٩٤٢,٠٠	جارى	٠,٠٠	٥٧,٩٤٢,٠٠	
١٠٠٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro أسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الأستشارى.	١١٧٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٥٨٨,٠٠٠	٥٨٨,٠٠٠	٥٨,٨٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٥٨,٨٠٠,٠٠	
١٠٠٠	فواصل مرنه من ماده بى فى سى لمنع التسرب (وتر ستوب) :- بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بى فى سى بعرض ٣٢ سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريخ فى منطقة الفاصل الإنشائى وعند إتصال الحائط الخرسانى بسطح البلينه المسلحة وبالسقف ويتم وضع وتثبيت الوتر ستوب فى منطقة الحائط الخرسانى للحائط من الجهتين وليس بين شيتى حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الوتر ستوب من احدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.	٢٦٨,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١١٨,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	٢٥,٩٦٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٥,٩٦٠,٠٠	
	اجمالي الاعمال							٧,٢٥٤,٣٣٢,٠٠		٠,٠٠	٧,٢٥٤,٣٣٢,٠٠	
	اجمالى ماسبق صرفه										٠,٠٠	
	الاجمالي										٧,٢٥٤,٣٣٢,٠٠	

- مهندسين الشركة متواجدون
- اجراءات تامين وسلام المرور متواجدة
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
- تم عمل التجارب المعمليه
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- التقرير المبدائي متواجد
- تم توريد عدد ٢٢ كرتونة ورق A4
- وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى ٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى ٠٩-٠٣-٢٠٢٥

سبعة مليون ومئتان واربعة وخمسون الفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون جنيها فقط لا غير

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣ المحاسب / .....

قرض

يدفع إلى المقاول مبلغ ... . على الحساب / نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بمك الشروط أحتدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات
عن استشارى سيسترا	م / محمد حاتم	م / محمد حسنى فياض
م / محمد صبرى		

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مكتب الشهلى للمقاولات
ضريبة القيمة المضافة ٢١٧-٨٤٥-٥٠٤
سجل تجاري ١١٠٠٧ بطاقة ضريبية ٢١٧-٨٤٥-٥٠٤
ملف ضريبي : ٠٢-٠٧-٤٦٠-٩٢-٥-١١

اسم العمل..
اسم المقاول..
رقم ومقدار التصديق..
بند الميزانية..

رقم المستند...............(عدد الملحقات.....) رقم التصديق .... القيمة...............
نوع الميزانية.......... فرع.......... بند ....حرف..............

القيمة		بيان المنصرف من المقاولة
جنيه	قرش	
٦٥٢٨٨٩٨	٨٠	بيان الاعمال التى تمت الان ٩٠٪ X
		محجوز
		مصرح بصرفه
—	—	سابق صرفه
٦٥٢٨٨٩٨	٨٠	مستحق صرفه

جنيه	قرش

جملة الاستقطاعات

صافى المبلغ المستحق

الاستقطاعات ٥٧٠٦٣٠,٢٠
صافي اعمال ٣٢٦٤٤٤,٩٠
دمغات ١٤٩٦٢٩
م ت ص ٦٢١٨٠
اشاعة ٥٥١,٤٠
تشميع ٩١٩,٩٠
مصاريف سير ٢٦٧٣٣
تشغيل وبناء ٥٠٠٠

اداء الدفع ٥٩٥٨٢٦٨,٦٠
خارجي ٣١٠٩٠
الشركة ٥٦٤٧٣٦٨,٦٠

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جنيه	قرش
٧٢٥٤٢٢٢	

	جنيه	قرش
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول	٧٢٥٤٢٢٢	

تحريرا فى...... سنة ٢..	رئيس المصلحة	علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.................. امضاء................
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.................. امضاء................
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ .... امضاء................

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم......	الكاتب المنوط
تحريرا فى...... سنة ٢..
علاقات الكاتب المنوط	روجع..........	الختم ذو التاريخ
شيك
اذن ——
صرف	يعتمد سحب
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى.............سنة ٢..

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ........ سنة ٢..

	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش
ص	٦٩٠	١
٥٪ ضمان اعمال		

رسم دمغة اصلى...............................
رسم دمغة اضافى...............................
امانات...............................
ايرادات...............................

جنيه	قرش
٧٢٥٤٣٢٢٢	
٢٦٢٧٦٦	

الجملـــــــــة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

(١)شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم.........	الكاتب المنوط	الختم ذو التاريخ
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....

تسلمت التحويل رقم ....و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.........سنة ٢..	المقاول ....