عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (جرجا / قوص)
لتنفيذ المسافة من الكم 612+997 الى الكم 613+697 بطول 0.70 كم

تنفيذ شركة / لاند مارك الهندسية للاستثمار العقاري — شاملة المدة من بداية العمل حتى 5 / 6 / 2024

قطاع الشركة: 613+035 الى 615+035 — العقد 612+997 الى 613+697

العقد رقم : (2024/2023/853) بتاريخ : 13 / 12 / 2023

مستخلص جارى (2)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	كمية العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال حتى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										تطبيق نصوص العقد
	السعر في يناير 2023	26.00	65000.00	م3	47189.00	47189.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة سولار 0.7 جنيه /م3 للكميات المنفذه ابتداءا من 2023/5/4	0.70	65000.00	م3	37189.00	37189.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	لوحات المشروع متواجدة
	السعر في ابريل طبقا للمفاوضة	30.30	10000.00	م3	0.00	10000.00	10000.00	جارى	303000.00	0.00	303000.00	
	السعر في مايو طبقا للمفاوضة	30.50	46081	م3	0.00	43276.00	43276.00	جارى	1319918.00	0.00	1319918.00	
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										فريق العمل ومعمل الموقع متواجد
	السعر في يناير 2023	31.00	160000.00	م3	120696.00	120696.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة سولار 0.8 جنيه /م3 للكميات المنفذه ابتداءا من 2023/5/4	0.80	160000.00	م3	105696.00	105696.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	اللافتات الارشادية والتحذيرية متواجدة
	السعر في ابريل طبقا للمفاوضة	34.50	15000.00	م3	0.00	15000.00	15000.00	جارى	517500.00	0.00	517500.00	
	السعر في مايو طبقا للمفاوضة	34.70	119107	م3	0.00	112400.00	112400.00	جارى	3900280.00	0.00	3900280.00	
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية وبحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- دكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفوريا حتى 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .										الترابع الزمنى متواجد
	ثلث اجهاد 200-300 كجم / سم2	86.80	12546.33	م3	0.00	11919.00	11919.00	جارى	1034569.20	0.00	1034569.20	بيان المحدات متواجد
1-4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو واعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة التصميمية لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.	28	1.00	م3	0.00	0.00	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	لافتات المشروع متواجدة
	نفس بند رقم (1-1) المنفذ بعد يناير 2023	33.00	90000	م3	33274.00	33274.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة سولار 1 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4	1.00	90000	م3	33274.00	33274.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	المستلزمات والتجهيزات متواجده
	السعر في مايو طبقا للمفاوضة	36.90	101594	م4	0.00	66310.00	66310.00	جارى	2446839.00	0.00	2446839.00	
	علاوة 2 جنية / م3 في حالة توريد التربة المفرتها على طبقة السفو لإمكانية تحرك المعدات و ذلك في حالة الارض الغير ثابتة	2.00	101594	م3	33274.00	33036.00	66310.00	جارى	132620.00	0.00	132620.00	
	الاجمالى								9654726.20	0.00	9654726.20	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									9654726.20		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									0.00		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									9654726.20		
	ما سبق صرفه									0.00		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)									9654726.20		

يرحد سيادة المهندس بالعقد
تراجع بالادارة

المقاول :شركة لاند مارك الهندسية للاستثمار العقاري
التوقيع:

تحريرا فى / / 20 يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائيا

تحريرا فى : / / 20

اقر بصحة ذلك روج فوجد على صحة ،،،

مهندس الشركة المنفذة : التوقيع : ابراهيم عام

عن استشارى المساحة (smart design) : التوقيع:

عن استشارى دكتور خالد قنديل (KK) : التوقيع:

عن استشارى سيسترا (SYSTRA) : التوقيع:

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع — التوقيع:
مدير الاعصال — التوقيع:
مدير عام المشروعات — التوقيع:

بعد اعتماد المستخلص ؟ لا مانع من الرفع لإعادة تحرير الحسابات بالمستخلص .

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الشمالية نقلا
المهندس / حماد حسين
التوقيع:

لاند مارك الهندسية
للاستثمار العقاري والموبيليات العامة
623-291-584 ت

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
من بداية العمل حتى
شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٠	٩٦٥٤٧٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٠	٦٢٧٦٩٤٢
مستحق صرفه	١٠	٢٢٧٧٨٢

الاستقطاعات	قرش	جنيه
	٠١	٢٢٧٧٨٢,٨٥
رسم دمغة اصلى	٢٠	١٦٨٨٨٩
رسم دمغة اضافى	٨٠	٨١٤٦٦
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
الباقى صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
٨٤٤٠٠٥			دفعة	—	٤٠٠٠٠٠١	٢٨٦٦٥٠١	٢٠٤١١٢١٢٤		
						الاستقطاعات			
						دمغات	١٩٦٨٨,٢٥		
							٨٠٢٨,١٥		
							٢٧٧٦٣,٥٠		