الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم600+427 الى الكم600+430 بطول3 كم اتجاه راس الحكمة

تنفيذ : شركة الامل للمقاولات

من بداية العمل حتى:18/7/2023

كشف رقم ختامي (4)

المقاول: شركة الامل للمقاولات رقم العقد(2022/2021/1229) المؤرخ بتاريخ 14/6/2022

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع أو حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2كم و يتم احتساب علاوة 1.4جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85.00	م3	24,413.35	23,000	1,413.35	24,413.35		2,075,135				2,075,135			
	علاوة مسافة النقل155 كم	214.20	م3	24,413.35	23,000	1413.35	24,413.35		5,229,340				5,229,340	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	م3	24,413.35	23,000	1413.35	24,413.35		317,374				317,374	
4	طبقات الاساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	278.00	م3	24,111.00	21,900	2,211	24,111		6,702,858				6,702,858			
	علاوة مسافة النقل140 كم	144.00	م3	24,111.00	21,900	2211	24,111		3,471,984				3,471,984	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	25.00	م3	24,111.00	21,900	2211	24,111		602,775				602,775	
	إجمالي قيمة المستخلص								18,399,465					

فقط ثمانية عشر مليونا ثلاثمائة و تسعة و تسعون الفا و اربعمائة و خمسة و ستون جنيها لاغير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- سيارة بيك اب دوبل كابينة دفع رباعى غير متواجدة
- وثائق التأمين انتهت في تاريخ 25/6/2023
- يراعى تطبيق نصوص العقد

الشركة المنفذة : شركة الامل للمقاولات

مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات (الهيئة) — مدير المشروع (الاستشارى العام(سيستر)) — مدير المشروع (الاستشارى المساند) — مدير المشروع

مهندس/ابراهيم الحناوى — مهندس / محمد حسني فياض — م/ مصطفى النجم — م/ محمد خليل — م/ محمد شحتة

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
تحريراً في :

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)										
١٨٢٩٩٤٦٥/-	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
١٦٩٦٩٩٠٠/-	جملة المبالغ السابق صرفها										
١٤٥٩٠٦٥/-	الباقى للمقاول										
١٤٠٠٠٠/-	المدفوع الآن بالتحويل رقم			بتاريخ							
١٤٠٠٠٠/-											
١٢٩٠٠٠/-											
١٠٢٠٥٦٥/-											
(١٨٤٠٠٠/-)											
٨٢٦٥٦٥/-											
	جملة قيمة التحويل										
	جملة قيمة التحويل										

تقييم عقد رقم ٢٠٠٢/١٠٤٤
تقييم عقد رقم ٢٠٠٢/١٠٤٢
تقييم ذات العلية
باقى خصم سيارة

~~١٤٥٩٠٦٥~~
دمغة 2
ض.ت.ص
مقابل تحويل رواتب 2
مقابل تحويل رواتب الباقة
١٨٨٤٠/٦٠
١٢٦٦٥/-
٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠
٢٢٢٤٥٥/٦٠
٥٠٤١٠٩/٤-

الجملة
للبنك ٤٢٦٠٢٤/٩٠
ض.م ٦٨٨٤/٥٠

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.