الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩٤) بتاريخ :٢٩/ ٠٣/ ٢٠٢٢

مستخلص (٥) ختامي

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل اتجاه وادي النطرون ٠٠٠+٢٦٥ الى الكم ٠٠٠+٢٧٠ بطول ٥ كم (اتجاه وادي النطرون)

مع شركة جي ار للبناء والتشييد شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣

ألهيئة العامة
للطرق والكبارى

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠٠	٤٩٩١٩,٦٦٠	م٣	٤٨٤٢٠,٠٠٠	١٤٩٩,٦	٤٩٩١٩,٦٦٠	ختامي	٢٨٤٥٤٢٠,٦٢٠	٠,٠٠٠	٢٨٤٥٤٢٠,٦٢٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٧٨ - ٢ = ٧٦ كم) . (السادات)	١٠٦,٤٠٠		م٣	١٥٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٥٠,٠٠٠	ختامي	١٦٨٦٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٨٦٤٤٠,٠٠٠	المعدات متواجدة.
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٦٧ - ٢ = ٦٥ كم) . (السيوي)	٩١,٠٠٠		م٣	٨٣٦٣,٠٠٠	٠,٠٠	٨٣٦٣,٠٠٠	ختامي	٧٦١٠٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦١٠٣٣,٠٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٦٧ - ٢ = ٦٥ كم) . (السيوي)	٧٨,٠٠٠		م٣	١٥٤٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٤٢٠,٠٠٠	ختامي	١٢٠٢٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٢٧٦٠,٠٠٠	مكاتب الاشراف متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٦٧ - ٢ = ٦٥ كم) . (حورس)	٩١,٠٠٠		م٣	٨٧٨٧,٠٠٠	١٤٩٩,	١٠٢٨٦,٦٦٠	ختامي	٩٣٦٠٨٦,٠٦٠	٠,٠٠٠	٩٣٦٠٨٦,٠٦٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . (السيوي - السادات) * 1.12 طبقا للمفاوضة ١,٣٠	٤٨,٠٤٨		م٣	٤٨٤٢٠,٠٠٠	١٤٩٩,	٤٩٩١٩,٦٦٠	ختامي	٢٣٩٨٥٣٩,٨٢٤	٠,٠٠٠	٢٣٩٨٥٣٩,٨٢٤	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠٠		م٣	٤٨٤٢٠,٠٠٠	١٤٩٩,	٤٩٩١٩,٦٦٠	ختامي	٦٤٨٩٥٥,٥٨٠	٠,٠٠٠	٦٤٨٩٥٥,٥٨٠	الكرفانات متواجدة
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.											٩٣٤٠,٩٠ م ص العمل
	أعمال حفر باستخدام البلدوز لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٠,١٠٠	٧٦٢٤٥,٥٣٣	م٣	٧٣٩٢٠,٠٠٠	٢٣٢	٧٦٢٤٥,٥٣٣	ختامي	١٥٣٢٥٣٥,٢١٠	٠,٠٠٠	١٥٣٢٥٣٥,٢١٠	
	علاوة ٨. جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠ -٠,٥ = ٩,٥ كم).	٧,٦٠٠		م٣	٦٨٤٢٠,٠٠٠	٠,	٦٨٤٢٠,٠٠٠	ختامي	٥١٩٩٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٩٩٩٢,٠٠٠	
	علاوة١جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠ -٠,٥ = ٩,٥ كم).	٩,٥٠٠		م٣	٥٥٠٠,٠٠٠	١٦٢١	٢١٧٢٩,١٣٠	ختامي	٢٠٦٤٢٦,٧٣٥	٠,٠٠٠	٢٠٦٤٢٦,٧٣٥	
٧	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل حتى ٥٠٠ م على أن يتمصرف علاوة ٢٥. قرش للكم الزيادة.											
	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م	٥,٠٠٠	٦٦٦٧,٠٠٠	م٢	٦٦٦٧,٠٠٠	٠	٦٦٦٧,٠٠٠	ختامي	٣٣٣٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٣٣٥,٠٠٠	
	علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة = ١٠ - ٠,٥ = ٩,٥ كم).	٢,٣٧٥		م٢	٦٦٦٧,٠٠٠	٠	٦٦٦٧,٠٠٠	ختامي	١٥٨٣٤,١٢٥	٠,٠٠٠	١٥٨٣٤,١٢٥	
١٥	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة متدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراكات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عند ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا باسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام معدات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.											
	لمسافة النقل حتي ٢٠ كم .	١٠٠,٠٠٠	٥٩٩٩,٩٩٠	م٣	٥٨١٥,٠٠٠	١	٥٩٩٩,٩٩٠	ختامي	٥٩٩٩٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٩٩٩٩,٠٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٦ - ٢٠ = ٦٦ كم) (كسارة الماسة عبد السلام)	٧٩,٢٠٠		م٣	٥٨١٥,٠٠٠		٥٩٩٩,٩٩٠	ختامي	٤٧٥١٩٩,٢٠٨	٠,٠٠٠	٤٧٥١٩٩,٢٠٨	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد . (كسارة الماسة عبد السلام) قبل الزيادة حتي ٠٧/١٣ * ١,١٢ طبقا للمفاوضة * ١,٣	١٢٣,٧٦٠		م٣	٥٨١٥,٠٠٠		٥٩٩٩,٩٩٠	ختامي	٧٤٢٥٥٨,٧٦٢	٠,٠٠٠	٧٤٢٥٥٨,٧٦٢	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠٠		م٣	٥٨١٥,٠٠٠		٥٩٩٩,٩٩٠	ختامي	١٤٩٩٩٩,٧٥٠	٠,٠٠٠	١٤٩٩٩٩,٧٥٠	
	الإجمالى								١٤٧٥٥١١٤,٨٧	٠,٠٠	١٤٧٥٥١١٤,٨٧	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٤٧٥٥١١٤,٨٧			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٤٧٥٥١١٤,٨٧			
	ما سبق صرفه								١٤١٨٠٠٢٤,٦٩			
	اجمالى قيمة المستخلص الختامي								٥٧٥٠٩٠,١٩			

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

الشركة المنفذة
شركة جي ار للبناء والتشييد
م /محمد سالمان

عن الاستشاري xyz
م/

المكتب الفني
مكتب أ.د. خالد قنديل
م / أحمد نجاح

مهندس مدني القطاع
مكتب أ.د. خالد قنديل

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب أ.د. خالد قنديل

عن الاستشاري systra
م/ أحمد الطاهر

المكتب الإستشاري
أ.د/خالد قنديل
مدير المشروع : م. رشاد مرسي
مشروع القطار السريع القطاع الرابع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
م / احمد الشاعر

مدير الم
م / اد

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

المحاسب

سبق صرفها الى

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

ملاحظة الفئات نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
لواء أ.ح / أحمد باسم حسني الكرداني

اسم العمل..
اسم المقاول..
رقم ومقدار التصديق ....
بند الميزانية ....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٠	١٤٧٥٥١١٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٧٠	١٤١٨٠٢٤
مستحق صرفه		٥٧٥٠٩٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش		
رسم دمغة اصلى				
رسم دمغة اضافى				
امانات				
ايرادات				
جملة الاستقطاعات				
صافى المبلغ المستحق				

تحريرا فى.......... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.............................. امضاء..............................
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.............................. امضاء..............................

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) الكاتب المنوط
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم.............. الختم ذو التاريخ
تحريراً في سنة ٢٠ روجع....................
علاقات الكاتب المنوط شيك
....

يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات

بمبلغ تحريرا فى.................... سنة ٢٠ ....
الكاتب المنوط

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم....................
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم الكاتب المنوط
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... رقم القيد وعلامة كتاب الشطب:
....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.............. سنة ٢٠ المقاول ....

رقم المستند..............(عدد الملحقات..........) رقم التصديق .... القيمة..............................
نوع الميزانية.......... فرع.......... بند.............. حرف..............

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
				الاستقطاعات					
				١٢٥٤١,٧٠	دمغات				
				٥٤٧٧,١٠	م.ت.ص				
				٨١٩٢,٨٠	معل				
				١١٤٧,١٠	ص.م				
				٢٨٢٥٩,٦٠					
			٥٤٦٧٢٠,٤						

٥١٩٢٤٥,١٥ للبنك ٢٧٢٨٥,٢٥ ص.م	جملة المبالغ السابق صرفها
	الباقى للمقاول

جنيه	قرش
جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بـ رقم .... بتاريخ.............. سنة ٢٠

قيمة التحويل	
قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى..............................
رسم دمغة اضافى..............................
امانات..............................
ايرادات..............................

في / سنة ٢٠

قرش	جنيه
الجملـــــة	
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	