الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (٣)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (قوص/ ارمنت) المسافة من الكم ٦٢٩,١١٠ الى الكم ٦١٥,٦٢٤ بطول ٨٦,٥١٤ كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

قطاع الشركة من 658+840 الى 662+820 العقد من 660+000 الى 664+000

تنفيذ شركة / المستقبل للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (أ) بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	م٣	١٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠٠,٠٠	جاري	٣٦٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٠٠٠٠,٠٠	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) - برنامج زمني (متواجد) - بيان معدات (متواجد) مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) -تقرير مبدئي (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد)
	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧٠		م٣	١٤٠٠٠٠,٠٠		١٤٠٠٠٠,٠٠	جارى	٩٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٠٠٠,٠٠	
٤_٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية											
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٣	٨٨,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠		٢٣٣٣٠,٠٠		٢٣٣٣٠,٠٠		٢٠٥٣٠٤٠,٠٠		٢٠٥٣٠٤٠,٠٠	
	علاوة ٢,٢ جنيه م٣رلارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	٢,٢٠	٢٦٠٠٠,٠٠		٢٣٣٣٠,٠٠		٢٣٣٣٠,٠٠		٥١٣٢٦,٠٠		٥١٣٢٦,٠٠	
	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠ كجم/سم٢ لكل متر مكعب وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	٧,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠		٢٣٣٣٠,٠٠		٢٣٣٣٠,٠٠		١٦٣٣١٠,٠٠		١٦٣٣١٠,٠٠	
	ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.												
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠,٠٠	٦٠٩٥٠,٠٠	م٣	٢٢٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠٠٠,٠٠	
٣-١-١	علاوة زيادة سولار١,٩ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠		م٣		٢٢٠٠٠,٠٠		جارى	٤١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٠٠,٠٠	
	الإجمالى								٧٣٦٧٤٧٦,٠٠	٠,٠٠	٧٣٦٧٤٧٦,٠٠	

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير الاعمال — مدير عام المشروعات — محاسب

مدير المشروع — عن الاستشارى (سسترم) التوقيع — م/ اسلام — مع اعادة مراجعة الكميات

عن استشارى (سسترم) مدير المشروع التوقيع

عن الاستشارى المساحه مكتب (برليانت كونسلت) التوقيع

مهندس الشركة المنفذه التوقيع

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
ت: ٠٥٧٨ - ٣٥٩ - ٣٤٧

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة	شاملة المدة
	من بداية العمل حتى	

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	٧٢٦٧٤٧٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	٦٠٠٥٦٧٦
مستحق صرفه	—	١٢٦١٨٠٠
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	~~٢~~	~~٣٨٩٣~~
رسم دمغة اضافى	~~٥٠~~	~~٢٢٠٨٢~~
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	~~٢~~	~~٢١١٧٣~~
صافى المبلغ المستحق	٨٠	١٢٤٠٢٢٦

١٣٤٨١٨٢,—
٣٤٨١٨٢,—
١٠٠٠٠٠١ —

بعد ١/٣ دفعة ٣/٢٣ الباقى

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20
(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
دفعة	٣/٢٣	—	٣٤٨١٨٢,—						
				الاستقطاعات					
				٨٣٥٥,٣٠	المرتبات				
				٣٣١٦٧,١٠	١/١٠٠٠٠				
				١١٦٧٧,٤٠					
خبانى لم يدفع			٣٣٦٥١٠٦٠						

	فرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

الضرائب ١٦٥٨٠,١٠
الثبلغ ٣١٩٩٣٠,٥٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملة	

	فرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

تحريراً في / سنة 20