مشروع:إسناد أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة – مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 485+000 الى الكم 486+000 بطول 1 كم اتجاه فوكة

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) مواصلة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

ختامى 3

المقاول:شركة سيد عبد المالك سيد يونس طبقاً للعقد رقم (2024/2023/145) بتاريخ 2023/08/06

من بداية العمل حتى:25 / 03 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل المنفذ إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
1-1	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل نتاج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.1 جنيه للكيلومتر زيادة	26.5	متر مكعب	2,020	1,300	720	2,020.00	0	53,530	0	0	0	53,530	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 2024/08/06 - يراعى تطبيق نصوص العقد - سياره ملاكى غير متواجدة
1-3	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافه النقل 2 كم - يتم حساب علاوه 1.5 جنيه لكل 1كم زياده -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم 504	101.4	متر مكعب	21,495.52 21,495/52	20,500	996	21,495.52	0	2,179,646	0	0	0	2,179,646	0	
	علاوه مسافه النقل 210 كم	312.0	متر مكعب	21,496	20,500	996	21,495.52	0	6,706,602	0	0	0	6,706,602	0	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13	متر مكعب	21,496 21,495/52	20,500	996	21,495.52	0	279,442	0	0	0	279,442	0	
1-4	أعمال الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم 504	146.4	متر مكعب	8,037	7,700	337	8,037.00	0	1,176,617	0	0	0	1,176,617	0	
	علاوة قيمة المواد المحجرية	161.0	متر مكعب	8,037	7,700	337	8,037.00		1,293,957	0	0	0	1,293,957	0	
	علاوة مسافة النقل 165 كم	188.5	متر مكعب	8,037	7,700	337	8,037.00		1,514,975	0	0	0	1,514,975	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	متر مكعب	8,037	7,700	337	8,037.00		200,925	0	0	0	200,925	0	
2-4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم 504	151 /30	متر مكعب	5,855	5,600	255	5,855.00		885,862	0	0	0	885,862	0	
	علاوة قيمة المواد المحجرية	175.0	متر مكعب	5,855	5,600	255	5,855		1,024,625	0	0	0	1,024,625	0	
	علاوة مسافة النقل 165 كم	188.5	متر مكعب	5,855	5,600	255	5,855		1,103,668	0	0	0	1,103,668	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	متر مكعب	5,855	5,600	255	5,855		146,375	0	0	0	146,375	0	
1-5	البلاطات الخرسانية بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والعيول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة علاوة قدرة 5 جنية بعد اول 10 متر راسى على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر راسى)	457	متر المربع	6,424.39	5,800	624.39	6,424.39		2,935,946	0	0	0	2,935,946	0	
2-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والعيول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2665.2	متر مكعب	186	165	21	186		495,727	0	0	0	495,727	0	
								إجمالي قيمة المستخلص						19,997,895	

فقط تسعة عشر مليون و تسعمائة وسبعة وتسعون الف و ثمانمائة وخمسة وتسعون جنيها.

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد يونس
مدير المشروع (شركة سيد عبد المالك سيد يونس)
استشارى المشروع
مهندس/ محمد عجل
مهندس/ مصطفى نجم
مهندس/ محمود مكاوى فضى

الاستشارى العام

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس/ محمد حسنى فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
يدفع للمقاول مبلغ .....

على الحساب نهائى

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

١٩٩٩٨١٠٠/١٥ الأعمال
١٨٨٩٩٨١٨ الأعمال السابقة
١٠٩٨٢٨٢/١٥ قيمة المستخلص

رقم المستند ١١٩٩٨٧/٤ خصم محضر التقييم عن عقد ١٤٥
رقم التصنيف
القيمة :
نوع الميزانية :

حرت

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) ٩٧٨٢٩٤/٧٥ صافى المستخلص																
١٩٩٩٧٨٩٥/—	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول																
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة							
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه						
١٨٨٦٥٣٦٨/—	جملة المبالغ السابق صرفها																
١١٣٢٥٢٧/—	الباقى للمقاول																
	المدفوع الآن بالتحويل رقم					بتاريخ											
	الإستقطاعات																
	دمغات ٢٢٦٢٠/٧٠																
	تعلية سائقات ٠,٠٠٠																
	تعلية عمالة ٠,٠٠٠																
	الإجمالى ٢٢٦٢٠/٧٠																
	الإ.ت.ص ١١٣٢٥٢٧																
	~~٨٩٥٦٢٧٥~~ ٥٢٢٩٩																
	١١٣٢٥٢٧,٠٠																
	صافى المستخلص الضرائب شركة																
	الجملة																
	جملة قيمة التحويل																
	جملة قيمة التحويل																

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.